

**Consolidação das informações relativas à ocorrência de obras paralisadas/incabadas**

Fonte de referência: Mapa de obras e serviços de engenharia consolidado do exercício 2020

Unidade da Federação	Órgão	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO		SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisada	Obras com Fortes Índices de Paralisada/ Incabada				
						CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL									VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOS ADITIVOS	VALOR CONTRA APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC 04/02/2012	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 01 - ARCOVERDE/ CARUARU	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	18.081.808/0001-00	CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1	05.13.6.14	6/4/2013	6/4/2015	361.396.969,19	6/2/2022	353.999.140,52	227.145.580,96		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Souto	CC 002/2011	Obras de dragagem e derrocagem do canal de acesso externo ao porto organizado de Suape.			Consórcio JBR-Nereosult	069-11	25/8/2011	21/4/2012	275.815.240,54	21/4/2012	279.016.240,54	197.055.999,28	197.055.999,28	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	29,37%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROC. Nº 007/2011-CEL, CON. Nº 40.882.060/0001-08	REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E OBRAS DE MELHORAMENTOS, ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA RODoviÁRIA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRO/BRT NA BR-101	DNIT	19.394.808/0001-57	MENDES JR. LIDERMAR	051/2013	20/11/2013	10/11/2015	216.896.856,50	10/11/2015	207.533.937,19	6.153.728,48	3.595.039,96	INCABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	98,27%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	CONCURRENCIA Nº 005/2011-CEL	CORREDOR NORTE-SUL	CAIXA	17.393.547/0001-00	CONSORCIO ENSAITEREA	026/2011	1/12/2011	24/5/2013	151.113.293,56	24/5/2013	186.605.073,72	161.778.936,53	161.778.936,53	INCABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares	13,30%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Industrial Portuário Governador Eraldo Souto	CC 022/2008	Obras e serviços de duplicação do TDR-NORTE e implantação e pavimentação do contorno do Cabo de Santo Agostinho.	União	05.708.108/0001-57	VAVI OBRAS DE SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS	073-11	6/9/2011	26/8/2013	146.600.155,33	8/6/2017	183.231.465,16	181.224.576,90	181.224.576,90	PAD	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	1,10%	0,00%	Paralisada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROC. LICIT. Nº 006/2011-CEL, CONCURRENCIA Nº 004/2011-CEL	CORREDOR LESTE-OESTE	CAIXA	19.394.808/0001-28	CONSORCIO MENDES JR/SERVIX	027/2011	1/12/2011	24/5/2013	145.380.016,61	24/5/2013	168.673.939,21	136.257.718,04	136.257.718,04	INCABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - VLT, BRT, Metrô e similares	19,22%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC - Nº 003/2012	Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na Bacia do Rio UNA (Rio Pirajá)	A União pelo Ministério da Integração Nacional	18.677.446/0001-11	CONSORCIO SANENCO LTDA	010/2013	25/4/2013	19/7/2014	120.746.726,34	9/5/2016	136.095.425,52	53.724.456,24	53.724.456,24	Incabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	60,52%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras		Realização das obras de adequação da II Perimetral Metropolitana Norte, trechos entre a PE-005 (terminal de passageiros) / Via Metropolitana Norte X (Casa Caiada) / entre PE-001 (Ponto Rio Doce), Frágoso II - Etapa 02		61.099.826/0001-44	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A	033/2013	9/9/2013	21/4/2018	123.203.031,54	10/2/2020	120.561.700,33	123.358,52	123.358,52	Incabada	Obra declarada como paralisada no mapa de 2018 e não consta no mapa de obras de 2020	Macro drenagem - Canais e Rios				X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento		IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE A PARTIR DA BARRAGEM DO CHAPEU, EM PARNAMIRIM/PE.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.967.316/0001-11	CONSORCIO ROCHA/SANEAF/ABF	CT.05 13.5.319	10/10/2013	2/6/2015	114.373.522,24	2/6/2015	114.373.522,24	22.917.058,47	22.917.058,47	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares				X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	RDC 04/13/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE LOTE 05	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	19.163.342/0001-58	CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L5	05.13.6.3	1/11/2017	2/5/2019	110.595.000,00	8/8/2022	109.770.956,98	49.126.419,25		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	CC 002/2012 cpl	Serviços de dragagem de manutenção e recomposição da calha natural de trechos do Rio Capibaribe e da foz do Rio Beberibe para implantação de hidrovias	MCID	03.193.191/0001-43	CONSORCIO ETC & BRASILIA GUABIA LTDA	047/2012	26/4/2013	17/5/2013	101.179.379,20	17/5/2013	101.179.379,20	1.227.865,91	1.227.865,91	ADO EM PROCESSO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Macro drenagem - Canais e Rios				X		
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 08/14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODoviÁRIA - RODOVIA BR - 232 - RECIFE - CARUARU - KM 08.073.264/0001-48		18.073.264/0001-48	CONST. ANDRAE GUEDES LTDA	0043/14	20/11/2014	20/11/2015	13.461.343,40	17/11/2021	100.187.527,23	4.015.744,13	5.298.352,77	67.160.947,54	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	32,96%	5,29%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ICB 001/2015	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CARIARIPE.	BIRD	27.171.452/0001-99	CONSORCIO GEL-ACCIONA	05.17.6.04	29/5/2017	30/5/2020	98.965.389,94	16/4/2021	98.937.576,79	109.074.578,57		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	Concorrência 002/2013	Execução de Obras de Engenharia para Implantação e/ou Recuperação de Pequenas Barragens.	MDR	21.309.692/0001-24	Consórcio Via Técnica / SCAVE / CPM CONSTRUTORA	033/2014	11/5/2014	30/4/2016	98.097.500,00	30/4/2016	98.097.500,00	21.011.983,67	21.011.983,67	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	78,58%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROC. LICIT. Nº 009/2012-CPL- CONCURRENCIA Nº 003/2012-CEL	OBRA, PROJETO E PLANO DE CIRCULAÇÃO DO CORREDOR NORTE/SUL - RAMAL AGAMENON		61.573.184/0001-78	CONSORCIO HELENÓ & FONSECA E CONSEM CONSTRUÇÕES	11/2013	8/4/2013	30/9/2014	96.570.509,59	30/9/2014	96.570.509,59	2.541.383,00	2.541.383,00	INCABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	97,37%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS	CC 002/2012 CPL	Implantação de 07 Estações Fluviais e do Galpão de manutenção	MCID	03.193.191/0001-43	CONSORCIO ETC & BRASILIA GUABIA LTDA	032/2013	16/9/2013	14/5/2014	94.548.504,20	14/5/2014	94.548.504,20	29.609,86	29.609,86	CONTRATO ENCERRADO EM PROCESSO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Macro drenagem - Canais e Rios				X		
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 1016/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO) E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-104/PE. Estensão: 13,20		21.681.150/0001-88	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	0005/17	11/9/2017	26/8/2020	77.967.813,73	21/8/2021	87.413.310,11	870.295,91	2.195.635,46	40.283.845,55	Paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	53,92%	2,51%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	RD001CPL16	ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMAÍDO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES	CAIXA - FGTS	41.042.367/0001-33	EMPREENDIMENTOS.PR.DI CONSULTORIA	05.16.5.2	26/6/2017	27/6/2019	64.500.000,00	29/6/2021	77.840.928,13	74.901.304,66		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Concorrência nº 006/2011 - CPL009	Execução dos serviços e construção de 552 unidades habitacionais e infraestrutura composta pelos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem nas localidades da - UE11 e 12 - Olinda	11781821,57	08.059.768/0001-42	CHNEZ ENGENHARIA LTDA	044/2011	28/11/2011	2/6/2016	77.437.798,08	2/6/2016	77.437.798,08	1.206.390,38	911.328,45	Paralisada/ a ser licitada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Habitação				X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	P000302E16	ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMAÍDO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES	FGTS	41.042.367/0001-33	SANEAMENTO - EMPREENDIMENTOS.PR.DI CONSULTORIA	05.16.5.2	26/6/2017	16/6/2020	64.500.000,00	19/6/2020	74.919.178,11	7.590.667,87	5.243.100,89	5.243.100,89	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	93,00%	7,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Concorrência nº 011/2017	Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário - UE 11 E 12 - Olinda	MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional)	00.749.205/0001-78	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA EPP	004/2018	5/7/2018	1/1/2019	61.098.525,31	16/12/2021	68.091.867,23	4.787.322,46	5.430.344,66	15.283.729,62	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	77,55%	7,98%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC - Nº 005/2013	Construção da Barragem Barra de Guabiruba no Município de Barra de Guabiruba, na Bacia do Rio Sirinhaem	A União pelo Ministério da Integração Nacional	65.280.737/0001-58	CONSTRUTORA SANENCO LTDA	001/2013	2/9/2013	26/11/2014	56.647.387,80	18/6/2016	61.071.337,89	16.550.164,61	16.550.164,61	Incabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	72,90%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	RDC Nº 001/2015 CEL/050	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO UNA		17.155.391/0001-18	CONSTRUTORA ÁPIA LTDA	7/2017-SEP	6/6/2018	28/11/2019	54.561.721,35	28/11/2019	54.561.721,35			Incabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	100,00%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC 04/1/2012	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 02 - ARCOVERDE/BUÍQUE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	18.257.136/0001-41	CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L2	05.13.6.16	6/6/2013	28/11/2014	63.972.381,59	29/3/2020	52.397.776,81	35.422.377,48		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC - Nº 009/2012	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANEIS II - (2ª ETAPA)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	14.448.260/0001-39	TOP ENGENHARIA LTDA	005/2013	25/3/2013	20/3/2014	46.490.781,34	16/10/2014	51.733.647,76	29.965.552,90	29.965.552,90	Incabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	42,08%	0,00%	Incabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 002/2017	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ADUTORA DA BARRAGEM DE SERRO AZUL	BID - PSA IPOJUCA	29.776.370/0001-00	CONSORCIO CONSTRUTORA SERRO AZUL	05.18.5.0	4/12/2018	6/6/2020	48.832.268,65	16/8/2021	49.048.407,15	12.594.581,98		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Saúde de Pernambuco	CC 015/2012	Construção do Hospital da Mulher, no Município de Caruaru/PE.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	08.059.768/0001-42	CHNEZ ENGENHARIA LTDA	055/2013	13/5/2013	7/7/2014	46.749.857,25	22/12/2017	46.751.094,60	29.438.373,95	28.430.819,98	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	39,19%	0,00%	Paralisada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC 043/2012	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 04 - CARUARU/SANTA CRUZ DO CARIARIPE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	18.466.004/0001-21	CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L4	05.13.6.11	6/4/2013	28/9/2014	60.302.844,66	15/9/2020	44.032.782,44	37.083.996,24		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 005/2019	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE BEZEROS	BID - PSA IPOJUCA	01.514.128/0001-36	SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA	05.19.5.1	26/11/2019	27/11/2021	37.980.890,80	27/11/2021	43.446.387,23	6.285.018,97	2.405.536,00	2.405.536,00	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	94,46%	5,54%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 9/2014	PE - 263, PE - 264, PE - 265, PE - 275, PE - 280, PE - 283, PE - 285, PE - 292, PE - 304, PE - 309, PE - 310, PE - 329, PE - 336, PE - 337, PE - 340, PE - 350, PE - 360, PE - 365, VPE - 412.		40.869.463/0001-00	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0002/15	25/3/2015	24/3/2016	8.346.789,21	23/3/2020	42.405.853,75	2.784.339,65	2.661.232,03	25.053.318,63	Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	40,92%	6,28%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência 13/13	CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DDP- PETROLINA: PE'S 550, 555, 573, 574, 604, 624, 625, 626, 634, 635, 636, 638, 639, 647, 655 E ACESSOS.		04.299.154/0001-48	CBIC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA	00019/14	5/2/2014	5/2/2015	6.733.536,48	5/2/2020	39.287.409,19	1.390.104,55	1.953.715,83	19.344.234,59	Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	50,76%	4,97%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC - Nº 006/2012	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BREAJO		14.448.260/0001-39 (TOPI)	CONSORCIO TOP ENGENHARIA LTDA / PAVIMENTOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	009/2013	15/4/2013	10/4/2014	39.092.436,25	10/4/2014	39.092.436,25	10.765.235,36</										

UNIDADE DA FEDERAÇÃO		INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS														Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada	
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA									
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)								VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
PERNAMBUCO	Secretaria de Saúde de Pernambuco	CC 003/2012	Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE.		11.542.750/0001-00	TROPICOS ENG. COM. LTDA.	179/2012	23/7/2012	14/1/2014	29.418.761,98	9/1/2015	36.503.813,18	22.232.551,64	22.232.551,64	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	39,10%	0,00%	Paralisação	X		
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 8/14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 2º DOD: PE-3; 004; 040; 041; 050; 052; 053; 054; 059; 062; 065; 074; 075; 082; 084; 086; 088; 089; 090; 091; 095; 102; 106; 121.		05.623.631/0001-80	EPAC ENGENHARIA LTDA	0040/14	15/8/2014	15/8/2015	7.737.038,89	13/8/2020	35.030.483,85	475.185,01	154.513,99	18.755.394,75	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	46,46%	0,44%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE HIDRÔMETROS - INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO NO PADRÃO COMPESA, COM MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA, CENSO COM DIGITAÇÃO POR INOVEL E CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO		17.119.291/0001-30	ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIO METROPOLITANA DE RECIFE/GOIANA SPE SA	CT.PSIL 13.1.0559.H/3304	23/7/2013	7/7/2016	33.852.013,94	7/7/2016	33.852.013,94	127.943,76		Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares						X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 003/2018	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BELO JARDIM E OBRAS COMPLEMENTARES	BID - PSA IPOJUCA	01.514.128/0001-38	SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	05.18.5.2	15/11/2018	28/8/2020	27.215.297,18	20/1/2022	33.749.228,17	9.844.602,88	2.214.173,94	9.844.602,88	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	70,83%	6,56%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	Concorrência 001/2020	Recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do Sertão pernambucano	MDR	02.286.841/0001-60	Condórcio Via Técnica Construções LTDA / Aquapura	006/2020	3/6/2020	23/7/2022	33.412.217,77	23/7/2022	33.412.217,77	150.588,69	150.588,69	150.588,69	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	99,55%	0,45%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Suape - Complexo Industrial Portuario Governador Eraldo Gueiros	CC 007/2017	Execução de serviços de Dragagem e Aterro Hidraulico para alargamento do canal nº 1 do Cluster Naval, no Porto de Suape.		11.381.605/0001-96	Condórcio Eicomor - TPF	050-10	29/9/2017	27/4/2018	33.365.029,39	6/3/2020	33.365.029,39	27.248.843,73		Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	18,33%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco	CONCORRÊNCIA Nº002/2013	CONSTRUÇÃO FORUM DA COMARCA DE PAULISTA		0694546/0001-00	CONTRATORA POTENCIAL LTDA	004/2014	03/02/14	3/4/2016	27.948.076,91	3/4/2016	31.520.002,53	-	-	2.771.177,68	INACABADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 003/2018	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BELO JARDIM E OBRAS COMPLEMENTARES	BID - PSA IPOJUCA	01.514.128/0001-38	SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	05.18.5.2	15/11/2018	28/8/2020	27.215.297,18	28/8/2020	30.944.556,99	9.844.602,88		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	Pregão Presencial 003/2014	Execução de Obras de Engenharia para implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água Para Consumo Humano.	MDR	02.286.841/0001-60	Via Técnica Construções e Serviços Ltda.	004/2015	16/3/2015	11/12/2015	30.552.995,85	11/12/2015	30.552.995,85	8.199.666,38	8.199.666,38	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	73,16%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude	DISPENSÁ / PL014/2016/0071/2016-CPJ/SDSJC	CONTINUIDADE E CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DO CASE LABOATÓ DOS GUARARAPES		05.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA	017/2016	31/10/2016	30/5/2017	14.306.264,88	20/12/2020	30.228.468,74	762.599,74	762.599,74	15.383.134,65	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	49,11%	2,52%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 11/14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 4º DOD: PE-037; PE-039; PE-042; PE-045; PE-048; PE-063; PE-064; PE-071; PE-073; PE-085; PE-096; PE-099; PE-103; PE-125; PE-126; VPE-179; E ACESSOS		40.869.463/0001-08	ESSE ENGENHARIA E SANITALIZAÇÃO LTDA	0008/15	20/5/2015	18/5/2020	5.894.663,19	17/5/2024	29.464.514,63	1.121.266,85	68.399,70	12.117.948,31	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	58,87%	0,23%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 002/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SANHARÓ	BID - PSA IPOJUCA	01.514.128/0001-38	SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	05.16.5.3	26/5/2017	27/4/2019	15.310.697,77	16/1/2021	29.457.694,64	16.555.938,32	1.828.865,56	15.497.219,75	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	47,39%	6,21%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC 052/2018	CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - PEDRA/ATI	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	11.630.923/0001-41	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	05.19.5.0	4/11/2019	5/11/2020	28.700.000,00	8/7/2022	28.700.000,00	14.696.402,26		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco	Concorrência nº 003/2015	Obras de conclusão do Edifício do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco		13.031.257/0001-52	Construtora CELU Ltda	008/2016	26/2/2016	21/4/2017	26.494.875,46	18/9/2017	28.243.624,25	26.351.804,11	26.351.804,11	Paralisado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	6,70%	0,00%	Paralisação	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	P0130TE16	OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA - 1ª ETAPA	PSA- IPOJUCA BID	11.630.923/0001-41	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	05.19.5.0	19/6/2019	19/6/2019	28.079.809,55	19/6/2019	28.079.809,55	926.740,89		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LP013CEL18	OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA - 1ª ETAPA	PSA- IPOJUCA BID	11.630.923/0001-41	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	CT.05.19.5.094	19/6/2019	10/12/2020	28.079.809,55	17/4/2022	28.079.809,55	4.994.825,98		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Porto do Recife S.A.		SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO DO RECIFE		24.557.563/0001-40	BRAENG BRASILEN ENGENHARIA LTDA	029/2010	26/8/2010	26/3/2011	24.533.546,84	26/3/2011	25.858.487,44	5.960.548,65		Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Transporte - Portos					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC 205/2019	CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 4 A - CARIUARA/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	41.042.367/0001-55	SANEA - EMPREENDIMENTOS.PR.OJ CONSULTORIA	05.20.5.2	22/7/2020	23/1/2022	24.496.816,20	23/1/2022	24.496.816,20	7.040.592,57		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	001/2009	Intervenção e Reforma do Complexo Prisional do Curado	MJ/CEF	11.542.750/0001-01	Condórcio Tropicos/Potencial	060/2009	8/7/2009	8/7/2010	19.379.465,57	8/7/2010	23.205.264,40	17.481.773,28	17.862.672,20	PARALISADO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 002/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE SANHARÓ	BID - PSA IPOJUCA	01.514.128/0001-38	SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	05.16.5.3	26/5/2017	27/4/2019	15.310.697,77	26/1/2021	23.138.883,25	15.799.317,10		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	RDC 003/2017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE	11.630.923/0001-41	CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	05.19.5.0	5/6/2019	6/6/2020	19.828.115,23	6/1/2022	22.026.569,34	17.749.144,36		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	P0111DTE18	MELHORIA DO SAA MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE	FGTS	00.746.715/0001-98	CONSTRUTORA SAGA	05.19.5.04	19/6/2019	8/6/2021	21.000.000,00	8/6/2021	21.000.000,00	826.321,45		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC023CPL18	MELHORIA DO SAA MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE	CAIXA - FGTS / IN 14	00.746.715/0001-98	CONSTRUTORA SAGA	CT.05.19.5.064	19/6/2019	8/6/2021	21.000.000,00	8/6/2021	21.000.000,00	3.213.061,21		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																									
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade de Licitação	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		CONVÊNIO	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada
			CONCEDENTE	CONTRATADA		RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)										
PERNAMBUCO	Suplê - Companhia Industrial Portuária Governador Eraldo Góes	PO 011/2020	Execução dos serviços de recuperação do molhe de abrigo do Porto de Suape	11.381.605/0001-98	INCORPOR Engenharia e Implementação Comércio do Nordeste Ltda.	029/2018	15/5/2018	14/7/2018	20.000.000,00	12/9/2019	20.735.801,00	2.668.253,15		2.668.253,15	Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	87,13%	0,00%	Em execução				X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude	OP05/2018 - PL 020/OP05/2013 - CEL SCJ	Contratação de empresa especializada em construção civil para continuidade e conclusão das obras e serviços de engenharia da construção do CASE - Centro de Atendimento Sócio educativo de Arcoverde - PE - CASE ARCOVERDE	WLOPES - 02.275.588/0001-08	CONSORCIO WLOPES E SBM - 02.308.933/0001-08	01/2014-56	21/1/2014	21/8/2014	20.732.030,77	21/8/2014	20.732.030,77	4.676.933,45			Inacabada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas							X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recuperação de Equipamentos de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	CC - Nº 002/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2ª ETAPA)	08.059.768/0001-44	CHIZEL ENGENHARIA LTDA	01/2013	24/4/2013	19/4/2014	20.599.431,83	13/2/2015	20.599.431,83	7.207.705,12		7.207.705,12	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	65,01%	0,00%	Inacabada		X			
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PJ035DRM17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-292	40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	004/214	5/9/2014	30/10/2015	15.480.253,23	29/7/2016	20.413.126,50	2.362.292,55	24.545,32	2.362.292,55	Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	88,43%	0,12%	Concluída					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0019PCL17	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM	04.451.521/0001-18	OGEI OBRAS GERAIS LTDA	05.19.5.08	19/8/2019	8/8/2021	19.149.599,97	8/8/2021	19.149.599,97	455.589,26			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0019PCL17	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM	04.451.521/0001-18	OGEI OBRAS GERAIS LTDA	05.19.5.08	19/8/2019	8/8/2021	19.149.599,97	8/8/2021	19.149.599,97	1.143.910,44			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0019PCL17	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VIAGEM	33.049.503/0001-00	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A	05.17.5.54	6/1/2018	2/1/2020	19.000.000,00	2/1/2020	19.000.000,00	115.232,80			ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recuperação de Equipamentos de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	CC-002/2017	Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiprestado 2 (RSC-2) do Centro Integrado de Reabilitação de Trajinhanga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.	41.244.807/0001-55	Construtora Carajás Ltda.	064/2017	15/12/2017	12/8/2018	14.946.174,12	29/7/2019	18.679.958,29	14.331.724,75		14.331.724,75	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	23,28%	0,00%	Concluída					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC017/2011-CEL	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE VITÓRIA A PARTIR DA BARRAGEM TAMARACA, PARA RECORRER DO SAU DA CIDADE DE VITÓRIA (SEDE) E DISTRITO DE BONANÇA, MORENO/PE.	11.514.148/0001-60	SIENA ENGENHARIA LTDA.	05.12.6.4	2/1/2013	26/6/2014	21.842.051,52	26/6/2014	18.489.700,55	573.761,47		644.259,69	Em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares								X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina I de Ararajoba-PE. (LOTE II)	20.344.227/0001-61	Condorcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	6/6/2014	1/6/2015	16.179.115,83	10/9/2016	18.297.914,80	8.267.108,28	772.270,51	9.039.378,79	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	50,60%	4,22%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina II de Ararajoba-PE. (LOTE II)	20.344.227/0001-61	Condorcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	6/6/2014	1/6/2015	16.438.046,50	10/9/2016	18.297.864,58	8.867.606,07	497.364,36	9.364.970,43	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	48,82%	2,72%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina III de Ararajoba-PE. (LOTE III)	08.059.768/0001-42	Chizel Engenharia LTDA	034/2013	6/6/2014	1/6/2015	16.635.417,42	10/9/2016	17.426.137,43	6.319.232,10	672.010,59	6.991.242,69	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	59,88%	3,86%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina V de Ararajoba-PE. (LOTE III)	08.059.768/0001-42	Chizel Engenharia LTDA	034/2013	6/6/2014	1/6/2015	16.656.275,49	10/9/2016	17.414.931,35	8.169.301,30	431.560,96	8.600.862,26	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	50,61%	2,48%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de gás	ESPECIAL DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE GÁS URBANO Nº 037/17	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTIDA DE BR/ERP/MS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA,	04.191.808/0001-54	TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	07C.055.19	25/1/2019	25/9/2021	17.389.000,00	25/9/2021	17.389.000,00	309.862,00			Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LN003CEL17	OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESCADA 1ª ETAPA	12/30/1899	CONSTRUTORA JOLE LIMITADA	05.17.5.18	25/8/2017	17/1/2019	16.433.623,38	17/1/2019	17.300.629,49	570.568,28			ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LN003CEL17	OBRAS PARA REDUÇÃO DE VAZAMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA PIAPAPAMA.	01.958.324/0001-06	PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	CT.05.13.4.393	14/2/2014	9/2/2015	15.607.387,90	9/2/2015	17.275.923,87			7.991.948,69	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares							X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Ararajoba-PE. (LOTE III)	08.059.768/0001-42	Chizel Engenharia LTDA	034/2013	6/6/2014	1/6/2015	16.652.138,63	10/9/2016	17.116.995,27	8.064.740,90	520.407,80	8.585.148,70	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	49,84%	3,04%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC023/2012-CEL	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SES, BACIA 2 - GANANHUPE	10.634.830/0001-24	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	05.13.6.1	14/6/2013	4/6/2015	14.144.526,64	4/6/2015	17.060.413,67	281.386,69			CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares							X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina I de Ararajoba-PE. (LOTE I)	20.344.126/0001-99	Condorcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	6/6/2014	1/6/2015	15.281.098,43	10/9/2016	16.874.411,12	8.869.058,20	2.358.875,65	11.227.933,85	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	33,46%	13,98%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0001CEL15	SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTOR DO SUBSISTEMA 3	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	CT.05.16.4.043	26/2/2018	26/2/2019	16.399.975,00	25/2/2021	16.869.737,91	9.688.584,80			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina II de Ararajoba-PE. (LOTE I)	20.344.126/0001-99	Condorcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	6/6/2014	1/6/2015	15.302.169,48	10/9/2016	16.861.530,23	7.975.102,82	2.088.028,99	10.063.131,81	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	40,32%	12,38%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 14/2012	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-088, TRECHO JOÃO ALFREDO - ENTR. PE-050 - BOM JARDIM - OROBÔ - DIVISA PE-PI (BULBURETAMA), COM EXTENSÃO DE 27,00 KM	00.338.885/0001-33	Novatec Construções e Empreendimentos Ltda e GMEC - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	007/13	5/4/2013	31/3/2014	13.915.533,15	31/3/2014	16.457.998,92	758.868,21		7.275.151,13	Andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Transporte - Rodovias							X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0001CEL15	SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTOR DO SUBSISTEMA 3	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	05.16.4.04	26/2/2018	19/2/2020	16.399.975,00	19/2/2020	16.399.975,00	2.769.993,04			ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC017CEL12	SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTOR DO SUBSISTEMA 3	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	05.16.4.04	26/2/2018	26/2/2019	16.399.975,00	15/2/2021	16.399.975,00	1.866.986,86	508.640,99	508.640,99	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	96,90%	3,10%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPN 002/2019	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BELO JARDIM	35.541.010/0001-18	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.	05.19.5.14	15/5/2019	16/2/2021	13.075.687,71	16/2/2021	16.054.378,15	5.990.131,62	1.363.456,49	2.954.162,94	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	81,60%	8,49%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2014	Contratação de Serviços de implementação de cisternas de placas de 16 mil litros para abastecimento familiar.	33.654.519/011-98	Caritas Brasileira Regional Nordeste 2	009/2015	29/5/2015	28/5/2016	14.541.515,84	28/5/2016	15.815.056,24	15.187.548,15	790.173,93	15.187.548,15	Meta original: 5,0 milhões; Acrescidos: 440 mil; Total: 5,440 milhões	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	3,97%	5,00%	Paralisada		X			
PERNAMBUCO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	CONCORRÊNCIA 01/2013	Contratação de empresa de engenharia para execução da 2ª etapa das obras de urbanização, contemplando construção de moradias, equipamentos sociais e infraestrutura urbana do ZEE (Ila de Boas Esperanças)	00.376.507/0001-44	ABF Engenharia, Serviços e Comércio Ltda.	018/2013	2/9/2013	1/3/2015	17.358.000,00	1/3/2015	15.641.812,37	1.159.178,42		1.013.272,08	Paralisada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Habituação							X	
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Dispensa de Licitação 10/17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REANUNCIANTES DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 6º DD: PE-422, PE-425, PE-430, PE-435, PE-450, PE-475, PE-483, PE-499, PE-507, PE-510, PE-520, PE-545, PE-565, PE-576, PE-585, PE-604, PE-615 e ACESSOS.	04.299.154/0001-87	CBV - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES BASTISTA CAVALCANTE LTDA	0030/17	11/10/2017	14/6/2018	5.048.336,71	13/6/2020	15.145.010,14	1.308.400,93	1.834.368,58	9.287.817,98	Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	38,67%	12,11%	Concluída					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC016CEL12	IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1	06.280.244/0001-51	CONSTRUTORA VALE DO OURO	05.18.4.03	6/10/2019	29/3/2021	15.135.522,70	29/3/2021	15.135.522,70	160.748,56			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0019PCL17	IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1	06.280.244/0001-51	CONSTRUTORA VALE DO OURO	CT.05.18.4.037	6/10/2019	29/3/2021	15.135.522,70	27/11/2021	15.135.522,70	1.316.107,87			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 2020/1	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE GETÚLIO VARGAS (PONTE DE ITAMARACÁ), EXCETO GUARDA-CORPO E PASSEIOS	00.507.949/0001-83	Hobson Engenharia Ltda	0036/20	21/9/2020	15/3/2022	14.963.343,48	15/3/2022	14.963.343,48	2.151.634,50		2.151.634,50	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	85,62%	14,38%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC016CEL12	IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 2	06.280.244/0001-51	CONSTRUTORA VALE DO OURO	05.18.4.03	6/10/2019	29/3/2021	14.859.704,03	29/3/2021	14.859.704,03	363.161,82			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução					X
PERNAMBUCO	Com																								

UNIDADES		INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS										SITUAÇÃO		DESCRIÇÃO									
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada				
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOS ADITIVOS									VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA DO SERVIÇO (R\$)
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC145/PL19	AMPLIAÇÃO DE ETE MINERVA CONSTITUIÇÃO DE 3 MODULOS COMPLEMENTARES DE ETE MINERVA	CAIXA - OGU	35.541.010/0001-19	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO	05.19.2.2	16/8/2019	6/2/2021	14.399.000,00	6/2/2021	14.399.000,00	8.954.787,76		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LM002/CEL14	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO POR RAMAS CONDOMINIAIS DE ESGOTO, REDE COLETORA, ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS E ETE, EMASARIO DE RECAQUE, ESTACAO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS E LIGACOES DOMICILIARES, NA CIDADE DE TACAMBOA/P	BID - PSA	35.541.010/0001-19	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO	05.14.6.3	20/5/2015	9/5/2017	10.782.230,49	9/5/2017	13.754.982,58	8.999.621,25		Em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0018/CP17	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SETUBAL		33.049.503/0001-00	CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A	05.17.5.5	6/1/2018	1/1/2020	13.721.400,00	1/1/2020	13.721.400,00	248.773,12		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0018/CP17	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SETUBAL	CAIXA - OGU	04.451.521/0001-19	OGEI OBRAS GERAS LTDA	05.19.5.04	18/8/2019	8/2/2021	13.593.944,23	2/7/2021	13.593.944,23	1.575.602,11		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PJ035ORM17	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SETUBAL	OGU	04.451.521/0001-19	OGEI OBRAS GERAS LTDA	05.19.5.06	19/8/2019	9/2/2021	13.593.944,23	9/2/2021	13.593.944,23	86.369,14		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Concorrência nº 003/2013 - CR/05	Construção de 128 unidades habitacionais (conclusão). Pavimentação e drenagem de vias no bairro da Imbuêira, Recife/PE (Comunidade de São Grande e Bairro Davi), nos termos da Condição nº 003/2013 - CR/05.		2983768,61	CONSORCIO - PROCESSO ENGENHARIA LTDA E DIPON	00/2014	28/1/2014	11/8/2016	13.966.640,62	11/8/2016	13.573.714,61		667.499,67	kisão em 19/01/2020	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Habituação					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC018/PL18	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS		10.514.594/0001-00	EMCOISA - EMP DE CONSTRUÇÕES E SANEAM.LTD	05.18.5.3	3/8/2020	25/1/2022	13.500.000,00	25/1/2022	13.500.000,00				Em andamento	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PN0909CEL-2/2014	OBRAS DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - SES NOS BARRIOS ALTO DO MOURA E RENEIDERAS, NA CIDADE DE CARUARU - PE	BID - PSA POUICA	00.746.715/0001-98	CONSTRUTORA SAGA LTDA	05.19.6.0	30/8/2019	23/10/2020	11.999.919,50	22/11/2020	13.394.249,58	48.512,65	1.152.803,70	1.349.936,69	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	89,92%	8,61%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC081/PL18	SAA JABOATÃO CENTRO	CAIXA - FGTS / IN 14	33.163.004/0001-48	HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO	05.19.5.16	14/10/2019	6/4/2021	12.499.000,00	6/4/2021	13.105.679,74	765.023,84		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PI0030TE18	SAA JABOATÃO CENTRO	FGTS	33.163.004/0001-48	HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO	05.19.5.16	14/10/2019	8/10/2020	12.499.000,00	8/10/2020	12.499.000,00	136.062,59		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Processo Licitatório nº 007/2019	Complemento da construção de 272 UH's, implantação de infraestrutura básica e construção de equipamentos comunitários no Residencial Canal do Jordão, Jaboatão dos Guararapes	MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional)	03.539.154/0001-44	MULTIST ENGENHARIA LTDA	02/2019	22/10/2019	16/10/2020	12.495.266,82	8/6/2022	12.495.266,82	1.304.277,81	1.070.353,57	1.404.936,28	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habituação	88,76%	8,57%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 03/17/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-217, TRECHO: ENTR. BR-327/RSQUEIARA - ALAGONHIA - ENTR. BR-424/VENTUROSA, EXT. DE 29,85		40.869.463/0001-00	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0059/13	5/12/2013	30/11/2014	10.822.137,63	29/1/2015	12.293.019,51	13.613.763,55	219.973,72	13.613.763,55	Paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	-10,74%	1,79%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 12/12/2012	ACESSO AO POVOADO DE JIRAU TRECHO: ENTRADA PE-278/ITABAIÁ/POVOADO DE JIRAU, NA MA. E COMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA VIAL DA ACESSO		02.774.728/0001-70	Uniterra - União Construtora e Engenharia Ltda	0045/13	25/10/2013	22/6/2014	9.365.401,01	12/5/2016	12.221.453,65	11.474.659,68	178.193,32	11.474.659,68	Paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	6,11%	1,46%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Processo Licitatório nº 004/2019	Execução de serviços de implantação da Il Perimetral Metropolitana Norte, Estaca 40 a 70, Olinda, PE	MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional)	02.286.941/001-69	VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS S LTDA	016/2019	10/11/2019	4/11/2020	10.483.660,76	28/5/2022	11.972.420,36	580.133,47	409.791,48	1.575.206,31	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,84%	3,42%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC026/PL18	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA GARANHUIS		33.609.000/0001-44	CONSORCIO GARANHUIS	05.19.5.18	10/1/2019	3/7/2020	11.950.000,00	3/7/2020	11.950.000,00	40.910,69		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0010/CP17	SETORIZAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NOS BARRIOS NA CIDADE DO RECIFE		11.520.665/0001-43	CONSTRUTORA SAM LTDA.	05.17.5.5	3/12/2018	26/1/2020	11.761.000,00	26/1/2020	11.611.814,35	886.897,28		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	Pl.nº 021/2012 - CC nº 018/2012 - PREGÃO Nº 019/2013-CEL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013-CEL - CONCORRÊNCIA Nº 007/2016	Construção da Escola Técnica de Jaboatão dos Guararapes	x	02.731.208/0001-08	Jacil Serviços de Engenharia Eireli	88/2018 - S	18/10/2018	13/10/2019	11.309.304,44	7/10/2020	11.309.304,44	640.840,17	1.381.505,88	1.614.854,12	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	85,72%	12,22%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PREGÃO Nº 019/2013-CEL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013-CEL - CONCORRÊNCIA Nº 007/2016	TERMINAL INTEGRADO COSME E DAMIÃO		00.401.969/0001-74	CONSORCIO QUALITY EMPREENDIMENTOS E PROCESSO ENGENHARIA LTDA	050/2013	4/11/2013	2/7/2014	9.576.099,55	2/7/2014	11.095.304,29	8.441.553,18	8.441.553,18	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Terminais	23,92%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PREGÃO Nº 005/2013-CEL - CONCORRÊNCIA Nº 007/2016	ADEQUAÇÃO TI GRASSAU	CAIXA	21.084.632/0001-54	PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12/2017	1/12/2017	21/11/2019	11.041.851,29	21/11/2019	11.041.851,29	1.767.573,97	1.767.573,97	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Terminais	83,99%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PREGÃO Nº 011/2011-CP - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011-CP	BR-101 - OBRA DE ARTES ESPECIAIS, PASSARELA E TI DA MACAXEIRA		08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO E AET ARQUITETURA	009/2012	8/8/2012	4/6/2013	11.001.290,32	4/6/2013	11.001.290,32	4.510.529,03	4.059.699,61	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	61,28%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Pregão 4/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO SP DISTRITO RODOVIÁRIO.		40.869.463/0001-00	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0034/20	2/9/2020	2/9/2022	10.984.996,36	2/9/2022	10.984.996,36	1.677.329,36	1.480.075,99	1.667.141,54	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	84,82%	13,47%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	Pl nº 036/2012 CC nº 030/2012	Construção da ETE de Caruaru	FNDE	12.574.539/0001-33	Construtora Venâncio	28/2013-S	10/9/2013	3/1/2015	8.892.080,30	3/1/2015	10.642.412,40	9.714.215,68	890.578,77	9.051.692,16	ck list - termo de	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	ESPECIAL DAS ESTADAS - ABEITO Nº 020/2018	REALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO/COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ARRIO, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTIDA DE ENFERMAS NOS MUNICÍPIOS ONDE A ADEQUAÇÃO DE REDES DE ENFERMAS, RECONHECIMENTO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE C/GRM, RECONHECIMENTO DE ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANDEIQUIDADE, INCLUIÇÃO DE FUNDAMENTOS DE MATERIAIS EM CIMENTOS, DA CONDIÇÃO		73.830.614/0001-70	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	032.013.9	21/8/2019	21/1/2020	10.552.854,80	21/1/2020	10.552.854,80	1.557.496,27	1.277.510,05	3.428.907,23	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	67,51%	12,11%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	ESPECIAL DAS ESTADAS - ABEITO Nº 007/2018	REALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO/COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ARRIO, INSTALAÇÃO E AVALIO DA PARTIDA DE ENFERMAS NOS MUNICÍPIOS ONDE A ADEQUAÇÃO DE REDES DE ENFERMAS, RECONHECIMENTO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE C/GRM, RECONHECIMENTO DE ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANDEIQUIDADE, INCLUIÇÃO DE FUNDAMENTOS DE MATERIAIS EM CIMENTOS, DA CONDIÇÃO		01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	027.026.18	21/12/2018	5/12/2021	10.436.380,13	5/12/2021	10.436.380,13	770.984,29	875.562,92	5.254.359,38	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)	49,65%	8,39%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade	CONCORRÊNCIA Nº 060/012012/20013/6	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA REFORMA DO PEDI		00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	2014	3/11/2015	30/6/2016	9.529.282,55	6/6/2019	10.425.558,45	2.400.102,23	11.788.387,47	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	-13,07%	23,02%	Paralisada	X		
PERNAMBUCO	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	Concorrência nº 001/2017	Construção de 272 UH 'S, infraestrutura básica, Mulheres de Tejucoquá	MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional)	04.735.888/0001-64	MOTTA CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA ME	010/2017	16/6/2017	11/6/2018	10.300.490,47	20/2/2022	10.392.382,10	888.919,78	761.735,00	1.740.322,86	Paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habituação	83,25%	7,83%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	Concorrência 032/2012	Construção de Escola Técnica com Quadra Coberta de Abreu e Lima/PE	FNDE	00.545.355/0001-66	OTL Obras Técnicas Ltda	23/2013-S	5/6/2013	31/5/2014	8.871.317,91	31/5/2014	10.149.084,81		7.195.890,31	Em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC 034/2018	IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR DE MOXOTÁ PARA CUSTÓDIA-PE		41.042.367/0001-55	SANEA - EMPREENDIMENTOS-PR.OI CONSULTORIA	05.18.5.3	3/7/2019	3/1/2021	12.049.000,00	2/11/2021	10.027.111,20	3.163.464,74		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Produtor Rural	CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014	Contratação de Serviços de implementação de sistemas de placas de 16 mil litros para abastecimento familiar	Ministério de Cidadania - MC (antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome - MDS)	10.076.487/0001-40	Diocese de Caruaru	021/2014	25/11/2014	25/11/2015	13.024.845,00	25/11/2015	9.768.633,75	5.895.913,17	8.036.315,87		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	17,73%	0,00%	Paralisada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Saúde de Pernambuco	CC 002/2011	Serviços de Engenharia Civil complementares e reforma nas áreas I, II, III, IV, V e VI do Hospital Belarmino Correia em Goiana/PE		11.542.750/0001-08	TROPICOS ENG. COM. LTDA	033/2012	2/4/2012	12/12/2012	3.890.332,20	6/5/2014	9.665.255,32	4.666.985,27	2.943.858,94	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	69,54%	0,00%	Paralisada	X		
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 065/12	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO SP		40.869.463/0001-00	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0031/13	15/8/2013	15/8/2014	9.460.608,56	15/8/2014	9.460.608,56	6.186.231,36	33.905,51	6.186.231,36	Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	34,61%	0,36%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0001/CP15	OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA- BEZERRAS PE	OGU	04.491.523/0001-30	TEC HIDRO - SERV. TECNICO E COM. LTDA	05.15.6.0	30/4/2015	21/10/2016	8.844.206,00	2/7/2021	9.221.935,24	192.103,05	565.017,81	6.539.050,28	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	29,09%	6,13%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PI0120TE18	AMPLIACAO DO SAA TABATINGA, INAB/JARDIM PRIMAVERA E VALE DAS PEDREIRAS	FGTS	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	05.18.5.3																

Unidade da Federação	Órgão	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS										SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializado	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada				
		Identificação da Obra, Serviço ou Licitação	CONVENIO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO															
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL AÓS ADITIVOS									VALOR CONTRATO AÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0006CPL17	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE - DUPLICAÇÃO DA ALÇA NORTE	CAIXA - FGTS	10.514.594/0001-00	EMCOSA - EMP DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD	05.19.4.2	12/2/2019	12/2/2020	7.389.652,46	9/4/2021	7.641.611,47	892.100,11		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC Nº 004/2001	Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE		11.514.148/0001-06	SIENA ENGENHARIA LDA	01/7/2013	7/10/2013	2/10/2014	6.814.033,64	14/1/2018	7.572.457,18	3.877.336,77	3.877.336,77	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	48,80%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC002/2014-CPL	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE SEUS EFLUENTES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.541.010/0001-19	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.	05.14.6.2	2/3/2015	23/8/2016	10.146.211,06	23/8/2016	7.485.603,73	4.553.988,00		CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	P1050RM15	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE - DUPLICAÇÃO DA ALÇA NORTE	FGTS	10.514.594/0001-00	EMCOSA - EMP DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD	05.19.4.2	12/2/2019	7/2/2020	7.389.652,46	7/2/2020	7.389.652,46	165.359,31		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução			
PERNAMBUCO	Secretaria de Defesa Social	CC nº 007/2010-CPL/SOS	Qualif. Empreendimentos Ltda		00.401.969/0001-75	Quality Empreendimentos Ltda	010 de 01/	8/12/2010	6/6/2011	7.299.284,15	6/6/2011	7.299.284,15	6.092.486,60		INACABADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	NC001CE116	Instalação e substituição de Hidrômetros em Municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).		07.139.861/0001-68	INDRULSI SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	PS. 16.5.10	7/1/2016	29/12/2017	8.817.424,40	24/12/2018	7.255.148,61	1.292.665,07		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	ESPECIAL DAS ESTÁTIAS - FECHADO - Nº 005/2018	REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLÍETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CVM, INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE AQUECIMENTO PE - ACO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 17 E MANGUEIRA DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA		12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	02.006.19	15/3/2019	27/2/2022	6.955.094,69	27/2/2022	6.955.094,69	1.149.803,90	659.177,49	3.392.513,99	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	51,22%	9,48%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC 016/2018	CONSTRUÇÃO DAS OBRAS ESTADUAIS DA ADUTORA DO ALTO CAPIMBARRE	FGTS - IN 14	04.451.521/001-18	OGEL OBRAS GERAIS LTDA	05.18.5.30	26/11/2018	27/5/2020	5.619.999,99	28/1/2021	6.923.679,87	1.124.983,91		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Pernambuco	Secretaria de Educação e Esportes		Obra de implantação da Biblioteca Estadual e Espresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira		00.392.213/0001-08	PROCESSO ENGENHARIA	014/2013	29/4/2013	24/1/2014	6.070.824,01	24/1/2014	6.874.751,77		6.268.908,77	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública 024/2012	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINA RAINHA ISABEL, TRECHO: ENTR. PE-218LGOA DE SÃO JOSÉ, RAINHA ISABEL (REMANESCENTE).		01.086.932/0001-61	PATROL CONSTRUCOES LTDA	0029/17	1/9/2017	23/6/2019	5.407.871,30	15/10/2020	6.777.752,65	688.999,63	1.306.195,83	9.346.756,08	Paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	-37,90%	19,27%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Concorrência Nº 006/2014 - CPDS	Construção das unidades habitacionais, pavimentação, drenagem e paisagismo nas ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do habitacional, localizado na unidade de esgotamento sanitário da UE-23, Campo Grande - Recife/PE.		69.968.238/0001-01	ICL ENGENHARIA LTDA	029/2014	27/10/2014	24/6/2016	6.583.646,24	24/6/2016	6.583.646,24	41.315,13		41.315,13	A ser licitada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Habitatção					X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 074/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	00.401.869/0001-75	QUALITY EMPREENDIMENTOS	051/2000	11/3/2020	11/3/2021	6.270.025,19	11/3/2021	6.270.025,19	398.165,37		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Defesa Social	CC002/2012-CPL/SOS	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DE SALGUEIRO	-	02.325.995/0001-96	PR Construções Ltda	011/2013	8/11/2013	4/9/2014	6.268.303,24	4/9/2014	6.268.303,24	3.795.259,49		INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	39,45%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Defesa Social	CC002/2011-CPL/SOS	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLÍCIA CIENTÍFICA DE CARUARU	-	02.325.995/0001-96	PR Construções Ltda	098/2011	18/6/2011	13/4/2012	4.707.898,07	2/6/2014	6.250.099,12	3.456.234,14		INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	44,70%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 074/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	11.523068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA	045/2000	11/3/2020	11/3/2021	6.196.785,45	11/3/2021	6.196.785,45	791.653,17	407.213,32	407.213,32	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	93,43%	6,57%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Supae - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros	PO 014/2019	ELETRICA, HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E CASAMENTO ESTRUTURADO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS E DE TODO O		004/2000	ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP	004/2000	15/1/2020	11/9/2020	4.819.000,00	11/9/2020	5.910.675,49	3.543.987,53		Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	40,04%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 074/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	00.392.213/0001-07	PROCESSO ENGENHARIA	033/2020	11/3/2020	11/3/2021	5.856.282,59	11/3/2021	5.856.282,59	30.280,09		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 074/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	00.392.213/0001-07	PROCESSO ENGENHARIA	039/2020	11/3/2020	11/3/2021	5.763.056,99	11/3/2021	5.763.056,99	270.892,95		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPREGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO DA MEMORIAL DESCRITIVO: SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BARRIOS DE ROSÁRIO, ARLTOS E ESPINHEIRO (D-208), GRACIAS E PUTINGA (D-208), MADALENA E TORRE (D-26), MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27), PRADO, CORDEIRO E ZUMBI (D-29), BONGI E JIQUÁ (D-3) - SETORIZAÇÃO NOVA.	CAIXA - FGTS	05.008.316/0001-41	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP	05.17.4.0	8/3/2017	3/3/2018	4.534.000,00	21/2/2020	5.236.828,54	2.730.417,13		CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0008CPL16	SETORIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE NOS BARRIOS DE ROSÁRIO, ARLTOS E ESPINHEIRO (D-208), GRACIAS E PUTINGA (D-208), MADALENA E TORRE (D-26), MANGUEIRA, AFOGADOS E MUSTARDINHA (D-27), PRADO, CORDEIRO E ZUMBI (D-29), BONGI E JIQUÁ (D-3) - SETORIZAÇÃO NOVA.	FGTS	05.008.316/0001-41	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP	05.17.4.0	8/3/2017	3/3/2018	4.530.000,00	21/2/2020	5.132.159,28	73.779,19	327.265,85	327.265,85	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	93,62%	6,38%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio Ao Pequeno Produtor Rural	CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014	Contratação de Serviços de Implementação de sistemas de placas de 16 mil litros para abastecimento familiar.	Ministério da Cidadania - MC (antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS)	10.076.487/0001-38	Diocese de Caruaru	006/2015	9/2/2015	9/2/2016	9.936.509,53	9/2/2016	5.068.111,91	2.984.136,71	5.067.822,47	5.067.822,47	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	0,01%	0,00%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 010/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM	049/2000	11/3/2020	11/3/2021	4.848.611,33	11/3/2021	4.848.611,33	233.801,75		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Casa Militar de Pernambuco	Concorrência nº 007/2013	Construção do acesso ao Conjunto Habitacional Engenho Primavera-Sede, no município de Primavera	Fonte 103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual)	03.608.944/0001-34	JEPAC Construções LTDA	010/2015	17/6/2015	15/10/2015	4.813.409,19	15/10/2015	4.813.409,19	1.546.596,78	1.546.596,78	de recursos por	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Mobilidade urbana - vias urbanas					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0001CPL17	SERV. IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU PARA REFORÇO DO ABAST. DE OLINDA	CAIXA - OGU	10.514.594/0001-00	EMCOSA - EMP DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD	05.17.4.18	15/2/2018	15/2/2019	4.749.660,39	10/5/2021	4.803.471,79	1.041.020,03		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Casa Militar de Pernambuco	CONCORRÊNCIA Nº 002/2013	Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Laje dos Carops, no Município de Jurema-PE. Lote Vi	Fonte 103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual)	15.191.007/0001-08	D&L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO LTDA.	042/2013	5/8/2013	3/12/2013	4.790.069,14	27/5/2015	4.790.069,14	2.016.536,26		Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	57,90%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	P10950RM15	SERV. IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU PARA REFORÇO DO ABAST. DE OLINDA	OGU / MCIDADES	10.514.594/0001-00	EMCOSA - EMP DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD	05.17.4.18	15/2/2018	10/2/2019	4.749.660,39	30/1/2021	4.749.660,39	603.309,08	603.309,08	603.309,08	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	87,30%	12,70%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPO04CE117	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO (REFORMA E AMPLIAÇÃO) DO LABORATÓRIO CENTRAL DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO METEOROLÓGICO DE ESGOTO DA COMPLEXA		35.541.010/0001-18	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.	05.18.5.1	25/6/2018	15/6/2020	4.183.979,19	15/6/2020	4.645.633,20	1.671.556,40		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LN005CEL20	Adequação das ETAs Petropolis e Salgado para interligar os Sistemas Prata / Pirangi, Adutora do Agreste e Adutora de Jucatião		35.541.010/0001-18	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA.	05.20.6.32	11/4/2020	7/11/2020	4.489.999,97	7/11/2020	4.489.999,97	856.587,76		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento		IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE SETORIZAÇÃO DOS DISTRITOS 03 E 05 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE SALGUEIRO/PE.		10.514.594/0001-00	EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA.	CT OS 13.5.257	1/10/2013	26/9/2014	4.377.520,61	26/9/2014	4.377.520,61		2.077.860,76	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	ESPECIAL DAS ESTÁTIAS - ABERTA Nº 008/19	TOPOGRAFIA PLANIMÉTRICA SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDADENS GEOFÍSICAS, RUBRICADO DE PROJETOS PARA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE RESERVAS, OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		67.987.139/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA	02.025.19	7/8/2019	7/11/2020	4.305.652,69	7/11/2020	4.305.652,69	667.252,58	351.571,35	558.618,83	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	87,03%	8,17%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 010/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	02.760.688/0001-44	POTENZA CONSTRUCOES	044/2000	11/3/2020	11/3/2021	4.277.303,28	11/3/2021	4.277.303,28	185.331,17		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Saúde de Pernambuco		Serviços de Engenharia especializada em construção civil para elaboração de projetos executivos e execução das obras de reforma e ampliação das emergências adulto, pediátrico, amputado, CME, farmácia, laboratório e bloco cirúrgico do Hosp Stom Moura.		69.968.238/0001-01	ICL ENGENHARIA LTDA	036/2013	13/05/2013	8/1/2014	2.861.707,41	8/1/2014	4.275.688,39		3.683.719,76	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 004/2014 CC nº 002/2014	Reconstrução da Escola Municipal Comunidade Cristã	FNDE	10.978.682/0001-65	Plínio Cavalcanti e Cia Ltda	42/2015-S	15/10/2015	6/2/2017	3.935.501,91	6/2/2017	4.260.389,89	3.847.765,80		em Termo de Entre	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LN005CEL18	Obras de Repavimentação do SES Caruaru		35.541.010/0001-18	FLAMAC INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	05.18.6.36	7/8/2019	4/3/2020	4.424.699,85	25/10/2021	4.258.808,58	3.681.320,39										

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada	
Unidade da Federação	Órgão	Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA									
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL ADITIVO	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)		VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)								VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LN06CEL19	Fabricação e instalação de uma ETE Compacta para o SES do bairro Alto do Moura - Canuaru/PE		34.687.878/0001-66	CONSORCIO FLAMAC/PHR CONSTRUCOES	PS. 19.6.32	12/2/2019	9/12/2019	3.730.807,00	9/12/2019	3.730.807,00	1.628.862,88		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 024/2013 CC nº 026/2013	Reconstrução da Escola Estadual Fraternidade Palmerense	FNDE	41.203.514/0001-21	Construtora Torreão Vilares LTDA	64/2014-54	9/10/2014	1/2/2016	3.419.934,57	1/2/2016	3.522.971,84			ok list - termo de	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco	CC 001/2013 CPL	Execução dos serviços de apoio logístico/operacional para complementação dos processos de desapropriação e liberação da faixa da Ferrovia Transnordestina, trecho: Divisa PE/PI - Trindade e Salgueiro - Suape	ONIT	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	001/2013	13/6/2013	13/6/2014	3.501.084,24	13/6/2014	3.501.084,24	-	-	o Prazo de Convên	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Transporte - Ferrovias					X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	PROCESSO Nº 4349864/2017/PE Nº 20170002/2/SONHODALOP/014/2018	Serviços de Locação/Perfuração e Bombas com Análise Físico-Química para Poços Tubulares Profundos em comunidades difusas da zona Rural dos municípios do Estado de Pernambuco	MDR	10.572.055/0001-28	Hidrogeo Projetos e serviços Eireli		28/8/2019	22/8/2020	3.498.682,00	22/8/2020	3.498.682,00	440.705,54	440.705,54	1.357.713,98	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	61,19%	12,60%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC010/2012-CEL	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DO MUNICÍPIO DE JATUBÁ, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RESERVAÇÃO.		10.514.594/0001-02	EMCOISA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.	05.12.6.32	7/10/2013	3/8/2014	3.478.183,98	3/8/2014	3.478.183,98	94.427,54		Paralisação	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTURA Nº 004/19	SCHEDULE NO 2 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4 284 METROS DE TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRADE B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 22.068 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRADE B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLEX CANALADA, PSLI, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BÂMBAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMO DE		08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	07C 106.119	28/5/2019	27/5/2020	3.449.847,12	27/5/2020	3.449.847,12	2.359.014,57	2.359.014,57		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	31,62%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC002CPL20	ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES	CAIXA - FGTS	41.042.367/0001-55	SANEA- EMPREENDIMENTOS.PR. DE CONSULTORIA	05.20.2.12	18/5/2020	18/5/2021	3.301.499,39	18/5/2021	3.301.499,39	388.143,70		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	EC008/2014-CPL	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ALIANGÁ	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.597.061/0001-62	ICOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	05.14.6.31	16/4/2015	7/10/2016	2.676.405,28	7/10/2016	3.220.657,60	252.676,66		CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
PERNAMBUCO	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco	Concorrência Pública nº 4/2020	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RESTAURAÇÃO DO ACESSO A MACHADOS NA RODOVIA PE - 084, TRECHO: ENTR. PE - 089 (KM 16,3) - MACHADOS		06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP	0047/20	16/11/2020	15/1/2021	3.210.472,43	15/1/2021	3.210.472,43	299.818,62	299.818,62	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	90,66%	9,34%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 024/2013 CC nº 016/2013	Reconstrução da Escola Municipal Carlos de Lima Cavalcante	FNDE	10.996.627/0001-06	Galache Engenharia LTDA	66/2014-54	1/10/2014	24/1/2016	2.922.155,54	24/1/2016	3.147.700,10	2.441.229,11	185.409,24	2.441.229,11	paralisação	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 008/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	69.968.238/0001-01	JCL ENGENHARIA	036/2020	11/3/2020	11/3/2021	3.143.606,96	11/3/2021	3.143.606,96	461.611,33		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Defesa Social	CC001/2013-CP/4/SOS	CONSTRUÇÃO DA AIS PETROLINA	-	07.408.234/0001-15	L e R Santos Construções Ltda	09/27/011	20/6/2011	15/2/2012	3.124.553,81	4/6/2014	3.124.553,81	2.983.625,67	2.983.625,67	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	4,51%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 010/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	12.574.539/0001-31	CONSTRUTORA VENÂNCIA	046/2020	11/3/2020	11/3/2021	3.110.360,88	11/3/2021	3.110.360,88			Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	Concorrência nº 003/2014 - CP/LOS	Construção do Mercado Público Jardim Jordão e implantação de pavimentação e drenagem na área interna do mercado, localizado no bairro do Ibitira, Município de Jaboatão dos Guararapes/PE.	X	69.968.238/0001-01	JCL ENGENHARIA LTDA	021/2014	24/7/2014	25/8/2015	3.072.543,46	25/8/2015	3.072.543,46	23.034,87	23.034,87	A ser distratada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO Nº 000/2015 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2015	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (PRAÇA DO BOM JEIÚ, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (IMBICO DO SÃO JOSÉ E PARQUE DONA LINDU); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIPI ACESSÍVEL DE PARALIZAÇÃO DOS GOVERNADORES; MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO ANAPÓC).		CNPJ Nº 00.749.205/0001-74	Construtora Ingeziara Ltda. (Rota 04, 05, 06)	008/2016	13/6/2016	11/10/2016	3.057.573,79	6/10/2017	3.057.573,79	592.409,39	592.409,39	RESCINDIDA, SERÁ	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	80,62%	0,00%	Paralisação	X		
PERNAMBUCO	Suape - Complexo Industrial Portuario Governador Erlando Gueiros	PD 013/2019	Execução dos serviços de conservação e restauração de pavimentação, obras de arte, sistema de drenagem e sinalização nas vias não concessionadas no Complexo Portuario de SUAPE		044/2020	ANTONIO MIRANDA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI EPP	044/2020	14/7/2020	11/3/2021	2.490.000,00	11/3/2021	2.971.947,77	1.155.252,73	1.658.379,99	Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	44,20%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC014CPL18	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RIO DA BARRA - SERTÃO/PE	PISF / MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	00.654.704/0001-88	A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	05.20.5.32	12/3/2020	9/8/2020	2.852.980,47	9/8/2020	2.852.980,47	126.621,30		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LC006CPL18	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE IPOJUCA PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	00.654.704/0001-88	A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	CT. OS. 18.5.270	11/5/2018	6/1/2019	2.250.000,00	3/6/2020	2.804.738,64	1.752.271,94		CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC Nº 001/2016	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO LUNA	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	00.392.460/0001-02(BI) 03.275.136/0001-00(GOA)	CONSORCIO IB/GOA	013/2016	4/11/2018	26/6/2020	2.736.925,47	21/6/2021	2.736.925,47	130.489,35	130.489,35	Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	95,23%	0,00%	Paralisação	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Saúde de Pernambuco	CC 004/2012	Obras no Hospital Olívio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR).		02.908.931/0001-118	CONSTRUTORA SBM LTDA	081/2013	2/9/2013	1/3/2014	2.241.693,06	7/11/2016	2.733.087,65	1.029.408,68	1.029.408,68	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	62,34%	0,00%	Paralisação	X		
PERNAMBUCO	Suape - Complexo Industrial Portuario Governador Erlando Gueiros	PO 015/2019	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO QUE VISAM MONITORAR O ESTADO DE DETERIORAÇÃO, ESTABELECEM PRIORIDADES, PLANEJAR E CONTROLAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ESTRUTURAS, ATRAVÉS DA INSPEÇÃO VISUAL E EXECUÇÃO DE ENSAIOS NAS ESTRUTURAS MARÍTIMAS DO PORTO ORGANIZADO DO COMPLEXO PORTUARIO DE SUAPE.		009/2020	UNIBASE ENGENHARIA LTDA EPP	009/2020	28/2/2020	23/3/2021	2.250.000,00	20/10/2021	2.723.397,90	1.556.273,52	1.556.273,52	Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	42,86%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 074/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENGENHARIA	053/2020	11/3/2020	11/3/2021	2.683.605,75	11/3/2021	2.683.605,75	112.760,37		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROC. LICIT. Nº 016/2011-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2011-CPL	VIÁRIO DA LAGOA D'ÁGUA		07.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	021/2012	25/6/2012	22/12/2012	2.657.302,29	22/12/2012	2.657.302,29	2.258.706,94	2.125.746,48	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	20,00%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	NCB05/2016-CEL-2	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS 03 (TRÊS) ELEVADORIAS DO SISTEMA ADUTOR DO PRATA PARA ATENDIMENTO DA OFERTA DE ÁGUA FORNECIDA PELO SISTEMA ADUTOR DO PRIRANGI		35.514.010/0001-19	FLAMAC INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO LTDA.	05.17.5.12	3/5/2017	31/8/2017	2.595.002,13	31/8/2017	2.595.002,13	1.950.182,67		CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LN040CEL16	Obras e serviços para proteção catódica de adutora em aço carbono localizada entre o distrito de Lago Grande (Município de Catende) e a estação elevatória 01 do sistema adutor do Prata, situada no Município de São Joaquim do Monte/PE		34.073.353/0001-38	IEC INSTALACOES E ENGENHARIA DE CORROSAO LTDA	05.17.5.11	6/12/2017	5/5/2018	2.156.149,44	1/12/2018	2.577.443,04	557.003,20		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DPO6358/2016	Ampliação do Sistema Produtor de Jucuzinho, a partir do Sistema Palmerinha		95.008.316/0001-43	CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP	05.16.6.11	25/7/2016	21/1/2017	2.566.770,12	21/1/2017	2.566.770,12	154.158,50		CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
Pernambuco	Companhia Estadual de Habitação e Obras		Circo Arena, Café e Restaurante do Parque da Macaieira	X	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	035/2013	14/8/2013	12/12/2013	2.563.727,82	12/12/2013	2.563.727,82		832.591,56	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	

Unidade da Federação	Órgão	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS										SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Porcentual de Saldo de Contrato	Porcentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada	
		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO										
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS									VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude	Reforma e ampliação do CASE Garanhuns	00.401.969/0001-74	QUALITY EMPREENDIMENTOS	026/2014-SCI	28/4/2014	28/12/2014	2.498.055,26	28/12/2014	2.498.055,26		1.880.731,80	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
PERNAMBUCO	Procuradoria Geral do Estado	Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368	70.221.064/0001-06	JORGE COSTA ENGENHARIA LTDA.	032/14	20/2/2014	18/10/2014	2.097.674,93	30/5/2018	2.475.269,07	2.281.757,73		Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Programa de Educação Integral	Obra de Reforma Interna para Integração dos Prédios Localizados à rua do sol, 143 e Rua Siqueira Campos, 368	70.221.064/0001-06	JORGE COSTA ENGENHARIA LTDA.	032/14	20/2/2014	18/10/2014	2.097.674,93	30/5/2018	2.475.269,07	2.281.757,73		Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PONTE DOS CARVALHOS - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE	35.597.061/0001-66	SCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	05.18.5.02	22/1/2019	17/3/2020	2.689.000,00	11/1/2021	2.402.865,34			CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS PROJETOS: INTERLIGAÇÃO DE GÁS DOS BOLSÕES PIEDADE / SETUBAL E ESTRUTURAS CURCURIANA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	07C.057.19	13/1/2020	12/9/2020	2.400.000,00	12/9/2020	2.400.000,00	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	POTENZA CONSTRUÇÕES	035/2020	11/3/2020	11/3/2021	2.391.268,00	11/3/2021	2.391.268,00	200.224,45		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE PONTAS DE PEDRA - GOIANA/PE.	13.647.862/0001-52	HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA	05. 12.4.2	29/7/2014	24/2/2015	2.275.341,61	15/11/2018	2.386.026,65	225.993,94		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE PONTAS DE PEDRA - GOIANA/PE.	OGU/CAIXA	HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA	05. 12.4.2	29/7/2014	24/2/2015	2.275.341,61	15/11/2018	2.386.026,65	1.520.670,88		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	TRÓPICOS ENGENHARIA	052/2020	11/3/2020	11/3/2021	2.385.840,73	11/3/2021	2.385.840,73	43.315,08		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	PLÍNIO & CAVALCANTI	094/2020	11/3/2020	11/3/2021	2.343.946,53	11/3/2021	2.343.946,53	112.824,29	112.824,29	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	95,19%	4,81%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE GÁS DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS DE ABREU E LIMA, IGARASSU, ITAMARAICA, ITAPSSUMA E PAULISTA/PE.	00.637.221/0001-88	INCIBRA - INOVIVE - ECOSUL	PS. 14.5.2	18/8/2014	9/4/2016	2.196.418,57	28/2/2018	2.277.985,57	446.971,18		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	CONSTRUTORA SBM	037/2020	11/3/2020	11/3/2021	2.273.404,01	11/3/2021	2.273.404,01	124.038,12		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE IPOJUCA PE	00.654.704/0001-88	PIRE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	05. 18.5.2	11/5/2018	6/1/2019	2.250.000,00	6/1/2019	2.250.000,00	285.758,57		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Gás Susep - Complexo	ESPECIAL DAS ESTADAS - ABERTO Nº 049/19	00.965.448/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	07C.001.20	18/2/2020	18/2/2022	2.242.000,00	18/2/2022	2.242.000,00			Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Energia - combustíveis e derivados	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Industrial Portuário Governador Estado Genesio	Pregão 004/2020	11.381.605/0001-96	PERNAMBUCANA TÉCNICA DE ENGENHARIA E	011/2020	10/3/2020	6/10/2020	1.989.000,00	6/10/2020	2.185.067,74			Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 024/2013 CC nº 016/2013	41.203.514/0001-23	Construtora Torreão Villamir LTDA	69/2014-56	9/10/2014	1/2/2016	2.162.559,84	1/2/2016	2.162.559,84			list - termo de	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	WALTER LOPES	047/2020	11/3/2020	11/3/2021	2.159.468,47	11/3/2021	2.159.468,47			Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	REQUALIFICAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE REDE COLETORA DO SES CARUARU	00.746.715/0001-98	CONSTRUTORA SAGA LTDA	05.19.6.2	9/9/2020	8/3/2021	2.145.341,13	8/3/2021	2.145.341,13	294.693,07		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2019	19.389.810/0001-00	AMH SERVICES CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI	384/19	17/12/2019	20/4/2021	2.143.538,10	20/4/2021	2.143.538,10	17.931,74		EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco	Estudo de Projeto de Redimensionamento do Estado de Pernambuco	03.205.589/0001-52	ACQUAPURA LTDA - EPP	007/2015	1/7/2016	28/12/2016	2.074.444,85	28/12/2016	2.074.444,85	91.966,22		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
PERNAMBUCO	Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco	Estudo de Projeto de Redimensionamento do Estado de Pernambuco	03.205.589/0001-52	UNITERIA - UNITER TERRACONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0043/20	9/10/2020	6/2/2021	2.058.749,37	6/2/2021	2.058.749,37	226.234,33	214.599,33	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	89,58%	10,42%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ESTUDO DE PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE INTERMUNICÍPIOS DA BARRAGEM DO DOMÍNIO HIDROGEOLOGICO DA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ. OBJETIVO: REPROJEÇÃO DO RECURSO SEDIMENTAR "TICARATU" NO CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO FORENSE	13.647.862/0001-52	HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA	05.19.5.3	28/5/2020	29/5/2021	2.049.134,57	29/5/2021	2.049.134,57	901.556,74		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Defesa Social	CC002/2012-CPJ/002	08.432.422/0001-70	Construtora Milão Ltda	077/2012	21/12/2012	17/10/2013	1.962.891,48	13/8/2014	1.962.891,48	1.002.150,94		INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	48,95%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	CC / 009/2016-CEL	03.006.548/0001-31	Cosampa Projetos e Construtores Ltda.	007/2016	7/6/2016	4/12/2016	1.862.269,20	4/12/2016	1.862.269,20	914.533,10		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	77,92%	0,00%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Distrito Estadual de Fernando de Noronha	PREGÃO ELETRÔNICO 020/2017	03.446.513/0001-18	EMPREENHIMENTOS EIRELI	059/2019	20/12/2019	16/8/2020	1.855.113,21	14/12/2020	1.855.113,21	1.790.946,57		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Iluminação Pública	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	CONSTRUTORA CONSTRUÇÃO	050/2020	11/3/2020	11/3/2021	1.798.474,84	11/3/2021	1.798.474,84	268.278,65		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Recursos Hídricos	CC - Nº 009/2013	14.575.353/0001-24	VIGA ENGENHARIA LTDA	003/2014	20/5/2014	16/11/2014	1.798.163,82	16/11/2014	1.776.614,95	1.029.509,20		Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	42,05%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	LICITATORIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº	21.192.371/0001-55	ROCHA DA ENG. E INCORPORADÓES LTDA.	007/2014	23/9/2013	7/9/2016	1.772.830,04	7/9/2016	1.772.830,04	16.455,73			Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,07%	0,00%	Nada declarado		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 - TOMADA DE PREÇO 002/2018	J/MF 23.439.237/0001-55	JSA Construção e Incorporação EIRELI EPP	020/2018	11/5/2018	8/9/2018	1.746.130,10	1/1/2020	1.746.130,10	56.207,44	56.207,44	ERRADO POR DECI	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	96,78%	3,22%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Instituto Agronômico de Pernambuco	BARRAGEM POÇO GRANDE	08.064.592/0001-11	CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA	116/2013	12/9/2013	10/1/2014	1.738.240,65	10/1/2014	1.738.240,65		247.588,29	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Recursos Hídricos - Barragens					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS POÇOS DA BAIXA FUNDA	05.473.496/0001-34	VIZIR ENGENHARIA LTDA	05.15.6.0	25/7/2016	22/12/2016	1.453.801,85	22/12/2016	1.669.083,83	349.466,59		CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	Estudos e Projetos para Adequação / Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Sistema Produtor e Distribuidor do Município de São Lourenço da Mata	27.922.527/0001-20	PROCESL/TECHNE	05.17.5.2	9/6/2017	7/6/2019	1.647.885,34	1/1/2020	1.647.885,34	271.478,67		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	B02; P03-B02) INTEGRANTES DA BATERIA DE CAPTAÇÕES Nº 02 (B.02) DO LOTE II, LOCALIZADOS NO RUCHO BRIO SECO NO DÔMÍNIO HIDROGEOLOGICO DA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ, OBJETIVANDO A EXPLORAÇÃO DO AQUIFERO SEDIMENTAR TACARATU NO MUNICÍPIO DE	78.183.027/0001-54	TECNOLOGIA DE ABASTECIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESANOS S/A	05.20.5.08	23/7/2020	24/10/2021	1.615.941,96	24/10/2021	1.615.941,96	497.702,54		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	MULTICON ENGENHARIA	041/2020	11/3/2020	11/3/2021	1.608.121,77	11/3/2021	1.608.121,77	280.399,72		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	CONSTRUTORA SBM	048/2020	11/3/2020	11/3/2021	1.550.490,75	11/3/2021	1.550.490,75	85.947,23		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	CC / 008/2016-PROCEL	00.758.756/0001-02	Construtora Ancar Ltda.	008/2016	18/7/2016	15/11/2016	1.517.903,43	15/11/2016	1.517.903,43	1.297.042,09		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	14,55%	0,00%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	Concorrência nº 002/2017 - CROUS	02.349.757/0001-18	ACCOCIL CONSTRUÇÕES OSCARDES EIRELI - EPP	013/2017	21/6/2017	19/10/2017	1.382.209,83	29/8/2021	1.487.906,91	166.854,63	218.210,36	Paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habituação	67,31%	14,67%	Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROLICIT Nº 002/2017-CP, CONC 001/2017	14.780.722/0001-18	BA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	26/2017	9/1/2018	8/6/2018	1.396.033,41	8/6/2018	1.477.703,93	747.353,48		INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	47,22%	0,00%	Inacabada	X	

Unidade da Federação	Órgão	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS											SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Índices de Paralisa/Inacabada			
		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO													
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO (R\$)									VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 009/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL	x	00.242.092/0001-17	MULTICON ENGENHARIA	042/2020	11/3/2020	11/3/2021	1.436.049,79	11/3/2021	1.436.049,79	100.639,61		Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	R0022CP17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE NOSSA SENHORA DO Ó - POUJUCA/PE		04.941.523/0001-38	TEC HDRO - SERV. TECNICO E COM. LTDA	7.05.18.5.08	16/4/2018	12/4/2020	1.395.500,00	10/8/2020	1.395.500,00	725.914,20		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 034/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTA'S ACESSÍVEL O1 (RUA DO BOM JEJUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL O2 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTÁÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL O3 (IMBACAOI DE SÃO JOSÉ E PRATO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL O4 (ORLA DE BOM VIAJEM E PARQUE DONA LINDU); ACESSÍVEL O5 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIPI ACESSÍVEL DE PARALAO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO).		CNPJ Nº 00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03)	004/2015	11/2/2015	9/4/2016	1.349.307,39	31/10/2017	1.349.307,39	678.670,46	678.670,46	RESCINDIDA, SERRA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	49,70%	0,00%	Paralisa	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	015/2016-CEL	Recapetamento Afalático de Diversas Ruas no Distrito de Amélias - Cumaru		03.608.944/0001-34	jeapac Construções Ltda.	014/2016	15/7/2016	13/10/2016	1.313.395,84	13/10/2016	1.313.395,84	941.165,67	-	525.962,61	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	59,95%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Universidade de Pernambuco	Tomada de Preço Nº 01/2019	Remanescente da Construção do Bloco Padrão "B" Pilots + Tres Pavimentos de Salas de Aula e Laboratorios no Campus da UPE em Garanhuns	FNDE	02.566.653/0001-66	Empresa Geral de Construções Ltda.	008/2019	7/8/2019	1/8/2020	1.309.243,72	27/7/2021	1.309.243,72	301.226,72	295.955,27	1.452.696,17	Ativo ao não repassa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	-10,96%	22,61%	Paralisa	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LPO08CEL19	Substituição de Techo da adutora do Sistema Bitury para São Bento de Una		00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA	7.05.19.6.31	27/1/2020	25/6/2020	1.294.020,03	10/6/2021	1.306.049,65	843.339,12		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 009/2013 CC nº 003/2013	Reconstrução da Escola Municipal Francisco Vié	FNDE	00.721.895/0001-53	N&N Construções LTDA	34/2014-58	5/3/2015	3/8/2015	1.280.022,03	3/8/2015	1.280.022,03	1.279.077,72		ck list - termo de	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares				X		
PERNAMBUCO	SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	TP nº 007/2017 - CPOSE	Construção de ZIRU's, Bodocó	MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional)	18.259.511.0001-98	INCORPORACOES LTDA EPP	012/2017	12/6/2017	9/11/2017	1.218.832,31	11/6/2020	1.245.385,57	69.907,52	69.907,52	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habitação	94,39%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco	0017/2016 - Concórrência	Construção da Primeira Etapa do Novo Curral de Gado de Tabira-PE		17.696.801/0001-36	F. Fernandes da Silva (Eirel - EPP)	010/2017	17/7/2017	13/1/2018	1.220.821,17	13/1/2018	1.220.821,17	1.220.821,17	33.053,11	33.053,11	Concluído	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
PERNAMBUCO	Casa Militar de Pernambuco	CONCORRÊNCIA Nº 001/2016	Construção de acesso principal ao Conjunto Habitacional Engenho Bareté, Barreiros-PE.	Fonte 103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual)	02.286.941/0001-60	VIA TÉCNICA	055/2016	26/9/2016	25/12/2016	1.170.771,53	20/11/2017	1.170.771,53	905.446,39	905.446,39	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	22,66%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ETPO04/2017-CPJ	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE RIACHO DO MEIO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE		05.008.316/0001-43	CONSTRUTORA DOS IRMAGOS LTDA - EPP	05.17.6.31	16/6/2017	13/11/2017	935.298,71	13/11/2017	1.163.492,19	1.161.950,14		CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares				X		
PERNAMBUCO	Casa Militar de Pernambuco	CONCORRÊNCIA Nº 001/2013	Fortificação de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Florianopexoto e Salvador Teixeira, no Município de Marialí-PE	Fonte 101 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual)	11.650.072/0001-08	ILPMA COSNTRUÇÕES LTDA	062/2013	26/10/2013	23/2/2014	1.150.173,80	11/8/2016	1.150.173,80	991.823,37	991.823,37	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Prevenção em Áreas de Risco	13,77%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	TP Nº 008/2013 - CPOSE	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE JARDIM CAUIERO EM JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE		00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	13.4.317	3/2/2014	2/8/2014	958.979,20	2/8/2014	1.105.800,00	86.627,01	86.627,01	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares				X		
PERNAMBUCO	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	TP Nº 007/2017 - CPOSE	Serviços remanescentes de infraestrutura de drenagem e linha d'água, abastecimento de água e esgotamento sanitário no Lotamento Jaganã - 3ª ETAPA, Santa Cruz do Capibaribe	MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional)	24.081.341/0001-28	CONSTRUTORA TECPAN LTDA	028/2013	11/11/2013	10/5/2014	809.016,74	7/7/2020	1.055.347,08	25.412,18	35.240,18	388.453,64	Paralisa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	63,19%	3,34%	Paralisa	X	
PERNAMBUCO	Distrito Estadual de Fernando de Noronha	CHAMADA PÚBLICA 082/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PORTO DE SANTO ANTONIO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA-PE		03.446.513/0001-18	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	050/2019	18/9/2019	22/12/2019	888.888,88	20/5/2020	1.049.967,38	1.025.871,68		Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	LICITATORIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº	REFORMA DO MERCADO DA MADEIRA NA CIDADE DO RECIFE/PE	MTUR/CAIXA	11.780.722/0001-00	BL Construtora e Serviços Ltda. ME	011/2018	5/8/2018	1/2/2019	1.045.240,18	27/1/2020	1.045.240,18	115.858,07	115.858,07	GUARDANDO REPO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	88,92%	0,00%	Paralisa	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	TP / 002/2017- PROCEL	Elaboração dos Projetos de Engenharia para Obras de Infraestrutura em Diversos Municípios.		70.073.275/0001-38	Sociedades Engenharia e Planejamento Ltda.	006/2017	12/6/2017	9/12/2017	1.040.530,65	9/12/2017	1.040.530,65	392.357,59	392.357,59	ENCERRADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	62,29%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013	MELHORIAS URBANÍSTICAS BIRÉ DA MADRE DE DEUS	MTUR/CAIXA	CNPJ Nº 02.105.940/0001-70	T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA	011/2013	25/6/2013	23/9/2013	1.037.686,18	22/3/2014	1.037.686,18	421.246,26	421.246,26	RESCINDIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	59,41%	0,00%	Paralisa	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 005/2016 CC nº 013/2016	Reurbanização da Estrutura Física das Escolas localizadas no Município de Gravata-PE, Escola Intermediária João Paulo I, Escola Camoim, Escola Francisco Galvão Chaves, Escola Padre Machado, Escola Cônego Eugênio Vila Nova		01.372.302/0001-53	Sírius Construções Comercio e Representações LTDA ME	61/2016-58	15/6/2016	12/12/2016	960.718,38	12/12/2016	980.828,19	956.841,92	45.698,17	45.698,17	em Termo de Entre	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares				X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento		CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ETE CARUARU.		04.941.523/0001-38	TEC HDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	CT.OS 15.6.109	20/5/2015	17/9/2015	942.765,65	17/9/2015	942.765,65	139.714,10		Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares				X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTES AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE	MTUR/CAIXA	Nº 02.320.452/0001-00	Diniz Consultoria e Construções Ltda.	031/2016	13/9/2016	11/1/2017	771.650,50	1/1/2019	925.370,36	377.295,64	377.295,64	PARALISADA ADOÇÃO DE PR FEITA NOVA LICIT	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	59,23%	0,00%	Paralisa	X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento		Obras e serviços de perfuração de instalação eletromecânica e energização do poço tubular P 1.4 - GN, destinado ao reforço do abastecimento de tejuajapapo - Município de Goiana/PE		183.027/0001-54	TECNOPOCOS PERFURAÇÃO E ASSISTENCIA DE TECNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	13.4.042	18/11/2013	17/5/2014	854.463,50	17/5/2014	923.228,71			Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares				X		
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DPO05735/2017	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA BARRAGEM DE PAU FERRO PARA A CIDADE DE CANNOTHINO		35.597.061/0001-62	IGCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	05.17.6.02	1/3/2017	29/6/2017	909.314,79	29/6/2017	909.314,79	907.397,96		CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares				X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	CPJ 001/2019	OBRAS REMANESCENTES CANAL DA MALÁRIA	CAIXA	08.150.094/0001-91	MATERA EMPREENDIMENTOS	027/2019	27/1/2020	25/7/2020	907.528,90	25/7/2020	907.528,90	53.822,78	17.869,69	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Macro drenagem - Canais e Rios	98,03%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Procuradoria Geral do Estado	TP 05/2013	Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSE e Anexo da PGE		70.221.064/0001-00	JORGE COSTA Engenharia Ltda.	06/4/14	23/5/2014	19/11/2014	769.710,48	30/8/2018	901.686,57	630.718,02		Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Programa de Educação Integral	TP 05/2013	Serviços de Instalações Elétricas de Baixa Tensão para Integração dos edifícios IPSE e Anexo da PGE		70.221.064/0001-00	JORGE COSTA Engenharia Ltda.	06/4/14	23/5/2014	19/11/2014	769.710,48	30/8/2018	901.686,57	630.718,02		Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Inacabada	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROC LICIT. Nº 001/2016-CE - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016	PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PONTILHO E ESTÁÇÕES BRT, INCLUSIVE INTERFERÊNCIA, PLANO DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DA AV. AGAMENON MAGALHÃES, INTEGRANTE DO CORRIDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NORTE-SUL.		70.074.448/0001-35	IBR ENGENHARIA LTDA	010/2016	5/9/2016	2/6/2017	900.000,00	2/6/2017	900.000,00	82.423,56	11.301,42	70.336,68	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	92,18%	1,26%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROC LICIT. Nº 005/2014 - TOMADA DE PREÇO 002/2014	ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIBERGIÃO.	ME/CAIXA	Nº 00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda.	014/2015	18/9/2015	12/9/2016	875.371,22	10/4/2017	875.371,22	51.336,06	51.336,06	RESCINDIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	94,14%	0,00%	Paralisa	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude	CONTRATO DE REPASSE Nº 028822-77/2016	Empresa especializada na execução da obra de construção de 01 cozinha comunitária na comunidade quilombola de angico no município de Bom Conselho no estado de Pernambuco		00.539.634/0001-17	NICONSTRON - NIVALDO CONSTRUÇÕES LTDA	28822-77/2010	30/12/1999		835.435,29		835.435,29			EM EXECUÇÃO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas				X		
PERNAMBUCO	Secretaria da Mulher de Pernambuco	09/2012 - R. 108/12	Reforma nos prédios dos Organismos de Políticas para as Mulheres	União SPM-PR	07.808.854/0001-48	Construtora Régio Ltda ME	022/2013	27/3/2013	23/9/2013	765.624,09	23/9/2013	807.164,09	27.545,28	27.545,28	Não finda	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas				X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	PROC LICIT. Nº 001/2017-CE - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2017	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO CORREDOR LESTE-OESTE E TRECHO ENTRE A ESTACA 47 E A ESTACA 449 NOS MUNICÍPIOS DE RECIFE E CAMARAGIBE.	CAIXA	08.439.201/0001-00	S & S SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA	11/2017	3/8/2017	1/11/2017	723.284,70	1/11/2017	802.816,11	694.763,65	637.093,36	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	20,64%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2010	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA)	ME/CAIXA	Nº 00.392.213/0001-00	Processo Engenharia	011/2010	29/5/1900	29/5/1900	793.662,28	29/5/1900	793.662,28	439.504,45	439.504,45	RESCINDIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	44,62%	0,00%	Paralisa	X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação	Preço Eletrônico 010/2014	Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e reforma estrutural predial com fornecimento de material da Escola Agrícola de Palmares no município de Palmares/PE	FNDE	07.808.854/0001-48	Construtora Régio - ME	041/2014	9/10/2014	7/4/2015	762.566,46	7/4/2015	762.566,46	169.903,77	169.903,77	em fase de Prestaçã	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	77,72%	0,00%	Paralisa	X		



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																									
Unidade da Federação	Órgão	IMOBILIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Indicadores de Paralisação/Inacabada	
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ass	DATA INÍCIO	Data Final	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)									
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	0003/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CARIBARIIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE		CNH/AMF-14.417.792/0001-55	SS Serviços Locações e Construções Ltda.	058/2016	13/1/2017	10/9/2017		329.712,56	10/9/2017	329.712,56			DISTRATADA SEM EXECUÇÃO EM	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	100,00%	0,00%	Distratada		X		
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	LICITATORIO Nº 010/2019 - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019	IMPLANTACÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALUARA)		CNH/AMF-11.717.420/0001-55	Perdosa e Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME	003/2020	20/7/2020	16/1/2021		292.807,05	16/1/2021	319.998,08			AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAM	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Paralisação	X		
Pernambuco	POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO		Reforma do prédio da DELEGACIA DE POLÍCIA DA 89ª CIRCUNSCRIÇÃO - CARUARU, sítio à Rua Bartolomeu Anacleto, s/nº, bairro do São João, município de Caruaru/PE.		07.166.474/0001-51	CONSTRUCOES E REPRESENTACOES PERNAMBUCANA LTDA	005/2014	26/6/2014	21/2/2015		265.500,00	21/2/2015	302.674,03		271.453,79	Identificada para	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ETP003/2016-CPL	ENERGIZACÃO DAS ESTAÇÕES ELEVADORAS A1 E A2 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	CODEVASF	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	P.S. 16.6.3	3/10/2016	31/5/2017		301.516,61	31/5/2017	301.516,61		204.121,65		CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	TP 005/2018	REFORMA DE QUADRA ESCOLA OLAVO BILAC	x	11.674.883/0001-31	COAN CONSTRUTORA EIRELI	0031/2020	10/6/2020	8/9/2020		296.993,76	8/9/2020	296.993,76		441.047,67	20.455,98	20.455,98	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	93,11%	6,89%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Polícia Militar de Pernambuco	TP Nº 001/2017	Obra de construção de muro de segurança na 3ª CPM da PMPE (Goiânia-PE)		10.324.550/0001-18	Construtora PILARTEX EIRELI - EPP	008/2018	10/8/2018	28/3/2019		296.299,02	28/3/2019	296.299,02		187.103,51	187.103,51	187.103,51	CONTRATUAL COM TER	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	36,85%	63,15%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	TP-01/2018	serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades prisionais: PP19 em Caruaru/PE e PS16 em Salgueiro/PE	FUNPEN/FUNPEPE	12.285.441/0001-66	TP Engenharia LTDA	024/2018	3/11/2019	1/5/2020		289.937,13	1/5/2020	289.937,13		201.335,61	-	201.335,61	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	30,56%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Polícia Militar de Pernambuco	Processo nº 008/TP nº 003 (2013)	Reforma das instalações físicas da DGP e coberta do QCG/PMPE		02.518.403/0001-43	inov Engenharia LTDA	018/2014	15/9/2014	13/1/2015		285.980,00	13/1/2015	285.980,00		76.200,99	-	160.903,85	já e sem vinculo co	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	43,74%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	LIC nº 015/2019-DRM/CPL	IMPLANTACÃO DE RODE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA A ÁREA DO PONTAL DO MARACAJÉ	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	05.473.496/0001-31	WIZIR ENGENHARIA EIRELI	005.20.2.02	18/3/2020	17/5/2020		283.000,00	17/5/2020	283.000,00				CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X	
PERNAMBUCO	Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco	PL009.TP.05.2017-CEL-SDM	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacambá/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas.		00.449.936/0001-02	ENGENMAIA & CIA LTDA	061/2017		30/3/1900		252.716,67	30/3/1900	252.716,67		198.368,20		198.368,20	FINALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	21,53%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Polícia Militar de Pernambuco	Processo nº 005 / TP nº 007 (2012)	Reforma com adequação do Batalhão de Polícia de Guardas (Centro de Convênções)		10.536.997/0001-52	GTA Construções LTDA EPP	026(2013)	19/6/2013	17/9/2013		246.979,71	17/9/2013	246.979,71		31.284,04	-	177.450,40	já e sem vinculo co	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	28,15%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	TP / 008/2017-CEL	Pavimentação em Paralelepípedos na Estrada de acesso ao Engenho Ouricuri no Município do Catende.	CAIXA / MCD	15.088.207/0001-37	S.A. Locações Construções e Serviços Ltda.	024/2017	26/2/2018	26/6/2018		244.094,27	26/6/2018	244.094,27		55.076,02	-	55.076,02	RADO - SERÁ RELI	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	77,44%	0,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017	PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FRIE DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIIBE/PE	MTUR/CAIXA	07.693.988/0001-06	E.R.F. - Engenharia Ltda.	073/2017	16/10/2017	14/1/2018		238.420,69	3/4/2020	238.420,69		105.716,39		105.716,39	TRATADO RESCINDI	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	55,66%	0,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Suaape - Complexo Industrial Portuário Governador Ernão Gueiros	PD 019/2019 CEL	Contratação de empresa para execução de calçada em concreto simples ao longo do cercamento do Porto Organizado de Suaape		11.381.605/0001-96	MARINA HARKOST SGRUJI	014/2020	20/3/2020	18/6/2020		237.000,00	18/6/2020	237.000,00		156.217,09		156.217,09	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Portos	34,09%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÁ DE ALEGRIA - PE	MTUR/CAIXA	11.350.312/0001-05	BETON Brasil Construções EIRELI - EPP	028/2017	28/6/2017	26/9/2017		235.896,03	20/12/2018	235.896,03		182.180,30		182.180,30		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	22,77%	0,00%	Nada declarado		X
Pernambuco	Hospital Universitário Oswaldo Cruz	PREÇÃO ELETRONICO	PE_003/19 - PL_003/19 - REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR, ETC.. LICITAÇÃO: 138/20 - COD. SEL - 6197876 - PROCESSO SEI 004060942.1.000105/2019-93		07.581.569/0001-37	E - C	32019	25/3/2020	20/3/2021		58.800,00	16/9/2021	235.200,00		97.118,00		97.118,00	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	58,71%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	TP / 007/2016-PROCEL	Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho - Mirandiba		10.698.641/0001-15	Gildete Cordeiro Silva	009/2016	8/8/2016	4/2/2017		231.445,92	4/2/2017	231.445,92		140.070,00	-		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	CONCORRENCIA Nº003/2011	REFERENTE AO CONTRATO 074/2011 CUJO OBJETO E A CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR OS CURSOS DE FORMAÇÃO E aperfeiçoamento DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES-PAGO MEDIANTE TERMO DE QUITAÇÃO 006/16		24.065.617/0001-53	TECNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	74/2011	6/10/2016	30/12/1899		220.692,54		220.692,54		220.692,54		11.881.590,54	INACABADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	SHOPPING	Abastecimento d'água	BIRD	00610505000178	ASSOC.TRABALHAD. RURAIS DO CHICO PEREIRA	072/2014	10/3/2014	5/3/2015		39.548,68	5/3/2015	220.526,01		220.526,01			NÃO CONCLUIDO E PARALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	100,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2014 - Tomada de Preço 009/2014	SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1ª E 2ª ETAPAS MURO ALTO	****	07.70.073.275/0001-05	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda.	028/2015		29/4/1900		217.085,82	29/4/1900	217.085,82		41.774,22		41.774,22	RESCINDIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	80,76%	0,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	TP / 006/2014-PROCEL	Pavimentação em Paralelepípedos Granítico - Feira Nova		02.934.357/0001-72	Spala Nordeste Ltda-ME	020/2015	8/1/2016	7/5/2016		234.501,24	7/5/2016	234.501,24		212.505,92	-	146.851,33	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	31,54%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife Ltda	PREÇÃO ELETRONICO 12/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR HORIZALUCO.		05.379.701/0001-06	EGS ELEVADORES EIRELI EPP	037/2016	30/11/2016	30/11/2017		193.000,00	30/11/2017	193.000,00		122.000,00		122.000,00	COM MAS NÃO PAGO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	36,79%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	TP nº 003/2016	Construção de muro de fechamento do Empreendimento Habitacional Carlos Lamerca, Av. dos Graças, BDO DOCE		13.753.226.0001-05	ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA	021/2016	22/9/2017	21/3/2018		170.527,02	8/7/2020	182.867,51		63.461,18		63.461,18	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habitação	65,30%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ETP011/2015-CPL	IMPLANTACÃO DO SAA DA VILA VER O MAR, LOCALIZADA EM BARRA DE SERRINHAEM		11.116.202/0001-10	CAP ENGENHARIA LTDA.	05.16.6.16	20/10/2016	18/1/2017		169.420,46	18/1/2017	169.420,46		57.078,15			CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializada	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA									
				INDIVIDUALIZ. Nº LICITAÇÃO	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ass	DATA INÍCIO	Data Final	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS		VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)							
PERNAMBUCO	Casa Militar de Pernambuco	TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016 - CEL/CAMIL	Serviços remanescentes de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Barra D'Ouro (Fase I), no município de Água Preta-PE	Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual)	08.307.543/0001-66	OCTAGON EMPREENDIMENTOS	07/2016	1/2/2017	31/7/2017	160.246,68	26/2/2018	160.246,68	141.415,08	141.415,08	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	11,75%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco	Carta Convite nº 05/2019	Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, reinstalação e mudança de local, retirada e substituição de sistema de climatização de leteiros administrativos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com fornecimento total de peças e acessórios necessários para realização dos serviços		08.359.698/0001-48	Comtel Engenharia Eireli	02/2020	3/3/2020	1/6/2020	78.000,00	30/8/2020	156.000,00	-	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluída		X
Pernambuco	Hospital Universitário Oswaldo Cruz	DISPENSA LICITAÇÃO	INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANILITE PARA ATENDER O HUOC UPE - 0040609476.000026/2020-71		18.419.340/0001-17	18.419.340/0001-17 JLAS CONSTRUÇÕES LTDA	30/12/1899			152.573,59	30/12/1899	152.573,59	39.781,43	39.781,43	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	73,93%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	SHOPPING	Abastecimento d'água	BIRD	06097393000180	ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO ABELHA	05/1/2014	6/3/2014	2/9/2014	148.607,78	2/9/2014	148.607,78	-	-	NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento		Remanejamento e substituição de Adutoras DN 500 e DN 300mm sob ponte de Cavaleiro - Jaboatão dos Guararapes		15.367.556/0001-98	NUNES INTERLUGACOES LTDA - EPP	CT.05.15.4.377	01/12/2015	31/12/2015	142.585,00	31/12/2015	142.585,00	-	-	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
Pernambuco	Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de Pernambuco		Reforma e Recuperação do Escritório da ADAGRO - Caruaru - PE.		17.331.335/0001-98	C&M Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - ME	030/2014	20/10/2014	17/2/2015	137.665,25	17/2/2015	137.665,25	-	-	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	SHOPPING	Abastecimento d'água	BIRD	06303640000157	Associação Com. Dos moradores dos Sítios Gabaieira e Salgadoinho	048/16	15/12/2016	10/12/2017	124.729,15	10/12/2017	133.407,17	121.015,22	-	NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	90,71%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Defesa Social	PE047/2018-CPL/SDS "083 2"	REPARAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA DO CEREA/ACIDES		19.367.352/0001-08	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP		13/5/2020	11/8/2020	131.714,10	11/8/2020	131.714,10	-	-	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	Convite nº 002/2016 - C/LOS	Recuperação do Conjunto Habitacional Hélio Lemos, Paulista		00.558.943/0001-34	RÓTULA CONSTRUÇÕES LTDA	018/2016	1/9/2017	29/4/2018	114.565,38	7/2/2022	121.117,26	58.829,71	58.829,71	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habitação	51,43%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação	Processo Licitatório nº 0000.2015.CPL-PE 0014.5.ETE - Pregão Eletrônico nº 014/2019	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos imóveis das Agências do Trabalho/SINE-PE, nos municípios de Escada, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho e Paulista.		25.902.153/0001-58	M DO DASCOMENTO FILHO EDIFICAÇÕES ME	016/2019	30/1/2020	29/4/2020	119.743,40	29/4/2020	119.743,40	-	-	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	SHOPPING	Abastecimento d'água	BIRD	02.292.827/0001-48	Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Pecuaristas do Sítio Prazeroso de cima e Adjacências	047/2016	15/12/2016	9/12/2018	117.968,11	9/12/2018	117.968,11	117.968,11	-	NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	100,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Polícia Militar de Pernambuco	TP Nº 001/2011	Reforma das instalações físicas do 9º BPM		08.064.592/0001-11	Construtora Duarte Luna LTDA	062/2011	19/10/2011	18/1/2011	116.984,95	18/1/2011	116.984,95	3.819,66	-	na e sem vínculo co	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	55,95%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco	P.L. Nº 003/2016	Reforma e Ampliação das instalações do Centro de Observação e Triagem, Professor Everaldo Luna - COTEL / CONTINUAÇÃO		04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE Construção Ltda-EPP	6/2016 - 54	18/4/2016	17/7/2016	105.000,61	17/7/2016	111.634,84	-	-	CONCLUÍDO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)					X
Pernambuco	Hospital Universitário Oswaldo Cruz	DISPENSA DE LICIT	INSTALACAO DE ESTRUTURA ELETRICA E LOCAÇÃO DE GERADOR PARA UTI CIRURGICA		24.095.960/0001-40	EDVALDO FERREIRA DA S	170/2020	30/4/2020	27/10/2020	66.907,00	25/4/2021	107.107,00	66.907,00	66.907,00	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	37,53%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Suape - Complexo Industrial Portuario Governador Eraldo Gueiros	DP 002/20	ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS COMUNIDADES DE VILA NAZARE, PRAIA DE SUAPE E GAIBU, NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			ATLANTIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.	062/2020	10/9/2020	7/2/2021	97.066,73	7/2/2021	97.066,73	-	-	Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	Dispensa de Licitação	CONSTRUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DE APOTI NA ALVAREDO DO RINCHO QUAO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE GOITÁ	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	05.424.472/0001-98	EMGEPP-EMPRESA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	05.19.6.34	20/7/2020	21/7/2021	84.222,00	21/7/2021	84.222,00	44.672,00	-	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Casa Militar de Pernambuco	TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 - CEL/CAMIL	Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do LOTEAMENTO SANTA LUZIA de Belém de Maria-PE.	Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual)	14.813.867/0001-70	ACQUASANE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	074/2016	28/11/2016	26/2/2017	83.537,11	27/4/2017	83.537,11	83.537,11	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	SHOPPING	Abastecimento d'água	BIRD	10596903000162	ASSOCIACAO RURAL RASAJASSENT COERE S/L DA MATA/PE	029/2014	17/4/2014	12/4/2015	81.598,58	12/4/2015	81.598,58	81.598,58	-	NÃO CONCLUÍDO E PARALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	100,00%	Paralisação	X	
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	Processo Licitatório nº 012/2016 - Tomada de Pregão nº 007/2016 - Tipo Menor Preço	Recuperação do Estádio Municipal Luiz Rodolfo em Macaparna	****	CNPJ/MF: 07.408.23	J & R Santos Construções Ltda.	05/1/2016	28/10/2016	26/1/2017	77.967,98	26/1/2017	77.967,98	35.166,48	35.166,48	RESCINDIDO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Infraestrutura Turística					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL265GEC19	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA EEAT E ETA AFOGADOS DA INHAZARA - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	12.912.423/0001-67	ONU CONSTRUÇÕES LTDA-ME	05.19.6.38	10/7/2019	7/12/2019	72.056,13	26/12/2021	72.056,13	32.297,99	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL279GEC20	CONSTRUÇÃO ARRIO DE OPERADOR DA ESTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE DITSON BEM COMO CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE EM RIBEIRÃO - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	06.157.352/0001-31	ROBERTO DE JAIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	05.20.6.2	24/9/2020	23/11/2020	72.000,69	23/11/2020	72.000,69	72.000,69	-	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL252GEC20	SUBSTITUIÇÃO DE TELA DOS FILTROS BIOLÓGICOS AERADOS SUBMERSOS 01, 02 E 03 DA ET-CEMTRIO	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	21.604.775/0001-48	GABRIEL LUAN MACIEL	05.20.6.25	10/5/2020	9/6/2020	71.280,00	9/6/2020	71.280,00	71.280,00	-	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação	CONV / 008/2018 - CPL	Pavimentação em Paralelepípedo da rua Alto da Floresta - São Caetano	CAXA / AMCID	19.367.352/0001-08	Diniz Engenharia - EPP	015/2018	13/11/2018	13/3/2019	70.803,19	13/3/2019	70.803,19	70.803,68	-	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL342GEC20	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA TRÊS VAQUEIROS - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	20.238.776/0001-51	J. D. JACINTO RIBEIRO	05.20.6.2	10/8/2020	9/10/2020	64.417,75	9/10/2020	64.417,75	64.338,25	-	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL277GEC19	CONSERVO E CONFECCAO DE GUARDA-CORPO, ESCADAS, GRADES DE UNIDADES E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE ESGOTO DA GNR SÃO FRANCISCO	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	28.319.130/0001-06	MAK LAYANE DE SOUSA SILVA 06781907476	05.19.6.28	2/10/2020	1/11/2020	58.898,82	1/11/2020	58.898,82	58.898,82	-	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Secretaria de Educação e Esportes	PL nº 014/2015 PE nº 001/2015	Aquisição com instalação de uma Plataforma elevatória vertical destinada ao prédio SEGE da Gerência Regional de Educação - Recife Sul, Metro Norte e Metro Sul.		05.441.127/0001-60	GR INDUSTRIAL LTDA - EPP	02/2016-54	6/6/2016	4/10/2016	58.000,00	4/10/2016	58.000,00	58.000,00	-	Andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	CV012SL15	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARTINDO DO RAP MULTIRIO, LOCALIZADO EM ENGENHO MARANHAUPE - PAULISTA/PE		11.116202/0001-10	CAP ENGENHARIA LTDA.	05.16.4.01	29/6/2016	10/12/2016	56.490,47	10/12/2016	56.490,47	56.490,47	-	Concluído	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
PERNAMBUCO	Secretaria de Turismo e Lazer	LICITATORIO Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DOBRUCE, REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CUA DE ALGÓRIA - PE		CNPJ/MF: 20.852.678/0001-08	GMAC Alaque de Maquinas e Serviços Ltda.	005/2020	17/9/2020	16/12/2020	55.367,31	16/12/2020	55.367,31	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	100,00%	0,00%	Em execução		X

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA											
				MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL DOS ADITIVOS		VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)								VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA DO SERVIÇO (R\$)
PERNAMBUCO	Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação	PROCESSO Nº 006/2015 - Pregão Presencial nº 002/2015	Reformas da Agência do Trabalho de Igarassu e Escada	Ministério do Trabalho e Emprego	15.582.367/0001-38	INSTALACAO E MONTAGEM DE UMA BATERIA DE 3 POSOS NO DISTRITO DO CAVALCO - ABRILIMA - PE	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA	040/2015	12/4/2015	11/7/2015	55.000,00	10/8/2015	55.000,00	32.719,83	-	32.719,83	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	40,51%	0,00%	Inacabada	X	
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL317GEC20	CONSTRUÇÃO DO ACESSO PARA A PERFURAÇÃO DE UMA BATERIA DE 3 POSOS NO DISTRITO DO CAVALCO - ABRILIMA - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	35.702.562/0001-61	R & C ENGENHARIA EIRELI	0ES 20081	8/7/2020	7/8/2020	29.972,00	7/8/2020	29.972,00	29.972,00				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL475GEC20	REFORMA DE AMBIENTE DA GERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DO SGAR - ARCOVERDE/PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	09.280.485/0001-99	IDEIA ENGENHARIA SOLUCOES - EIRELI	0ES 20155	12/2/2020	13/3/2020	29.401,25	13/3/2020	29.401,25	29.401,25				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL299GEC20	RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NO RESERVOATÓRIO ELEVADO DO ALTO SANTA TEREZINHA EM TIMBAUBA - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	31.859.111/0001-48	NETESA SERVICOS TECNICOS EM SANEAMENTO LTDA	0ES 20072	21/6/2020	21/7/2020	29.298,47	21/7/2020	29.298,47	24.590,39				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL327GEC20	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRAVESSA CRUZ DAS ALMAS EM VITÓRIA DE SANTO ANTAO - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0ES 20089	18/8/2020	17/9/2020	29.130,00	17/9/2020	29.130,00	29.130,00				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL139GEC20	RECONSTRUÇÃO DO MURO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DO LODO E CONSTRUÇÃO DE COBERTA DA ÁREA DE DEPOSITO DO RESÍDUO - ETA VITÓRIA	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	15.408.777/0001-67	SILVA & SOUSA LTDA	0ES20096	31/8/2020	30/9/2020	27.266,13	30/9/2020	27.266,13	27.266,13				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL295GEC20	SUBSTITUIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DA ETA RIBEIRÃO I E RIBEIRÃO II	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0ES 20090	18/8/2020	17/9/2020	26.442,45	17/9/2020	26.442,45	26.442,45				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL495GEC20	MELHORIA NO ABASTECIMENTO DO POLÍPOCAS; SÃO MIGUEL PARTE ALTA E RIBEIRÃO ALTA EM SANTA CRUZ DO CAPABARIBE - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	32.183.689/0001-29	ATI CONSTRUCAO, SANEAMENTO, ESGOTOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS LTDA	0ES 20141	11/11/2020	11/12/2020	25.985,49	11/12/2020	25.985,49	25.926,59				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL434GEC20	REFORMA CASA DE QUÍMICA E CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR EM SÃO BENTO DO UNA	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	04.355.910/0001-48	CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA	0ES 20131	30/10/2020	29/11/2020	25.893,00	29/11/2020	25.893,00	25.893,00				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Estadual de Habitação e Obras	DISPENSA S/N DAI	CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO DO LOTEAMENTO BAIRRO NOVO REDENTOR, VERA CRUZ, ALDEIA-CAMARAGIBE.		02.124.282/0001-64	STÁTICA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	013/2016	27/10/2016	26/12/2016	25.459,49	26/12/2016	25.459,49				A Iniciar	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares						X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL231GEC20	DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO, LOCALIZADO NA ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MARAIAL.	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	04.355.910/0001-48	CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA	0ES 20109	28/9/2020	28/10/2020	21.524,64	28/10/2020	21.524,64	21.524,64				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Ministério Público de Pernambuco	PE 3201012020000	Instalação vidro PI Petrolina	X	22.187.452/0001-67	RTIA Construções Ltda	18/2020	31/8/2020	30/10/2020	18.200,00	30/10/2020	18.200,00	18.200,00			-	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL454CPL20	SUBSTITUIÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LEITO FILTRANTE DA ETA JOAQUIM NABUCO	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0ES 20129	27/10/2020	26/11/2020	17.970,00	26/11/2020	17.970,00	17.970,00				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL605GEC20	SERVIÇOS DE MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA JUPI / JUPI - PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	03.265.219/0001-08	ICR CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO LTDA	0ES 20613	23/12/2019	22/1/2020	17.893,48	22/1/2020	17.893,48	13.121,89				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Hospital Universitário Oswaldo Cruz	INEXIGIBILIDADE	0-152749 - EM ENGENHARIA DO MUÇO - PL. 780/19 - IN. 0010 - MUÇO - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE (LUMINA) PORTA DE ELEVADOR PARA ATENDER AO CENTRO DE ONCOLOGIA ADULTO CEON DO MUÇO. - 0072-0000-339039 - CDD. SEL. 4501274 - LIC. 192/20 - processo sel 000606242.0001002019-51		90.347.840/0008-94	90.347.840/0008-94	19 - IN001	3/8/2020	18/8/2020	17.265,42	18/8/2020	17.265,42				-	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Escola Superior de Educação Física	DISPENSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO GERAL NOS WCS DO GIMÁSIO DE ESPORTE - BLOCO A, BLOCO C, E PARQUE AQUÁTICO DA ESEF COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	x	20.520.477/0001-06	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI - EPP	31	17/12/2020	1/1/2021	16.452,29	1/1/2021	16.452,29					CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL246GEC20	MELHORIA DO ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DE CUMARU/PE	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	26.969.715/0001-48	F B DA SILVA ENGENHARIA	0ES 20074	29/7/2020	28/8/2020	16.177,77	28/8/2020	16.177,77	16.136,52				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	DL517GEC20	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (TORRE DE TRANSMISSÃO)	RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO	09.097.363/0001-61	SOMATEC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0ES20156	12/2/2020	13/3/2020	13.500,00	13/3/2020	13.500,00	13.500,00				CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X
PERNAMBUCO	Escola Superior de Educação Física	DISPENSA	SERV. DE REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESEF (RETIRADA E ASENTAMENTO DE PORTAS E PINTURA-RETIRADA E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO SANITÁRIO - ISQUADRIAS E OUTROS)	x	22.951.384/0001-60	JAIRO BARBOSA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	15	10/2/2020	11/3/2020	10.313,61	11/3/2020	10.313,61					CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
PERNAMBUCO	Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças	DISPENSA	RECUPERAÇÃO DA COBERTA TIPO CALHETÃO DO PRÉDIO PÓS-GRADUAÇÃO.		14.877.395.0001-18	ONZE CONSTRUÇÕES EIRELI	8/12/2020		30/12/1899	10.000,00	30/12/1899	10.000,00					CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
PERNAMBUCO	Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças	DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PAREDES INTERIOR DA FENSQ.		14.877.395.0001-18	ONZE CONSTRUÇÕES EIRELI	7/15/2020		30/12/1899	2.780,00	30/12/1899	2.780,00					CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
PERNAMBUCO	Companhia Pernambucana de Saneamento	ED003CPL13	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA PORTO DE GALINHAS, MURO ALTO, MOSSA SENHORA DO O E MARACAÍPE.		41.042.367/0001-55	SANEA- EMPREENDIMENTOS.PR SI CONSULTORIA	5-13-4-255	5/10/2015	4/8/2017		4/8/2017		181.537,03		12.439.095,22		Em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
PERNAMBUCO	Gabinete de Projetos Estratégicos	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparo na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE ESCADA-PE.	X	X	X	X	X	25/12/1900	25/12/1900							SUSPENSO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)			Paralisada	X	
PERNAMBUCO	Gabinete de Projetos Estratégicos	PREGÃO ELETRÔNICO	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparo na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE ESCADA-PE.	X	X	X	X	X	25/12/1900	25/12/1900							SUSPENSO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)			Paralisada	X	
RECIFE	Secretaria de Saneamento do Recife	Dúzia nº 001/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) nas unidades de esgotamento - UES 41, 42 e 43 localizadas nos bairros do Candeiro, Ipitanga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife.	Ministério das Cidades/CEF	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	301.04.201	3/5/2018	22/2/2020	50.975.278,70	22/2/2020	95.346.129,82	5.079.724,26	666.870,59	5.079.724,26	sa - NOTA EXPLIC	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	94,67%	0,70%	Inacabada	X	
RECIFE	Autorquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COBERTIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 04 - RPA 06.	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	16/6/2015	15/6/2016	9.998.997,98	14/8/2016	61.001.631,28	25.156.518,61	1.919.049,51	25.158.054,54	encerrado	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	58,76%	3,15%	Concluída		X
RECIFE	Secretaria de Saneamento do Recife	Processo Licitório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020 - Regime	Execução das continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Candeiro - SES CORDÉIRO	Ministério das Cidades/CEF	49.437.809/0001-70	Paulitec Construções Ltda.	801.1.5.202	18/9/2020	13/9/2021	57.460.077,54	13/9/2021	57.460.077,54	491.640,73				Em Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
RECIFE	Secretaria de Saneamento do Recife	Diferenciado de Contratações - NO Presencial nº 002/2013 - CDD/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Baixa do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U.E.S. 03, 04, 06, 17, 18, 20 e 21.	Ministério das Cidades/CEF	15.128.515/0001-49	Terrabrás Teraplanagens do Brasil S/A	29/2014	4/1/2014	25/12/2015	54.926.563,02	25/12/2015	54.926.563,02			2.087.846,57	acabada/Distrita	CONCLUÍDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X
RECIFE	Autorquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COBERTIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01.	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	07.086.088/0001-51	SOLO CONSTRUÇÕES E TERCIAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/6/2015	14/6/2016	7.730.000,00	9/2/2017	50.747.273,30	17.960.432,50	3.513.704,58	17.960.432,50		CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	64,61%	6,92%	Nada declarado		X
RECIFE	Secretaria de Saneamento do Recife	Concorrência nº 002/2015 - CDD/2015-SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, U.E.S 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Runda, Campino do Barreto e Pezinhos na cidade do Recife/PE.	Ministério das Cidades/CEF	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	180/2016	3/10/2016	25/6/2018	35.373.473,48	17/3/2020	46.767.346,57	31.515,89	31.515,89	24.988.019,52		CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	46,57%	0,07%	Concluída		X



Unidade da Federação	Órgão	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS										SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Indícios de Paralisa/Inacabada					
		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO															
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)									DATA FINAL AÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO AÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA DO SERVIÇO (R\$)
Recife	Secretaria de Educação	001/2013 - CONVÊNIO Nº 007/2013	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, para implementação e execução do sistema de preservação e manutenção preventiva e corretiva das unidades de ensino de ensino fundamental e ensino médio da Secretaria Municipal de Educação - COTEL V.		69.968.238/0001-01	JCL ENGENHARIA LTDA	140/2013	7/8/2013	7/10/2019	4.059.996,54	5/1/2024	5.074.988,30	229.675,21	229.675,21	33.822.441,34	ENCERRADO EM 2020	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	-566,45%	4,53%	Paralisa			
Recife	Secretaria de Educação	002/2013 - PREGÃO Nº 007/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR E MANUTER O SISTEMA DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COTEL V.		05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA LTDA	231/2014	17/12/2014	16/12/2020	2.470.905,92	16/12/2020	4.941.811,84	2.470.905,92	2.470.905,92	11.254.503,45	CONTRATO ENCERRADO EM 2020	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	-127,74%	50,00%	Paralisa	X		
Recife	Secretaria de Saúde do Município de	003/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2013	RECURSOS PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL	0	69.968.238/0001-01	JCL Engenharia Ltda	01.01.36.20	20/3/2020	19/4/2020	4.410.859,00	29/4/2020	4.602.917,50	4.410.858,87			Concluido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Secretaria de Saúde do Município de	004/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020	PROVISORIO DO RECIFE - LOCALIZADA NA RUA DO ATOURÓ Nº 575 - BARRIO DE SÃO ANASTASIO, para atender as demandas do COVID-19, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-03/14	10/2/2014	10/2/2015	1.031.953,49	10/2/2015	4.292.448,82	2.405.226,80	632.476,57	2.405.226,80	andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Prevenção em Áreas de Risco (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Secretaria de Saúde do Município de	005/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2020	PROVISORIO DO RECIFE - LOCALIZADA NA RUA DO ATOURÓ Nº 575 - BARRIO DE SÃO ANASTASIO, para atender as demandas do COVID-19, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional		05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA Ltda - PIA	01.01.16.20	20/3/2020	19/4/2020	3.757.133,22	29/4/2020	4.158.132,50	3.745.749,18			Concluido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Secretaria de Saúde do Município de	006/2013 - LICITAÇÃO Nº 006/2013	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTEILHOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RUPAS DA CIDADE DO RECIFE		40.884.405/0001-54	FINISA	6-03/19	14/5/2019	9/12/2021	3.261.117,18	9/12/2021	4.053.946,68	2.231.095,67	368.820,43	1.645.477,93		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	59,41%	9,10%	Nada declarado		X	
Recife	Secretaria de Planejamento do Recife	007/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTÁDUOS COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REE-03, e respectivos coletores troncos e emissários, componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Recife		00.545.333/001-66	OTL - Obras Técnicas Ltda	301.10.20	20/12/2018	16/10/2019	3.998.675,99	16/10/2019	3.998.675,99	956.256,15		956.256,15	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	76,09%	0,00%	Inacabada	X		
Recife	Secretaria de Educação	008/2013 - PREGÃO Nº 008/2013	MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETA - IOTE V E VI		69.968.238/0001-01	JCL ENGENHARIA LTDA	48/2019	16/12/2019	13/6/2020	3.496.887,09	13/6/2020	3.496.887,09	2.923.362,75	3.420.249,84	3.420.249,84	YO ENCERRADO EM 2020	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	2,19%	97,81%	Paralisa		X	
Recife	Secretaria de Educação	009/2013 - PREGÃO Nº 009/2013	MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETA - IOTE I E II		00.392.213/0001-00	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	46/2019	16/12/2019	13/6/2020	3.478.138,05	13/6/2020	3.478.138,05	2.690.908,11	3.169.046,16	3.169.046,16	YO ENCERRADO EM 2020	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	8,89%	91,11%	Paralisa		X	
Recife	Secretaria de Educação	010/2013 - PREGÃO Nº 010/2013	MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETA - IOTE III E IV		05.205.071/0001-44	ALCA ENGENHARIA LTDA	47/2019	16/12/2019	13/6/2020	3.423.614,55	13/6/2020	3.423.614,55	2.954.541,06	3.378.155,61	3.378.155,61	YO ENCERRADO EM 2020	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	1,33%	98,67%	Paralisa		X	
Recife	Secretaria de Educação	011/2013 - PREGÃO Nº 011/2013	CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RECIFE, IOTE VI.		00.392.213/0001-00	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	238/2014	17/12/2014	16/12/2020	1.706.179,57	16/12/2020	3.412.359,14	1.706.179,55	1.012.020,48	6.509.184,83	YO ENCERRADO EM 2020	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	-90,75%	29,66%	Paralisa		X	
Recife	Secretaria de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	012/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 012/2013	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO		07.157.925/0001-96	WB CONSTRUTORA LTDA	230/2010	15/9/2020	14/10/2021	3.335.155,86	14/10/2021	3.335.155,86	745.133,96	456.058,68	456.058,68	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,33%	13,67%	Paralisa		X	
Recife	Secretaria de Urbanização do Recife	013/2013 - CON/006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA VIA MANGUE		10.978.682/0001-64	CAIA	028/17	12/12/2018	12/8/2019	2.784.501,34	6/8/2020	3.050.390,86	283.080,94	1.324.029,43		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,59%	0,00%	Em execução		X	
Recife	Secretaria de Urbanização do Recife	014/2013 - CON/007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PANAMIRIM		07.157.925/0001-96	WB B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/8/2018	24/5/2019	2.820.641,94	15/10/2020	3.040.381,10	1.460.069,37	329.625,19		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Macro drenagem - Canais e Rios	89,16%	0,00%	Em execução		X	
Recife	Secretaria de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	015/2013 - PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PEREIRA BARRETO.		03.951.168/0001-90	WB B CONSTRUTORA LTDA.	301.05.20	23/5/2018	20/9/2018	2.448.007,79	5/10/2020	2.921.186,61	931.879,77	361.350,18	1.896.657,56	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	35,07%	12,37%	Concluida		X	
Recife	Secretaria de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	016/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCAMENAMENTO, NO TRECHO COMPREENDENDO ENTRE A RUA DAS UBAS E A RUA DO BARRIL, LOCALIZADA NO BARRIO DE CASA AMARELA.		08.064.693/0001-98	CONCEPELO ENGENHARIA LTDA	6-00/14	10/2/2014	10/6/2014	2.794.998,88	10/6/2014	2.799.951,89	829.998,60			andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Recife	Secretaria de Urbanização do Recife	017/2013 - CONCORRÊNCIA Nº 017/2013	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ÁTERRO DA MURIBECA		00.449.936/0001-02	ENGENHARIA CIA LTDA	6-03/17	18/12/2017	5/1/2020	2.359.174,99	3/7/2020	2.506.063,79	1.115.748,80	282.116,59	1.115.748,80	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	55,48%	11,26%	Concluida		X	
Recife	Gabinete de Projetos Especiais do Recife	018/2013 - Concorrência Anúncio Financeiro	ESCOLA JOSÉ LOURENÇO DE LIMA			KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	01.01.20.20	26/11/2019	23/7/2020	1.431.237,46	10/6/2021	1.773.859,07	1.211.484,32	1.211.484,32			Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	31,70%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Fundo Municipal de Saúde do Recife	019/2013 - Processo Licitação Nº 007/2013	REFORMA CS FERNANDES FIGUEIRA		06.081.565/0001-27	CONSTRUTORA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	025/2014	14/1/2002	11/9/2002	1.499.983,34	11/9/2002	1.499.983,34		537.702,14			Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Recife	Gabinete de Projetos Especiais do Recife	020/2013 - Tomada de Preço Nº 004/2013	CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DO BAIRRO DA VARZEA		00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZERA LTDA.	170/2016	19/9/2016	16/2/2017	1.332.772,94	16/2/2017	1.332.772,94	32.231,75	32.231,75	32.231,75	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						
Recife	Gabinete de Projetos Especiais do Recife	021/2013 - Concorrência	ESCOLA CÔRREGO DO ESCULDES			CONSTRUTORA TORREÃO LTDA	001.01.15.20	2/9/2019	29/4/2020	1.288.440,99	12/12/2020	1.300.661,70	1.018.825,05		1.018.825,05	Concluido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	21,67%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Gabinete de Projetos Especiais do Recife	022/2013 - Tomada de Preço	Programa Nacional de Imunização			MULTISEN ENGENHARIA LTDA	01.01.38.20	16/9/2019	13/5/2020	1.100.097,62	30/8/2021	1.100.097,62	33.328,03	33.328,03			Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	96,97%	0,00%	Em execução		X
Recife	Secretaria de Saúde do Município de	023/2013 - Tomada de Preço Nº 003/2013	CONSTRUÇÃO UBS RIO DE PRATA		02.105.840/0001-70	T. Barreto Construções Ltda	128/2013	4/11/2013	4/3/2014	1.031.228,39	4/3/2014	1.031.228,39				Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Recife	Secretaria de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	024/2013 - TOMADA Nº 13/2011	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA - JUSANTE NORTE		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01/12	19/9/2013	18/12/2013	772.716,05	18/12/2013	907.017,23	820.232,67	820.232,67		encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Recife	Secretaria de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	025/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PREDIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SÃO ANASTASIO.		05.625.078/0001-64	CONSTRUTORA MARFID LTDA - EPP	6-00/19	5/2/2019	5/7/2019	685.992,87	2/10/2020	875.908,37	346.150,72	56.598,19	346.150,72		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	60,48%	6,46%	Nada declarado		X	
Recife	Secretaria de Saúde do Recife	026/2013 - Tomada de Preço	CONSTRUÇÃO Ulpinha Dia Poço da Panela		17.772.572/0001-91	Carvalho Pontes Engenharia LTDA	66/2015	4/3/2015	30/9/2015	831.264,65	30/9/2015	831.264,65				Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Recife	Autarquia de Urbanização do Recife	027/2013 - PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE		11.949.783/0001-70	SANTA FE ENGENHARIA	028/18	11/10/2018	11/10/2019	385.000,00	10/10/2020	770.000,00	69.401,45	21.512,71	484.644,46	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	37,06%	2,79%	Em execução		X	
Recife	Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	028/2013 - TOMADA Nº 12/2011	CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA - JUSANTE SUL		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01/13	24/9/2013	23/12/2013	683.511,13	23/12/2013	741.711,65	188.658,29	188.658,29		encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Recife	Gabinete de Projetos Especiais do Recife	029/2013 - Tomada de Preço	Praça - Parque Nova Descoberta			REI COMÉRCIOS E SERVIÇOS	01.11.20.20	28/8/2020	25/1/2021	565.901,51	25/1/2021	642.081,89	533.418,28	533.418,28		Concluido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	16,92%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	030/2013 - PREGÃO Nº 024/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS EM TODAS AS RUAS DA CIDADE DO RECIFE		41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-02/15	25/5/2016	21/12/2016	410.999,99	21/12/2016	410.999,99	174.381,97	20.499,05	174.381,97	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Recife	Autarquia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB)	031/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013	OBRA ENG READEQUAÇÃO SEDE CSURB		99.175.317/0001-33	LITIO ENG. LTDA.	021/2015	28/8/2015	26/11/2015	356.761,81	26/11/2015	356.761,81	191.598,84			OBRA CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Recife	Gabinete de Projetos Especiais do Recife	032/2013 - Carta - convite	Reforma WC do 9º Andar			MULTICON ENG. LTDA	01.01.26.20	23/12/2019	21/4/2020	286.108,24	21/4/2020	286.108,24				Finalizado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Recife	Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	033/2013 - TOMADA DE PREÇOS LICITAÇÃO Nº 11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.		01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-03/17	29/11/2017	29/12/2017	255.823,13	29/12/2017	255.823,13	200.570,10	200.570,10	200.570,10	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Iluminação Pública					X	
Recife	Secretaria de Educação	034/2013 - Tomada de Preço	RECONSTRUÇÃO DE COBERTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA DA E.M Antonio Heráclito do Rego, localizada na região política administrativa 02 (Isto) da cidade do Recife, situada na rua Manoel Silva, nº 234, Funicão, conforme descrito no termo de referência, plantas e planilha orientatória para atender		11.674.883/0001-31	COAN CONSTRUTORA GIRELI	29/2020	1/10/2020																

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																						
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada	
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
RECIFE	Autorarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	CONVITE / Nº04/16	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES	1-001/16	3/8/2016	2/10/2016	147.995,40	2/10/2016	147.995,40	142.434,90	31.380,00	142.434,90	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
RECIFE	Autorarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	CONVITE / Nº 09/2016	0	05.473.496/0001-34	VIZIR ENGENHARIA LTDA	1-007/16	21/2/2017	21/6/2017	143.355,76	21/6/2017	143.355,76	143.355,76	143.355,76	143.355,76	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
RECIFE	Autorarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	CONVITE / Nº 03/2017	0	40.884.405/0001-54	SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	1-006/17	1/6/2017	1/7/2017	130.376,34	1/7/2017	130.376,34	130.375,34	130.375,34	130.375,34	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Recife	Fundação de Cultura Cidade do Recife	CC 001/2020		32.185.141/0001-12	CASTRO & ROCHA LTDA	001/2020	10/12/2020	10/12/2020	116.999,90	10/12/2020	116.999,90	116.999,90	-	-	concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Iluminação Pública	100,00%	0,00%	Concluída		X
RECIFE	Autorarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	CONVITE / Nº 02/2017	0	40.884.405/0001-54	PRODUCMAR PROJETOS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME	1-005/17	29/5/2017	28/7/2017	99.425,79	28/7/2017	115.461,50	115.461,43	115.461,43	115.461,43	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
Recife	Autorarquia de Serviços Urbanos do Recife (CSURB)	CARTA CONVITE Nº 02/2019		11.630.536/0001-01	BM SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI	015/2019	7/10/2019	4/4/2020	82.142,11	30/3/2021	102.266,90	102.266,90	-	57.353,80	FINALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	43,92%	0,00%	Concluída		X
RECIFE	Autorarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	CONVITE / Nº 005/2016		02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA	1-003/16	31/8/2016	30/10/2016	64.442,52	30/10/2016	67.539,68	67.539,68	3.097,16	67.539,68	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
Recife	Secretaria de Saneamento do Recife			07.640.020/0001-76	Consultor Construtora Oidense Ltda	013/15	11/5/2015	10/12/2015	50.728,37	10/12/2015	50.728,37	50.728,37	-	-	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento					X
Recife	Empresa Municipal de Informática do Recife	Serviço contratado		16.724.678/0001-57	PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	20/5/2020	20/5/2020	20/5/2020	24.496,19	20/5/2020	24.496,19	-	-	-	-	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
Recife	Empresa Municipal de Informática do Recife	Serviço contratado		16.724.678/0001-57	PS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	22/5/2020	22/5/2020	22/5/2020	13.500,00	22/5/2020	13.500,00	-	-	-	-	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
RECIFE	Autorarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife - EMLURB	CONVITE / Nº 0010/2016	0	02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA	1-009/16	5/12/2016	4/1/2017	12.764,89	4/1/2017	12.764,89	12.764,88	12.764,88	12.764,88	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
Recife	Fundação de Cultura Cidade do Recife	CC 014/2019		12.851.941/0001-68	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	014/2019	8/2/2020	13/2/2020	-	18/2/2020	8.588,84	8.588,84	-	-	concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	100,00%	0,00%	Concluída		X
Ipojuca	Prefeitura municipal	TP 012/2013		07.693.988/0001-06	F.F. ENGENHARIA LTDA	001/2014	20/1/2014	19/7/2019	30.366.607,94	19/7/2019	53.949.566,92	1.711.910,73	3.223.726,04	45.005.202,13	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	16,58%	5,88%	Concluída		X
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 002/2016		07.693.988/0001-06	PF ENGENHARIA LTDA	128/2016	30/9/2016	30/9/2017	20.935.286,12	29/9/2022	47.575.330,55	2.937.136,21	3.388.817,67	1821.1994,42	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	61,72%	7,12%	Em execução		X
Caruaru	Prefeitura municipal	PP 003/2018		03.834.7501/0001-01	PIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	013/2018	19/7/2018	14/7/2019	11.400.000,00	3/7/2021	34.200.000,00	11.125.035,94	4.484.475,05	6.874.131,34	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Iluminação Pública	79,90%	13,11%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 002/2020		11.630.923/0001-46	CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	283/2020	7/8/2020	2/8/2021	16.888.000,00	28/6/2022	33.776.000,00	5.458.761,35	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Paulista	Prefeitura municipal	CC006/2015		10.978.682/0001-66	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.	132/2015	22/1/2016	18/9/2016	16.013.790,70	1/1/2020	33.382.081,12	72.639,64	72.639,64	18.010.914,04	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	46,05%	0,22%	Concluída		X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 009/2013		00.758.756/0001-00	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	005/2016	20/4/2016	15/4/2017	15.990.874,72	8/8/2021	32.855.808,63	13.008.183,85	1.599.116,14	12.676.653,81	PARALISADA - AGU	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Macro drenagem - Canais e Rios	61,42%	4,87%	Paralisada	X	
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 003/2010		05.646.333/0001-08	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	066/2012	18/9/2012	18/4/2014	27.462.491,10	18/4/2014	32.037.709,52	193.632,29	193.632,29	19.540.511,32	hescisão Contratua	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	39,01%	0,60%	Paralisada	X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 008/2014		12.854.865/0001-00	CAEL COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA.	144/2014	13/6/2014	12/6/2020	27.215.784,30	12/6/2020	31.616.277,12	497.150,82	1.374.980,85	13.578.802,03	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	57,05%	4,35%	Concluída		X
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 009/2016		04.856.454/0001-18	OFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	160/2016	27/12/2016	26/12/2017	14.972.426,29	25/12/2022	30.560.851,84	1.850.845,01	2.354.591,54	9.325.761,91	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	69,48%	7,70%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 002/2020		15.270.565/0001-66	USA ENGENHARIA LTDA	284/2020	7/8/2020	2/8/2021	14.203.639,45	24/1/2023	28.407.278,90	6.936.284,73	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
LAJEDO	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA 012/12		14.529.162/0001-26	CONSORCIO SCAVROTEC	138/12	23/4/2012	23/4/2013	27.544.921,18	23/4/2013	27.544.921,18	14.517.134,66	14.242.320,71	14.242.320,71	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL	Processo Administrativo Nº 002/2013 - Concorrência Nº 0004/2013 - ARP 008 /2017 IGAD PESSOA - PE		11.542.750/0001-01	Trópicos Engenharia e Comércio Ltda	V/2013 - SCS	13/8/2013	10/5/2014	22.949.316,53	10/5/2014	27.544.081,38	202.839,50	11.127.463,50	11.127.463,50	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
Caruaru	Prefeitura municipal	CONVITE Nº 0004/2013 - ARP 008 /2017 IGAD PESSOA - PE		10.664.921/0001-00	VC BATISTA EIRELI ME	210/2017	4/9/2017	30/8/2018	5.992.996,12	9/8/2022	26.621.060,48	12.427.335,74	3.599.172,82	9.072.879,69	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Iluminação Pública	65,92%	13,52%	Em execução		X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 005/2016		06.204.246/0001-68	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	010/2016	16/6/2016	11/2/2017	12.856.457,76	9/7/2020	25.219.066,99	7.010.608,00	3.430.407,30	6.558.890,73	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	73,99%	13,60%	Em execução		X
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 21/2011		04.954.262/0001-00	ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	09/2012	15/2/2012	11/3/2013	20.126.945,66	31/12/2019	24.987.100,04	18.976.454,07	-	18.976.454,07	hescisão Contratua	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	24,05%	0,00%	Paralisada	X	
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 006/2009		05.646.333/0001-08	MF Engenharia e Equipamentos LTDA.	039/2010	3/5/2010	26/7/2021	17.608.334,10	26/7/2021	20.122.569,83	17.036.265,10	-	17.036.265,10	hescisão Contratua	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	15,34%	0,00%	Paralisada	X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 007/2020		10.827.681/0001-10	AB CORTE REAL LTDA	021/2020	29/6/2020	22/10/2021	9.241.679,45	22/10/2021	19.328.083,74	1.992.109,40	1.475.352,62	1.475.352,62	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	92,37%	7,63%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 025/2019		06.204.246/0001-68	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	003/2020	27/1/2020	22/11/2020	8.093.613,78	16/5/2022	17.932.819,51	3.766.130,01	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Caruaru	Prefeitura municipal	CC038/2019		01.027.728/0001-70	CSG ENGENHARIA LTDA	124/2019	27/12/2019	16/11/2021	16.857.694,02	16/11/2021	17.361.294,15	2.203.588,05	2.203.588,05	2.203.588,05	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	87,31%	12,69%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 025/2019		06.204.246/0001-68	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	004/2020	27/1/2020	22/11/2020	7.252.235,42	16/5/2022	15.504.812,71	5.269.027,49	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X

UNIDADES DE FEDERAÇÃO		ORÇÃO	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO		SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Preemial Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada					
			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)										
Caruaru	Prefeitura municipal	CC003/2018*	Construção maternidade de Caruaru	Ministério da Saúde	02.850.293/0001-60	CONSTRUSEL-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		01/1/2018	21/6/2018	10/6/2020	15.249.438,82	10/6/2020	15.249.438,82	967.211,74	852.156,19	967.211,74	RESCISAO CONTRA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	93,66%	5,59%	Paralisa	X		
Paulista	Prefeitura municipal	CC006/2018	urbanização da área de reassentamento do loteamento Mê Jaquinha das comunidades Justiça e Paz(Tururu) e São Pedro e pavimentação e drenagem de vias arteriais e coletoras nos bairros de Janga e Pau Amarelo.	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	10.978.682/0001-66	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.		138/2018	22/4/2019	19/10/2019	7.375.901,63	8/10/2021	15.145.434,37	806.763,90	806.763,90	2.014.920,35	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,70%	5,33%	Em execução		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 04/2013	Contratação de empresa de engenharia para a construção do construção do Mercado Público do Município de Camaragibe-PE.	FEM	07.826.791/0001-52	JJISNA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA		015/2014	12/5/2014	6/1/2016	15.020.776,69	6/1/2016	15.020.776,69	6.253.710,22	-	6.253.710,22	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbano (praças, quadras e similares)	58,37%	0,00%	Concluida		X	
Afogados da Ingazeira	Prefeitura municipal	Concorrência pública 001/2016	Contratação de empresa para executar as obras de implantação, pavimentação, drenagem e iluminação pública nos trechos: Alagados da Engenharia / PE-320 (barragem à Tabira), com extensão de 0,16 km e Alagados da Engenharia / PE-320 (acesso à Carnalva), com extensão de 1,72 km.	Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco	00.758.756/0001-00	CONSTRUTORA ANCAR LTDA		02/1/2016	2/1/2017	28/12/2017	7.115.854,76	28/12/2017	14.524.898,90	293.189,38	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Nada declarado		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 002/2019	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUEAMENTO DAS MALHAS VIÁRIAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, LOTE 1.	Ministério das Cidades	00.779.059/0001-28	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		06/7/2019	4/2/2019	2/10/2019	6.900.114,95	28/7/2020	13.800.229,90	4.977.865,94	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Salão	Prefeitura municipal	concorrência nº 01/2015	Contratação de empresa de engenharia para executar o serviço de construção do sistema de esgotamento da sede municipal	Funasa	05.545.366/0001-60	Cm Construtora LTDA-EPP		7/7/2015	7/7/2016	7/7/2016	12.972.308,54	7/7/2016	12.972.308,54	-	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 013/2019	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL HERMES DA FONSECA - ESTRADA DAS BANANAS, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSIA/ Recurso Próprio	00.779.059/0001-28	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		295/2019	13/7/2019	8/5/2020	5.619.180,62	8/5/2021	12.575.646,48	6.489.962,09	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 260/2017	Serviços de Manutenção em diversas Unidades de Saúde		02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM LTDA		1/6/2017	10/7/2020	10/7/2020	6.191.696,61	10/7/2020	12.353.393,62	3.586.059,46	-	3.586.059,46	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	70,97%	0,00%	Concluida		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 02/2015	Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lotes 05.	MCIDADES	07.791.333/0001-20	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA		04/3/2015	1/6/2015	1/12/2015	10.531.050,98	1/12/2015	11.950.826,51	2.263.870,91	-	2.263.870,91	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	81,06%	0,00%	Concluida		X	
Moreilândia	Prefeitura municipal	CC - 04/2020	EXECUÇÃO DE LIMPEZA E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA		24.526.759/0001-70	OPA LOCAÇÕES DE TERREIROS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA		01/1/2020	10/1/2020	8/7/2020	11.916.800,00	8/7/2020	11.916.800,00	103.378,24	103.378,24	-	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	99,13%	0,87%	Concluida		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 010/2017	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	FINSIA	40.869.463/0001-00	SHALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ESSE		03/4/2018	2/5/2018	27/4/2019	5.199.729,36	18/10/2020	11.370.637,63	5.015.310,21	4.934.759,93	-	PARALISADA - PA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,16%	3,82%	Paralisa	X		
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 023/2019	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, LOTE 3.	Recurso FINSIA	15.270.565/0001-66	LGA ENGENHARIA LTDA		4/29/2019	18/11/2019	15/6/2020	5.030.203,29	10/6/2021	11.300.157,27	6.087.237,58	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 011/2013	Urbanização do Chão do Rato II - Loteamento Ilha - Distrito de Ponte dos Carvalhos	Ministério das Cidades/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	00.758.756/0001-00	CONSTRUTORA ANCAR LTDA		015/2010	10/4/2012	9/3/2013	10.238.452,04	9/3/2013	11.271.393,45	4.996.653,76	-	-	Rescisão Contratual	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	55,67%	0,00%	Paralisa	X		
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 022/2019	DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CLEMENTINO CELEHO, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSIA	15.270.565/0001-66	LGA ENGENHARIA LTDA		416/2019	22/10/2019	17/8/2020	4.850.700,07	16/10/2020	10.902.469,75	3.745.275,24	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 10/2017	Contratação de empresa de engenharia para a reforma dos PSF (posto de saúde da família) e unidades escolares do Município conforme descrito no projeto básico, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.	x	70.216.130/0001-41	CONSTRUTORA UJUMARAMA EIRELI		210/2017	19/12/2017	19/12/2018	10.351.839,69	19/12/2018	10.686.436,80	1.105.032,16	-	1.105.032,16	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	89,66%	0,00%	Concluida		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 018/2019	OBRA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO DO AVELAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSIA	01.624.281/0001-14	LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		380/2019	20/9/2019	16/7/2020	4.645.263,05	9/8/2021	10.435.742,38	4.964.788,28	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Concluida		X	
PETROLINA MUNICIPAL	Prefeitura municipal	Concorrência Nacional nº 005/2021	Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Dom Avelar, conforme solicitação expressa da Prefeitura Municipal de Petrolina/PE.	Ministério das Cidades	35.389.170/0001-94	CONSTRUTORA CASSI LTDA		359/2021	8/11/2021	2/11/2021	9.148.829,28	2/11/2021	10.402.309,22	9.504.996,44	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Obras (Identificadas) como paralisadas(a) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Concluida		X
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 001/2019	Execução dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das unidades da rede municipal de saúde, no município de Ipojuca.		11.520.665/0001-41	CONSTRUTORA SAM LTDA		036/2019	19/8/2020	19/8/2021	10.150.410,25	19/8/2021	10.150.410,25	1.371.342,65	986.213,17	986.213,17	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	90,28%	9,72%	Em execução		X	
Tupanatinga	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA 01/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUPANATINGA		05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA-EPP		029/2018	8/2/2019	3/2/2020	10.029.789,91	3/2/2020	10.029.789,91	1.525.857,99	799.021,43	1.525.857,99	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	84,79%	7,97%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5.		10.664.816/0001-78	CONSTRUTORA SAM LTDA		029/2015	21/8/2015	15/8/2016	1.438.634,50	12/8/2020	6.256.630,08	931.906,39	6.256.630,08	-	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	36,15%	9,51%	Concluida		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10		10.664.816/0001-78	H O DA SILVA CONSTRUCOES LTDA		02/7/2015	21/8/2015	15/8/2016	1.429.063,99	12/8/2020	9.630.586,37	2.808.333,86	356.587,50	2.808.333,86	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	70,84%	3,70%	Concluida		X	
Paulista	Prefeitura municipal	CO03/2014	Pavimentação e drenagem de 8 ruas nos bairros do Município de Paulista/PE.	SEPLAG	12.775.724/0001-96	CAMILLO BRITO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EMP		180/2014	23/10/2014	21/4/2015	4.796.501,18	16/9/2021	9.433.368,70	538.366,18	1.108.661,89	4.906.002,32	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	47,99%	11,75%	Concluida		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 003/2019	REESTRUTURAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO ACESSO ROSSOVÁRIO AO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMELITA - ETAPA 1, SITUADA AS MARGENS DA PE-60, NO DISTRITO DE AÇMELA, NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA.		11.520.665/0001-41	CONSTRUTORA SAM LTDA		093/2020	28/7/2020	24/5/2021	9.390.619,13	24/5/2021	9.390.619,13	54.537,02	54.537,02	-	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Transporte - Rodovias	99,42%	0,58%	Em execução		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 008/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA.		00.749.205/0001-78	CONSTRUTORA INGENHARIA EIRELI		103/2020	14/9/2020	9/9/2021	9.327.115,95	9/9/2021	9.327.115,95	1.381.336,11	1.015.939,81	1.015.939,81	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	89,11%	10,89%	Em execução		X	
Correntes	Prefeitura municipal	Concorrência 01/2012	Execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global, das obras e serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DAS CORRENTES/PE, objeto do Convênio TC PAC2 - 2011/0001/0001.	SAÚDE /	01.514.128/0001-38	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA		159/2012	29/6/2012	24/6/2013	9.088.000,00	24/6/2013	9.088.000,00	3.143.011,04	90.263,15	3.143.011,04	Paralisa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	65,42%	0,99%	Paralisa	X		
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 023/2019	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, LOTE 1	FUNASA Recurso FINSIA	06.204.246/0001-66	ECAM TERAPIAENGENM E PAVIMENTACAO LTDA		428/2019	18/11/2019	15/6/2020	4.015.396,59	10/6/2021	8.880.569,49	4.862.524,23	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUA, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	40.869.463/0001-00	ENGENHARIA SHALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ESSE		150/2017	22/6/2017	19/12/2017	3.713.944,06	20/12/2023	8.547.858,19	4.268.614,59	656.269,42	4.086.537,17	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	52,19%	7,68%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 012/2018 CP/10	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA PARQUE	FINSIA	00.654.704/0001-88	NET CONSTRUCOES E REPRESENTACAO LTDA		41/2018 CP/10	10/10/2018	5/10/2019	3.812.452,18	26/12/2019	8.547.602,29	4.611.124,02	182.466,75	4.611.124,02	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	46,05%	2,13%	Concluida		X	
Paulista	Prefeitura municipal	Pregão Eletrônico 015/2019	Serviços de manutenção preventiva (recapamento de vias) e corretiva (operação tapa buraco) em concreto betuminoso usinado à quente CBUQ e em paralelepípedo do sistema viário da Cidade do Paulista/PE.		03.951.168/0001-70	NET CONSTRUCOES E SERVICOS DE OBRAS CIVIS LTDA		041/2019	15/4/2019	6/9/2020	8.415.900,00	6/9/2020	8.415.900,00	4.203.433,42	3.868.585,70	5.699.254,42	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	32,28%	45,97%	Paralisa	X		
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 023/2019	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, LOTE 2	Recurso FINSIA	06.204.246/0001-66	PORTELA CONSTRUCOES LTDA - ME		428/2019	18/11/2019	15/6/2020	3.722.222,14	10/6/2021	8.370.595,02	4.648.372,88	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 6, 8 E 9.		03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUCOES LTDA - ME		029/2015	21/8/2015	15/8/2016	1.129.931,69	12/8/2020	7.628.577,33	5.657.987,49	654.570,41	5.657.987,49	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	25,83%	8,58%	Concluida		X	
Iago do Ouro	Prefeitura municipal	TP 009/2018 PL 047/2018	AMPLIAÇÃO DO CÉNTERIO MUNICIPAL E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ ARQUIMANDO DINIZ	RECURSOS PRÓPRIOS	02.265.219/0001-00	ICK CONSTRUCO E INCORPORACAO LTDA				30/12/1899	7.504.226,44	20/12/1901	7.504.226,44	277.519,25	277.519,25	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	96,30%	0,00%	Paralisa	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 013/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO AO CENTRO DE INICIÇÃO DE ESPORTE - CIE - MÓDULO III A SER EDIFICADO NA RUA PROJETADA, 1. BARRIO CIDADE ALTA, CARUARU-PE	MINIST																					

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																						
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL DOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)									VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 002/2019	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.	Ministério das Cidades	00.779.059/0001-28	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	108/2019	5/6/2019	31/1/2020	2.870.329,00	22/9/2021	6.169.806,79	2.417.396,79	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
LAJEDO	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA 01/10	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE LAJEDO - ETAPA 1	FUNASA	14.529.162/0001-26	CONSORCIO SCAVE/ROTEC	275/11	3/11/2011	2/11/2012	5.739.787,30	2/11/2012	5.739.787,30	3.583.564,12	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Estabelecimento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 004/2019	REQUALIFICAÇÃO DA ORLA I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSA	15.270.565/0001-66	JGA ENGENHARIA LTDA	197/2019	14/6/2019	9/2/2020	2.274.322,74	9/1/2021	5.678.757,56	3.022.026,92	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 016/2019	REFORMA DA UPA CENTRO DE PARTO E ESPECIALIDADES DA MULHER, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério da Saúde	24.339.822/0001-60	EMEGCOL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	863/2019	21/9/2019	15/9/2020	2.335.201,57	13/1/2021	5.673.297,65	2.714.457,05	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
CAMARAGIBE	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS V, DAS PEDREIRAS, STA. VERÔNICA E ERISNA LAPENDA - TMBM PARAIBA E ALTO PADRE CICERO - DOS ESTADOS, ANTONIO CAMILO E ABACAREIRO E TRAV. S. PAULO S. PAULO	MINISTÉRIO DAS CIDADES	07.042.353/0001-01	PROJCOM SCAVE E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/9/2013	27/9/2014	5.591.821,69	27/9/2014	5.591.821,69	1.176.670,36	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Prevenção em Áreas de Risco			Concluída		X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência Nacional nº 006/2013	Prestação de serviços de engenharia relativos a adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do bairro Antônio Cassimiro, conforme solicitação Proresa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.	Ministério das Cidades	12.574.539/0001-33	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	372/2011	11/11/2011	5/11/2012	4.600.129,23	5/11/2012	5.550.186,28	5.030.494,76	Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares			Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4.		20.369.034/0001-69	ACF CONSTRUTORA LTDA	026/2015	21/8/2015	15/8/2016	814.580,76	12/8/2020	5.548.197,15	2.688.977,87	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	51,53%	7,90%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 011/2020	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 2.	Ministério do Desenvolvimento Regional	07.308.813/0001-99	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	371/2020	1/5/2020	27/12/2020	2.773.984,00	27/12/2020	5.547.968,00	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 007/2016	Contrato de execução de terraplenagem, pavimentação, tipo articulado, drenagem e sinalização para diversas ruas dos distritos de Ipojuca Sede, Camela, Nossa Senhora do Ó no município do Ipojuca/PE.		07.693.988/0001-60	FR ENGENHARIA LTDA	058/2017	30/8/2017	30/8/2018	2.556.060,28	30/8/2018	5.539.291,93	17.363,65	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	44,55%	0,31%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 016/2019	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA NOVO PÁTIO DE EVENTOS ANA DAS CARANHAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSA/ Recurso Próprio	00.758.756/0001-06	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	002/2020	28/2/2020	26/8/2020	2.450.609,64	25/9/2020	5.471.413,64	3.015.304,00	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC Nº06/2015	REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO DA COSTA BRITO		04.954.262/0001-48	ROTEC CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA	077/2016	23/6/2016	23/6/2017	4.463.032,60	25/6/2020	5.402.138,18	187.415,60	paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	33,14%	0,00%	Paralisada	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 005/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU		00.758.756/0001-06	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	022/2020	29/6/2020	24/6/2021	2.382.302,67	24/6/2021	5.288.555,75	678.968,03	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	87,16%	12,84%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 018/2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 19 RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	FINSA	05.244.095/0001-03	CONSTRUTORA BIG BIREL EPP	040/2018	16/10/2018	11/10/2019	2.378.365,12	6/8/2020	5.064.829,16	2.394.197,69	CINDIDO POR DEC	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	52,73%	0,00%	Paralisada	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 016/2020	EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARUARU/PE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA	029/2020	11/8/2020	7/6/2021	2.513.554,72	7/6/2021	5.021.194,97	525.969,78	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	89,53%	10,47%	Em execução		X	
Brejo	PREFEITURA MUNICIPAL	CP 008/2020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJO-PE	FUNASA	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	027/2020	27/11/2020	27/11/2023	4.910.000,00	27/11/2023	4.910.000,00	-	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares			Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 008/2020	CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BARRIO NOVA CARUARU		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	023/2020	3/7/2020	28/6/2021	2.350.458,07	28/6/2021	4.863.282,03	413.783,77	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	98,83%	1,17%	Em execução		X	
CAMARAGIBE	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência Nº 007/2015 - processo licitatório nº 062/2015	Serviços de Recapeamento em diversas ruas do município de Camaragibe-PE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.995.591/0001-52	ACC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2016	8/9/2016	3/9/2017	3.874.373,50	3/9/2017	4.836.900,99	1.648.748,49	Em Andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Mobilidade urbana - vias urbanas			Concluída		X	
Jaboão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL	Processo Licitatório Nº 016/2015- Concorrência Nº 007/2015	Contratação de Empresa Especializada para Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, a ser implantado na Jurú, Quadra - 2C, Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, Sotave, no Município do Jaboão dos Guararapes-PE.		07.408.234/0001-11	J&R Santos Construções Ltda - EPP	015 - SEDE	27/7/2015	23/1/2016	4.773.716,52	23/1/2016	4.773.716,52	-	OBRA PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)			Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 012/2020	CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BARRIO DO INCOOP		08.117.778/0001-97	MARIELLA RESSENC INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	025/2020	3/7/2020	28/6/2021	2.297.448,83	28/6/2021	4.764.434,29	299.125,34	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	97,79%	2,21%	Em execução		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CP 001/2018	Execução das obras de construção de muro de arrimo e tela argamassada para contenção e estabilização de encostas nas ruas Vereador Antonio Bonfácio e Rua Abel de Queiroz, no distrito Sede, neste município de Ipojuca/PE.		07.693.988/0001-60	FR ENGENHARIA LTDA	097/2018	12/6/2018	11/4/2019	2.115.142,56	11/4/2019	4.753.740,85	491.272,86	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Prevenção em Áreas de Risco	46,49%	10,34%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 002/2019	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ARRUAMENTOS DA MALHA VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTE 1.	Recurso FINSA	00.779.059/0001-28	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	067/2019	4/2/2019	2/10/2019	2.360.219,00	28/7/2020	4.720.438,00	1.764.882,79	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 006/2020	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério do Desenvolvimento Regional	00.758.756/0001-06	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	317/2020	24/9/2020	23/3/2021	2.355.086,64	17/1/2022	4.710.173,28	1.828.488,94	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Serra Talhada	Prefeitura municipal	CP005/2015	Contratação de Empresa de Engenharia para a Execução dos Serviços de Pavimentação com Paralelepídeo de diversas Ruas - Bairros COHAB e Tororô-III-03	Governo Federal - Ministério das Cidades	14.949.489/0001-57	Natal Engenharia LTDA	065/2015	9/6/2015	7/10/2015	2.359.000,25	13/5/2020	4.629.000,25	538.232,73	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	50,99%	11,63%	Em execução		X	
Tacaratu	Prefeitura municipal	Concorrência / 001/2019 - RME	Construção dos serviços remanescentes da escola de 12 salas, projeto FNDE com quadra coberta	MEC/FNDE	03.446.513/0001-18	UNIVERSOS EMPREENDIMENTOS BIREL	006/2019	20/8/2019	14/8/2020	4.493.443,08	14/8/2020	4.614.161,13	911.192,63	strato amigável do	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	85,29%	14,71%	Distratada		X	
GARANHUNS	PREFEITURA MUNICIPAL	CC 011/2015	Serviços de construção de Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Operário de Moraes Filho, neste município	MINISTÉRIO DO ESPORTE	24.127.557/0001-56	Monte Sinai - Empreendimentos e Construções Ltda	083/2015	21/08/2015	15/8/2016	4.266.489,16	15/8/2016	4.605.905,99	64.039,77	Paralisada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Edificações Administrativas Diversas			Concluída		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC Nº003/2016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 - PADRÃO FNDE - MARACAPE	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	07.408.234/0001-11	J&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	126/2017	29/12/2017	23/1/2019	4.040.330,71	28/6/2020	4.574.466,46	2.850.357,49	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	37,69%	0,00%	Concluída		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 04/2017	Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - Lote 02	MCIDADES	120.200.437/0001-36	SENTRA SERVIÇOS DE EMPREENDIMENTOS LTDA	177/2017	18/10/2017	18/4/2018	3.720.219,10	18/4/2018	4.538.382,91	1.317.757,48	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	70,96%	0,00%	Concluída		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CP 004/2018	Contratação de Empresa na área de Engenharia para execução das obras de implantação de acesso ao Posto Jurídico do Município de Ipojuca, situado à margem da PE-42, neste Município.		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	191/2018	11/10/2018	8/7/2019	2.176.967,15	15/9/2021	4.529.952,61	299.409,35	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	62,62%	11,37%	Em execução		X	
Vitoria de Santo Antão	Prefeitura Municipal	P.L.: 096/2015	Construção da Ponte da Milítria Sobre o Rio Tapacurá no Loteamento Conceição no Município da Vitória de Santo Antão		22.990.537/0001-89	Gap Construtora BIREL E	066/2016	21/1/2016	15/1/2017	3.691.191,16	15/1/2017	4.459.210,78	1.453.488,62	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	67,40%	0,00%	Paralisada	X		
Gravatá	Prefeitura municipal	CC011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA, PONTE COM 60,0M DE VÃO SOBRE O RIO IPOJUCA, IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUA DA TRAVESSA ADOLFO PORCOA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE - RUADE SUI - ETAPA 1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	39.511.690/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS BIREL	073/2019	26/6/2019	22/3/2020	4.456.220,45	22/3/2020	4.456.220,45	133.190,50	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	97,01%	2,99%	Paralisada	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO. BARRIO LUIZ GONCALVES LOTE 02: RUA CLAUDIA GONDINA, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA, LOTE 02: RUA TENEUTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PRATO	MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	015/2015	27/5/2015	23/11/2015	2.141.748,45	19/7/2019	4.392.099,68	1.483.946,69	DE RECURSO NA C	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	66,21%	0,20%	Paralisada	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BARRIOS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA.	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	02.934.357/0001-71	SPALA NORDESTE LTDA - ME	044/2015	11/1/2016	9/7/2016	2.137.126,07	2/12/2020	4.361.677,62	1.736.626,76	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	60,18%	2,68%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	DL 004/2016	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS E TRECHOS 3, 4 E 5; PRAÇA DO RECEPCION E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPÇÃO TURÍSTICA E CASAS DE MÚSICA ARTES	MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICOVN 75244	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	002/2016	26/6/2016	23/9/2016	1.991.087,92	20/10/2020	4.350.027,47	1.797.034,22	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	58,69%	7,15%	Concluída		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 07/2015	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de Recapeamento asfáltico diversas ruas do Município de Camaragibe.	MCIDADES	00.999.591/0001-52	ACC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	042/2016	9/9/2016	9/9/2017	4.298.478,26	9/9/2017	4.298.478,26	1.594.659,07	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	62,90%	8,26%	Em execução		X	
Salão	Prefeitura municipal	Concorrência Nº 01/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de ampliação e reforma da Escola Municipal São Vicente.	Recursos próprios	14.780.722/0001-10	BL Construtora e Serviços LTDA - ME	042/2018	11/5/2019	11/5/2020	3.416.709,74	11/5/2020	4.269.425,93	-	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução			

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Indícios de Paralisação/Inacabada		
Unidade da Federação	Órgão	MUNICÍPIO / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO									SITUAÇÃO DECLARADA	
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	Data Final	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL ADIC. ADITIVOS	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Petrolina	Prefeitura municipal	CP nº 005/2018	IMPLANTÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LER NOS BARRIOS E DISTRITOS DE PETROLINA.	Ministério dos Esportes	12.574.539/0001-38	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	249/2018	27/6/2018	22/6/2019	1.868.164,39	16/6/2020	4.182.420,16	201.301,24			Rescindido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Paralisa	X		
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 02/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.	MCIDADES	07.791.333/0001-28	CONSTRUTEL PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	043/2015	1/6/2015	1/12/2015	2.745.670,00	1/12/2015	4.165.445,53	697.176,38		697.176,38	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	83,26%	0,00%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 018/2019	IMPLANTÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LER NOS BARRIOS E DISTRITOS DE PETROLINA-PE.	Ministério dos Esportes	10.698.641/0001-18	CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME	156/2020	20/4/2020	15/4/2021	2.075.000,00	15/4/2021	4.150.000,00	986.952,44			Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Serra Talhada	Prefeitura municipal	TP003/2016	CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 Processo Licitatório Nº 012/2020	Ministério da Integração- CODEVASF	21.373.353/0001-09	Construtora e Serviços WJC Ltda	093/2016	12/9/2016	7/9/2017	4.120.460,03	17/8/2021	4.120.460,03	6.079,29	6.079,29	3.161.745,84	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	23,27%	0,15%	Em execução		X	
Goiana	Prefeitura municipal	Concorrência nº 002/2020 Processo Licitatório Nº 012/2020	Serviços de obras de engenharia, visando o calçamento de vias em paralelepípedos de diversas ruas da sede do município de Goiana-PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	07.360.005/0001-76	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA-ME			30/11/1899	4.113.266,41	30/12/1899	4.113.266,41				PARALISADA (MEDIDA CAUTELAR)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisa	X		
Goiana	Prefeitura municipal	Concorrência nº 002/2020 Processo Licitatório Nº 012/2020	Serviços de obras de engenharia, visando o calçamento de vias em paralelepípedos de diversas ruas da sede do município de Goiana-PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	07.360.005/0001-76	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA-ME			30/12/1899	4.113.266,41	30/12/1899	4.113.266,41				PARALISADA (MEDIDA CAUTELAR)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisa	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BARRIOS CAUCA, JOÃO MOTA, MARIA AULIMILADRA, VILA CAJA.	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	042/2015	11/1/2016	9/7/2016	1.833.918,03	30/12/2020	4.061.391,85	1.960.547,68	325.641,21	1.960.547,68	A GUARDANDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	51,73%	8,02%	Paralisa	X		
Tamandaré	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM DE 25 RUAS DO MUNICÍPIO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA		03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	033/2020	4/2/2020	3/2/2021	4.045.810,15	3/2/2021	4.045.810,15	242.563,04	242.563,04	242.563,04	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	94,00%	6,00%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrência Nº 01/2018.	Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no município de Triunfo. Boletim Nº 02. NF - 204.	FNDE	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	25/2019	20/2/2019	15/2/2020	3.948.418,17	15/2/2020	4.011.022,87	70.253,12	92.968,66	92.968,66	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	97,68%	2,32%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrência Nº 01/2018.	Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no município de Triunfo. Boletim Nº 03. NF - 357.	FNDE	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	25/2019	20/2/2019	15/2/2020	3.948.418,17	15/2/2020	4.011.022,87	94.247,54	187.216,20	187.216,20	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	95,33%	4,67%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrência Nº 01/2018.	Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no município de Triunfo. Boletim Nº 04. NF - 358.	FNDE	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	25/2019	20/2/2019	15/2/2020	3.948.418,17	15/2/2020	4.011.022,87	136.088,47	323.304,67	323.304,67	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	91,94%	8,06%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrência Nº 01/2018.	Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no município de Triunfo. Boletim Nº 05. NF - 363.	FNDE	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	25/2019	20/2/2019	15/2/2020	3.948.418,17	15/2/2020	4.011.022,87	109.247,29	432.551,96	432.551,96	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	89,22%	10,78%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrência Nº 01/2018.	Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no município de Triunfo. Boletim Nº 06. NF - 371.	FNDE	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	25/2019	20/2/2019	15/2/2020	3.948.418,17	15/2/2020	4.011.022,87	82.352,21	514.904,17	514.904,17	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	87,16%	12,84%	Em execução		X	
Afogados da Ingazeira	Prefeitura municipal	CC 001/2020 (CP/LM/FAI)	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS E QUADRA COBERTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 203804346-3 NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE	FNDE		CONSTRUTORA VL TECNOLÓGICA LTDA			30/12/1899	4.003.790,49	30/12/1899	4.003.790,49	395.491,26	395.491,26	395.491,26	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	90,12%	9,88%	Em execução		X	
Salgadinho	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA 001/2019	Projeto Padrão FNDE - Escola Integral de Ensino Fundamental - Espaço Educativo 12 Salas de Aula com quadra	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	04.393.361/0001-01	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS.	26/7/2019	21/5/2020	21/5/2020	3.997.924,76	21/5/2020	3.997.924,76	85.991,06	85.991,06	113.979,61	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	97,15%	2,15%	Em execução		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC Nº005/2016	REFORMA COM AMPLIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARENO		04.954.262/0001-49	ROTEC CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA	122/2016	14/11/2016	7/2/2018	3.991.793,80	18/7/2020	3.991.793,80	151.830,68	99.684,87	1.008.973,80	paralisa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	74,72%	2,50%	Paralisa	X		
Cumaru	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS PADRÃO FNDE	FNDE	17.440.286/0001-29	COFEM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	040/2018	20/12/2018	20/12/2019	3.982.574,20	19/12/2020	3.982.574,20	3.565.780,30	186.270,53			Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	4,68%	Nada declarado		X	
Parnamirim	Prefeitura municipal	057/2018	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS		11.482.245/0001-18	CONSTRUTORA PAVCON	057/2018	23/3/2018	18/3/2019	3.979.874,09	18/3/2019	3.979.874,09	605.654,10	605.654,10	605.654,10	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	84,78%	0,00%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BARRIO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA)	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	20.368.034/0001-66	ACF CONSTRUTORA LTDA	013/2016	23/11/2016	22/5/2017	2.051.045,78	16/11/2020	3.961.798,03	1.619.413,13	87.334,41	1.619.413,13	PARALISADA - AGUARDANDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	59,12%	2,20%	Paralisa	X		
Agrestina	Prefeitura municipal	C/C 001/2018	Construção de 01 Escola com 12 salas	FNDE	20.198.694/0001-20	CS Engenharia Ltda - EPP	023/2019	5/7/2019	5/7/2020	3.950.550,83	5/7/2020	3.950.550,83	63.130,14	63.130,14		em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	1,60%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proce. Lic. Nº 058/2018; Concorrência Nº 01/2018.	Valor ref a construção de uma escola fundamental de 12 salas no município de Triunfo. Boletim Nº 01. NF - 256.	FNDE	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	25/2019	20/2/2019	15/2/2020	3.948.418,17	15/2/2020	3.948.418,17	22.715,54	22.715,54	22.715,54	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	99,42%	0,58%	Em execução		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	TP 006/2018	Obras/Serviços de Engenharia destinados a drenagem e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do município de Camaragibe-PE.	MDR/CAIXA	14.417.792/0001-69	SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	136/2018	27/12/2018	27/12/2018	1.971.418,26	27/12/2018	3.941.551,46	517.559,50	517.559,50	517.559,50	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,87%	13,13%	Em execução		X	
Jupi	Prefeitura municipal	CC Nº 003/2019	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL COM QUADRA COBERTA, NO CATIONHO, MUNICÍPIO DE JUPI-PE	FNDE	23.018.232/0001-76	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA - ME	23/1/2020	17/1/2021		3.933.576,49	17/1/2021	3.933.576,49	188.653,29	188.653,29	188.653,29	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	95,20%	4,80%	Em execução		X	
Arcovede	Prefeitura municipal	Concorrência Pública nº 002/2014	Contratação de empresa de engenharia para construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas de aula modelo FNDE, localizada no bairro Cidade Jardim, no Município de Arcovede.	_____	10.565.011/0001-72	Planalto Paju	S/N	20/5/2014	16/11/2014	3.489.391,35	23/7/2019	3.908.779,05	2.233.533,67		2.233.533,67	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	42,86%	0,00%	Em execução		X	

		INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																					
Unidade da Federação	Órgão	ID/Modalidade / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)									VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER NOS BAIROS E DISTRITOS DE PETROLINA.	Ministério dos Esportes	32.651.460/0001-00	GRADO ENGENHARIA LTDA	251/2018	27/6/2018	22/6/2019	1.728.431,56	16/6/2020	3.881.859,10	1.720.965,50	Rescindido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Paralisa	X			
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE 1 - BAIROS CIDADE JARDIM, ALTO DA BALANCA, INDIANÓPOLIS, JOSÉ LIBERATO, ENCANTO DA SERRA, PETROPOLIS	CONVÊNIO Nº 789547 / 2013 MIN. DAS CIDADES	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	041/2015	11/1/2016	9/7/2016	1.731.361,32	20/5/2019	3.879.134,47	1.545.765,65	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	60,15%	0,00%	Concluida		X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE 1 - (REFORMA DE O8 PRAÇAS: VILA KENNEDY, SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTEFATO), NOVA LUTERIA, CENTENÁRIO, JOSÉ CABEILLO)	CONVÊNIO 844822	12.229.586/0001-48	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	071/2019	2/9/2019	27/8/2020	1.860.673,40	22/8/2021	3.876.756,19	483.733,89	412.439,66	483.733,89	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	87,52%	10,64%	Em execução		X
Lajeado	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA PÚBLICA PNL Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE	FNDE	05.545.366/0001-66	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	58/19	17/4/2019	11/4/2020	3.872.860,98	2/12/2021	3.872.860,98	1.395.465,10	228.218,89	828.470,97	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	78,61%	5,89%	Em execução		X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS, EQUÍVOCAS MORAIS, RUA LUIZ CARLOS TENÓRIO, RUA ARCEMIO QUINTINO ALVES, RUA ROSALDO GOMES FERNANDES, RUA PETRÔNIO DOS SANTOS, RUA MARCELO HERMES FONSECA, RUA PROFESSORA SEVERINA VANDERLEI E RUA Y.	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	160/2017	23/6/2017	20/12/2017	1.764.819,14	7/4/2020	3.828.570,88	1.383.416,16	227.288,50	1.352.998,05	CONTRATO RESCINDIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	64,66%	5,94%	Paralisa	X	
Paulista	Prefeitura municipal	CC001/2016	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem das ruas Aratupe, Ceilão, Aterro, Aluinópolis e Alvinópolis - bairro Nossa Senhora da Conceição - Paulista/PE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	17.268.623/0001-48	PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	036/2017	11/9/2017	9/4/2018	1.907.423,33	24/3/2021	3.813.536,36	202.931,73	1.182.286,95	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	69,00%	5,32%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.	FINISA	08.978.001/0001-13	AP ENGENHARIA LTDA EPP	019/2019	9/4/2019	3/4/2020	1.764.024,82	30/9/2020	3.641.461,21	991.364,47	397.347,31	991.364,47	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	72,78%	10,91%	Concluida		X
Floresta	Prefeitura municipal	CC Nº 001/2013	Construção de 4 Unidades Básica de Saúde da Família (UBS)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.473.020/0001-04	RP-CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	051/2013	16/12/2013	14/6/2014	1.818.789,56	9/6/2015	3.637.579,12	1.503.867,31	-	1.503.867,31	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	58,66%	0,00%	Inacabada	X	
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA		01.991.627/0001-18	KAZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	9/6/2020	6/11/2020	3.612.533,00	6/11/2020	3.612.533,00	270.369,62	270.369,62	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	92,52%	7,48%	Em execução		X	
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE BATATEIRA - FINISA / CAIXA		01.991.627/0001-18	KAZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	040/2020	9/6/2020	6/11/2020	3.612.533,00	6/11/2020	3.612.533,00	674.266,45	528.937,01	528.937,01	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	85,36%	14,64%	Em execução		X
Macaparana	PREFEITURA MUNICIPAL	CC001/2014	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.194.352/0001-89	JUSTIZ MONTENEGRO SERVIÇOS LTDA-EPP	89/2014	18/7/2014	18/7/2015	3.405.421,69	18/7/2015	3.557.772,91	203.851,08	474.258,12	DISTRATADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 005/2018	IMPLANTAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER NOS BAIROS E DISTRITOS DE PETROLINA.	Ministério dos Esportes	12.574.539/0001-38	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	250/2018	27/6/2018	22/6/2019	1.613.533,29	13/12/2020	3.546.173,05	1.350.509,69	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Concluida		X
Lagoa do Carro	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA 001/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE/PRÉ ESCOLAR/PROJETO 1 CONVENCIONAL- PADRÃO FNDE	FNDE	11.179.408/0001-98	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	042/2017	13/6/2017	8/2/2018	1.699.785,52	3/6/2019	3.536.782,48	78.603,21	78.603,21	772.611,71	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	78,15%	2,22%	Em execução		X
Itipoca	PREFEITURA MUNICIPAL		Execução das obras e Serviços de Construção de 02 (duas) Escolas públicas em Porto de Galinhas deste município.	REFINARIA ABREU E LIMA S.A.	02.456.950/0001-50	CONSTRUIFE	1377/11		30/12/1899	3.278.504,50		3.496.415,47		507.135,22	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 024/2019	CONSTRUÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO DO PARQUE 18 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU		08.307.543/0001-68	SICTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	085/2019	7/10/2019	1/10/2020	1.552.957,37	1/10/2020	3.491.207,22	-	-	FINALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 008/2019	IMPLANTAÇÃO DE CLOVIVAS NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS E IATÓBA, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINISA	00.096.631/0001-58	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	304/2019	7/11/2019	5/5/2020	1.565.018,49	1/11/2020	3.491.168,02	1.926.149,52	-	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X
Gravatá	Prefeitura municipal	CC007/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE PHE ESCOLA - TIPO 1, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ/PE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	09.053.050/0001-00	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	111/2019	14/8/2020	9/8/2021	3.418.089,30	9/8/2021	3.418.089,30	10.454,60	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL	Processo Licitatório nº 015/2015 - Concorrência nº 006/2015	Contratação de Empresa Especializada para a Construção do Ginásio de Esportes a ser implantado na Avenida Manoel Rabelo, S/N no Município de Jaboatão dos Guararapes.		03.159.514/0001-44	Multis Engenharia Ltda	2015 - SE09	29/7/2015	25/1/2016	3.366.111,75	25/1/2016	3.370.745,76	-	66.092,24	OBRA PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
IPOJUCA	PREFEITURA MUNICIPAL	CP 028/2014	INSTALAR DAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM MEIO INSTALADO, PESQUISA, INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE PERFIL, GEOFÍSICO, ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA DA ÁGUA E OBRAS COMPLEMENTARES RELATIVAS À PERFURAÇÃO DESSSES POÇOS.		02.286.941/0001-69	VIA TÉCNICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	042/2015	15/4/2015	20/10/2016	3.334.854,16	20/10/2016	3.334.854,16	-	118.313,82	encerrado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência Nacional nº 001/2013	Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de infraestrutura e equipamentos comunitários (AMÉ e Clube do Bairro) no Loteamento Cachaeco e no Bairro Pedra Linda.	Ministério das Cidades	12.574.539/0001-38	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA, M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	025/2013	6/9/2013	30/12/2014	3.599.992,32	30/12/2014	3.319.969,04	2.911.696,27	-	Concluida	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Infraestrutura Urbana - Urbanização					X	
Santa Cruz do Cabariete	Prefeitura municipal	CP 01/2017	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA INCLUINDO MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E RESPECTIVOS INSUMOS NAS UNIDADES DE ENSINO	RECURSOS PRÓPRIOS	17.633.457/0001-34	EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	74/2017	18/8/2017	13/8/2018	3.258.788,97	2/8/2020	3.258.788,97	696.122,47	2.450.214,55	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	24,81%	21,36%	Paralisa	X		
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL		Contratação Direta de Empresa para Execução de Remanescente de Obra (Reformas de Unidades Integrantes da Rede Municipal de Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes).		02.325.995/0001-96	PR Construções Ltda	020/2013-SESAU	14/6/2013	11/1/2013	3.192.681,75	11/1/2013	3.192.681,75	-	1.190.085,15	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 001/2019	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	FINISA	05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	012/2019	15/4/2019	12/10/2019	1.433.252,13	13/10/2020	3.144.655,48	773.966,68	27.271,76	773.966,68	RESCINDIDO (14)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	75,39%	0,87%	Paralisa	X	
Paranamirim	Prefeitura municipal	060/2018	SISTEMA DE ABASTECIMENTO		23.588.619/0001-64	CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI	060/2018	24/9/2018	19/9/2019	3.135.420,15	19/9/2019	3.135.420,15	1.143.633,09	-	1.143.633,09	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	63,53%	0,00%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 015/2019	IMPLANTAR PLANOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TREGOS DE VIAS PÚBLICAS NOS BAIROS: GERCIÑO COELHO, JARDIM MARAVILHA, SÃO JOAQUIM, HENRIQUE LEITE E VILA EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério das Cidades	00.758.756/0001-00	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	311/2019	24/7/2019	20/1/2020	1.559.612,50	13/2/2021	3.119.325,00	1.559.612,50	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Itipoca	PREFEITURA MUNICIPAL		Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serrão de Souza, em Itipoca/Seia, correspondente ao Lote 11. Conclusão das Obras são Ginásio e complementares.		07.826.791/0001-52	GRUPO DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	246/12	29/6/2012	23/6/2013	3.117.800,00	23/6/2013	3.117.800,00	-	159.837,87	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Blitque	Prefeitura municipal	Concorrência 000/2018	Contratação do sistema de esgotamento sanitário do distrito Vila Catimbau, Povoador do Tanque e Distrito Vila do Guanambi (São Domingos), Zona Rural do Município de Blitque/PE		17.801.458/0001-44	Zinger Engenharia Ltda-pp	138/2018	29/1/2018	25/9/2019	3.105.597,81	25/9/2019	3.105.597,81	759.371,05	676.785,52	759.371,05	Paralisa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	75,55%	21,79%	Paralisa	X	
AFRÂNIO	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA 02/2014	CONSTRUÇÃO DE TRÊS ESCOLAS NOS POVOADOS DE BARRA DAS MELANCIAS POÇOÃ E CACHOEIRA DO ROBERTO	FNDE	05.670.659/0001-75	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	119/2014	18/11/2014	15/8/2015	3.071.095,20	15/8/2015	3.071.095,20	-	-	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Bom Conselho	Prefeitura municipal	TP 001/2018	Reforma, Ampliação e Revitalização do Hospital Monsenhor Alfredo Pinto Dâmaso nesta Cidade.		05.545.366/0001-66	CPM Construtor Ltda Epp	030/2018	5/10/2018	5/10/2019	3.055.088,41	5/10/2019	3.055.088,41	1.613.108,50	1.613.108,50	nada, com proces	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	47,20%	52,80%	Paralisa	X		
JUCATI	PREFEITURA MUNICIPAL	Proc. Nº 23/2016 CP 01/2016	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de uma Escola de um pavimento com 12 (doze) salas de aula, a ser implantada em um terreno próprio localizado no Bairro Nova Jucati, recurso próprio do Município.		05.545.366/0001-66	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	219/2016	18/11/2016	14/9/2017	3.054.087,39	14/9/2017	3.054.087,39	-	-	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Santa Maria da Boa Vista	PREFEITURA MUNICIPAL		EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE	SEPLAG	10.573.221/0001-00	VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME	124/2014	23/12/2014	21/6/2015	3.037.143,17	21/6/2015	3.037.143,17	-	557.528,19	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Infraestrutura Urbana - Urbanização					X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2015	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, DE SANEAMENTO E DE PRAÇAS, LOTE 7.		03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	073/2015	17/7/2015	12/7/2019	754.090,60	17/12/2020	2.995.539,42	1.950.569,74	1.081.799,34	1.950.569,74	INSUMOS PARA OB	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	34,97%	36,07%	Paralisa	X	
Alogados da Ingaizema	Prefeitura municipal	TP 003/2018	Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de implantação do Pátio da Feira Livre do Município de Alogados da Ingaizema.	Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal	14.054.309/0001-78	Brito & Melo Incorporações LTDA	032/2018	28/6/2018	23/6/2019	1.414.334,22	23/6/2019	2.973.956,73	392.950,89	-	110.128,21	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	96,30%	0,00%	Em execução		X

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																								
Unidade da Federação	Órgão	ID/Modalidade/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Indícios de Paralisação/ Inacabada
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)								
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 003/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	03/2019	28/1/2019	28/5/2019	1.399.999,99	19/10/2020	2.971.255,06	768.594,82	267.214,16	749.043,49	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	74,79%	8,99%	Em execução		X	
Iati	PREFEITURA MUNICIPAL		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE DE QUATE E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA E SANTA ROSA DO MUNICÍPIO DE IATI/PE	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FND	10952038000118	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA - EPP	Processo Nº 095012	28/12/2012	26/6/2013	2.957.440,79	26/6/2013	2.957.440,79	1.161.657,93		1.161.657,93	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
Paulista	Prefeitura municipal	TP003/2019	Obras de implantação e modernização de infraestrutura esportiva no Clube Municipal de Paratibo, no município de Paulista/PE.	MESPORTE/CAIXA	19.221.997/0001-38	GLC ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA	051/2019	28/6/2019	23/2/2020	1.435.724,57	22/2/2021	2.871.449,14	338.249,91	338.249,91	1.158.529,67	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	59,65%	11,78%	Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 006/2020	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR ERLANDSEN RODRIGUES DA SILVA		18.833.963/0001-31	J&I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	015/2020	16/7/2020	13/3/2021	1.185.319,50	13/3/2021	2.866.369,03	514.283,87	246.991,34	246.991,34	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	91,38%	8,62%	Em execução		X	
Paulista	Prefeitura municipal	CC001/2019	Serviços de restauração do pavimento e/ou pavimentação de vias no Bairro de Marangape I, Paulista/PE.	Móidas/Caixa	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	062/2020	18/6/2020	16/10/2020	2.858.178,25	16/10/2020	2.858.178,25	491.867,45			PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Aliança	Prefeitura municipal	PP 09/2014	RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO ALIANÇA/CAUAIERAS - ALIANÇA-PE.	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	082/2014	2/6/2014	2/6/2014	2.802.117,57	2/6/2014	2.802.117,57	1.133.392,87		1.133.392,87	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	59,55%	0,00%	Inacabada	X		
Ipojuca	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de 01 (um) mercado Público e 06 (seis) quiosques duplos em Ipojuca-sede	REFINARIA ABREU E LIMA S.A.	02.456.950/0001-50	CONSTRUCOIE	019/11	30/11/1899		2.246.440,56		2.774.010,30		362.217,20		Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Paulista	Prefeitura municipal	CC008/2017	Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas no Bairro de Jardim Paulista/PE.	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	17.268.623/0001-41	PLANCON PAVIMENTAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	063/2018	13/6/2018	9/3/2019	1.248.436,79	31/7/2021	2.771.054,45	205.184,96	205.184,96	735.469,68	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	73,46%	7,40%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 020/2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NOVA PETROLINA - TIPO IV, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério da Saúde	07.199.546/0001-62	AB ENGENHARIA LTDA	449/2019	10/7/2020	5/7/2021	1.384.366,81	5/7/2021	2.768.733,62	514.429,83			Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Goiana	Prefeitura municipal	Correção nº 001/2020 Processo Licitatório Nº 007/2020	Calçamento de vias em paralelepípedos - diversas ruas da sede - Barro Vermelho, no Município de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA	29/5/2020	23/2/2021		2.766.366,60	23/2/2021	2.766.366,60	360.571,15	360.571,15	360.571,15	RA EM ANDAMEN	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,97%	13,03%	Em execução		X	
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 001/2018	Reforma da Unidade de Vigilância de Zoonoses - UVZ		04.954.262/0001-44	Rotec Construção e Incorporação Ltda.		30/12/1899		869.547,66	30/12/1899	2.735.026,69	104.922,93	104.922,93	357.737,33	Contrato Distratado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	86,92%	3,84%	Distratada		X	
Goiana	Prefeitura municipal	Correção nº 002/2019 Processo Licitatório Nº 047/2019	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, NAS LOCALIDADES DE SÃO LOURENÇO E BDA VISTA.	RECURSOS PRÓPRIOS	11.963.541/0001-31	DUART CONSTRUTORA		12/7/2020	8/5/2021	2.710.766,23	8/5/2021	2.710.766,23	352.818,79	352.818,79	352.818,79	RA EM ANDAMEN	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,98%	13,02%	Em execução		X	
Cabo de Santo Agostinho	Prefeitura municipal	CC 012/2011	Execução de Obras de Contenção de Encostas em áreas de Risco de diversas ruas no Bairro da Charnequinha.	Ministério da Cidade/Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	03.608.944/0001-34	JEPAC Construções LTDA	014/2012	15/3/2012	9/3/2013	2.677.987,23	9/3/2013	2.677.987,23	1.569.370,29	52.874,92	1.569.370,29	Finalizado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Prevenção em Áreas de Risco	41,40%	1,97%	Concluída		X	
Bom Jardim	Prefeitura municipal	PR0C 039/2018 C.003/2018	Construção da Escola 19 de Julho, Com Recursos do FNDE, Ministério da Educação. Lote 1		14.780.722/0001-16	B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	095/2018	6/7/2018	6/7/2019	2.346.755,18	5/7/2020	2.643.544,46	2.153.465,50	319.089,97	2.153.465,50	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	18,54%	12,07%	Em execução		X	
Ipojuca	PREFEITURA MUNICIPAL		Execução das obras e serviços de conclusão do Complexo Educacional Desportivo Pedro Serafim de Souza, em Ipojuca-Sede, correspondente ao Lote 02 - Fortecimento e Montagem da Estrutura Metálica e Coberta do Ginásio.		07.826.791/0001-52	USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA.	126/12	29/6/2012	23/6/2013	2.643.192,81	23/6/2013	2.643.192,81	465.109,30			Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Barra de Guabiraba	Prefeitura municipal	PREÇOS N. 005/2017 PROCESSO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE	FNDE	09.249.063/0001-58	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	jan-18	1/9/2018	30/12/2018	1.285.394,10	25/11/2021	2.642.383,27	19.708,21	19.708,21	1.212.261,23	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	54,12%	0,75%	Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 003/2016	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE (LOTE IV PADRÃO FNDE - TIPO 2 - DISTRITO PELADAS, EM PARCERIA COM O FNDE		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA.	054/2016	20/6/2016	15/6/2017	1.186.637,39	15/6/2017	2.619.458,67	1.360.987,45			ÇÃO DE NOVO CR	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	49,33%	0,00%	Paralisada	X		
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 024/2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS II, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério da Saúde	10.698.641/0001-16	CONSTRUTORA MASTER EIRELI - ME	016/2020	18/6/2020	13/6/2021	1.225.257,31	13/6/2021	2.616.549,87	464.509,76			Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência nº 013/2015	Relativo à Urbanização do Pátio de Eventos Ana das Carrancas no Município de Petrolina		00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	225/2015	10/8/2015	8/12/2015	2.093.087,72	8/12/2015	2.612.855,69	1.952.641,01			Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Aliança	Prefeitura municipal	CC 02/2012	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE TUPAQUA, CHÁ DE CATOLÉ, CALDEIRAS, DO ALTO ZELORITH E USINA ALIANÇA, NA ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE	FUNASA/MS	03.086.586/0001-41	CONSBRAZIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA EPP	118/2012	19/9/2012	18/3/2013	2.610.550,62	18/3/2013	2.610.550,62	1.331.057,92		1.331.057,92	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	49,01%	0,00%	Inacabada	X		
Tamandaré	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS		23.198.833/0001-04	PAUBRASIL COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	026/2017	1/1/2020	26/12/2020	1.300.000,00	21/2/2021	2.600.000,00	246.660,86	246.660,86	246.660,86	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	90,51%	9,49%	Em execução		X	
Serra Talhada	Prefeitura municipal	TP003/2020	Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Proinfância (CRECHE) - Tipo 1 - Opção 220V com sapatas, Bairro Mutirão		19.314.966/0001-21	M&W Serviços de Construção e Reforma ME	023/2020	14/4/2020	8/2/2021	2.409.467,13	8/2/2021	2.573.970,12	318.641,90	318.641,90	318.641,90	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	87,62%	12,38%	Em execução		X	
Floresta	Prefeitura municipal	CC 002/2012	Construção da Creche Proinfância Tipo B - Três Marias	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	08.635.005/0001-03	CONSTRUMAR	024/2012	2/4/2012	28/12/2012	1.283.348,93	27/11/2018	2.566.697,86	1.227.048,12		1.227.048,12	ACABADA (DISTRAT	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	52,19%	0,00%	Inacabada	X		
Serra Talhada	Prefeitura municipal	TP011/2018	Contratação de Pessoa Jurídica para Construção de Proinfância (Creche) - Tipo 1 - Opção 220V com sapatas, no Bairro Mutirão	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.373.355/0001-09	Construtora e Serviços WJC Ltda	152/2018	3/12/2018	29/9/2019	2.530.820,79	29/9/2019	2.530.820,79	54.364,65		54.364,65	novo processo licit	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	97,85%	0,00%	Em execução		X	
Camaragibe	Prefeitura municipal	CP 02/2015	Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe-PE - lote 05	MCIDADES	07.791.333/0001-28	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	043/2015	1/6/2015	1/12/2015	1.073.500,00	1/12/2015	2.493.275,53	318.658,40		318.658,40	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	87,22%	0,00%	Concluída		X	
Gravatá	Prefeitura municipal	TP002/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CUBO DE 14 (QUATORZE) RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE		11.520.665/0001-48	CONSTRUTORA SAM LTDA	091/2020	11/5/2020	10/7/2020	2.470.021,50	10/7/2020	2.470.021,50	793.129,98			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Serra Talhada	Prefeitura municipal	CP001/2016	Contratação de Empresa para Construção de UBS nos Bairros Centro II, Canoeira, Bom Jesus I, CONTAB I e Construção de uma UBS, Tipo II, no Bairro Mutirão	Governo Federal - Ministério da Saúde	03.792.129/0001-78	EWG Serviços LTDA	040/2016	22/6/2016	19/3/2017	2.427.480,29	3/9/2025	2.463.449,63	100.433,84	100.433,84	2.024.238,91	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	17,83%	4,08%	Em execução		X	
Jupiá	Prefeitura municipal	TP Nº 010/2018	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUPIÁ/PE	FUNASA	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	30/1/2019	25/1/2020		2.462.429,02	19/1/2021	2.462.429,02	179.039,23	179.039,23	179.039,23	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	92,73%	7,27%	Em execução		X	
Ipojuca	PREFEITURA MUNICIPAL		CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL SANTO CRISTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, IPOJUCA-CENTRO.		09.991.912/0001-06	BLB ENGENHARIA LTDA	032/2015	13/3/2015	12/12/2015	1.957.097,94	12/12/2015	2.417.445,16		1.985.903,95		Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																							
Unidade da Federação	Órgão	ID/Modalidade/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisada	Obras com Fortes Índices de Paralisação/ Inacabada	
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL ADITIVO	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	CC001/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, NAS AGROVILAS 36,35 E 07 DO PROJETO FULGÊNCIO, TODAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA AMÁRIA DA BOA VISTA- PE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	10.629.006/0001-86	CONSTRUTORA RZ LEIVY E EMPREENDIMENTOS LTDA	054/2018	25/12/1900	2.408.392,26	25/12/1900	2.408.392,26				EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 017/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO) NOS POVOADOS: BAXA ALEGRE, BOM JARDIM, CAROÁ E SIMPATIA, NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério da Integração	00.096.631/0001-56	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	405/2019	14/10/2019	11/4/2020	1.070.950,18	7/12/2020	2.408.291,62	1.264.015,91		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Santa Cruz do Capibaribe	Prefeitura municipal	CP 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO I DA MALHADA (PADRÃO PADRE NÉCI), SITUADA NA RUA JOSÉ OLINDA XAVIER, S/N, BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO	FNDE	17.633.457/0001-38	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA-EPP	014/2019	16/5/2019	10/5/2020	2.398.690,70	5/5/2021	2.398.690,70	163.670,06	163.670,06	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	93,18%	6,82%	Paralisada	X		
Floresta	Prefeitura municipal	TP 005/2016	Construção de Praça Parque das Caraiibas - Mtur	MINISTÉRIO DO TURISMO	10.698.641/0001-15	GILDETE CORDEIRO DA SILVA	145/2016	30/6/2016	26/4/2017	1.169.999,99	20/2/2018	2.339.999,98	118.927,66		ACABADA (DISTRATADA)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	94,92%	0,00%	Inacabada	X		
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL	Processo Licitatório nº 009/2015 - Concorsão nº 002/2015	Contratação de Empresa Especializada para Execução na prestação de serviços de complementação das obras de complementação das obras de construção da praça dos esportes e da cultura de Dois Carneiros no Município do Jaboatão dos Guararapes.		03.965.980/0001-55	Porto da Construção LTDA	2015 - SED	25/4/2016	22/10/2016	2.250.490,34	22/10/2016	2.336.989,44	130.493,83		EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
CAMARAGIBE	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA 002/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	MINISTÉRIO DAS CIDADES	07.042.353/0001-01	PROJCOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	23/9/2014	2.328.338,70	23/9/2014	2.328.338,70		975.792,94	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Mobilidade urbana - vias urbanas					X	
Paulinho	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 LICITAÇÃO Nº 004/2019	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAZUIA PINHEIRO		19.869.416/0001-79	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI ME		17/4/2019	11/2/2020	2.196.342,86	7/12/2020	2.312.903,60	56.259,61	56.259,61	ELABORADA UMA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	97,57%	2,43%	Distratada		X	
Goiana	Prefeitura municipal	Concorrência nº 004/2019 Processo Licitatório Nº 074/2019	Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Carne de Vaca no Município de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	17.268.623/0001-48	PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		2/3/2020	27/3/2021	2.278.939,77	27/3/2021	2.278.939,77	234.341,46	234.341,46	PROCESSO DE DISTRATADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	89,72%	10,28%	Distratada		X	
Goiana	Prefeitura municipal	Concorrência nº 004/2019 Processo Licitatório Nº 074/2019	Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Carne de Vaca no Município de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	17.268.623/0001-48	PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		2/3/2020	27/3/2021	2.278.939,77	27/3/2021	2.278.939,77	234.341,46	234.341,46	OBRA DISTRATADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	89,72%	10,28%	Distratada		X	
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP004/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS, LOCALIZADAS NA AGROVILA 3 DO PROJETO FULGÊNCIO, POVOADO DE URUMAMÁ E FAZENDA PONTA DA SERPA, TODAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	08.962.358/0001-01	JUGAMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	098/2019	26/6/1900	26/6/1900	2.261.895,43	26/6/1900	2.261.895,43	282.795,40	31.405,11	282.795,40	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	87,50%	1,39%	Em execução		X
Camargibe	Prefeitura municipal	CP 03/2017	Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia, destinado à limpeza e manutenção de microdrenagem e macrodrenagem especificações constantes na planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.	x	12.644.934/0001-48	PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP	102/2017	27/7/2017	27/7/2018	1.981.137,73	27/7/2018	2.238.903,56	257.765,83	257.765,83	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	88,49%	0,00%	Concluída		X	
Floresta	Prefeitura municipal	CC 001/2018	Construção dos serviços remanescentes da Praça das Caraiibas - Mtur	MINISTÉRIO DO TURISMO	22.328.425/0001-61	LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP	021/2018	29/6/2018	25/4/2019	1.117.765,02	25/4/2019	2.235.530,04	133.391,59	133.391,59	ACABADA (DISTRATADA)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	94,03%	5,97%	Inacabada	X		
São Caetano	Prefeitura municipal	Proc. 015/15 concorsão: 002/15	Contratação de serviços para construção de uma ponte para veículos e pedestres sobre o Rio Ipojuca, nesta cidade.	MCIDADES	04.451.521/0001-18	Ogel Obras Gerais Eirelli ME	014/15	3/8/2015	30/3/2016	2.223.081,93	30/3/2016	2.223.081,93	454.807,12	454.807,12	Distrato	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	79,54%	0,00%	Distratada		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II	SEPLAG/PE	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	007/2016	28/9/2016	23/9/2017	968.468,33	23/9/2017	2.207.300,07	1.055.072,16		CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	52,94%	0,00%	Concluída		X	
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL	Processo Administrativo Nº 047/2012 - Concorsão Nº 025/2012	Contratação de Empresa especializada para Construção da Escola Municipal e Creche Medalha Milagrosa no Município dos Guararapes.		11.864.311/0001-15	SBC - Sociedade Brasileira de Construções Ltda	9/2013 - SED	22/3/2013	20/7/2013	2.188.658,50	20/7/2013	2.188.658,50	28.786,04	707.569,51	OBRA PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 006/2016	Contrato de execução serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica (CIBUQ), drenagem e sinalização para diversas ruas dos distritos do Ipojuca Sede, Camela, Nossa Sfr do O no município do Ipojuca, PE.		03.608.944/0001-34	HEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	055/2017	30/8/2017	31/7/2018	2.184.398,74	31/7/2018	2.184.398,74	1.746.507,99	323.860,92	1.746.507,99	Encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	20,05%	14,83%	Concluída		X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTOURNO DO ALTO DO MOURA		03.492.867/0001-06	CONSTRUTORA EVIDENÇA LTDA	026/2018	10/10/2018	5/10/2019	2.169.159,77	29/9/2020	2.169.159,77	-	-	D RESCINDIDO (13)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTOURNO DO ALTO DO MOURA		21.636.958/0001-48	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	016/2020	16/6/2020	11/6/2021	2.169.159,77	11/6/2021	2.169.159,77	-	-	DCESSO DE VERIFICAÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Trindade	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA Nº 004/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019	PADRÃO TIPO - A CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO BAIRRO SÃO GERALDO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019	FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	29.058.452/0001-00	ARI SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	009/2016	29/6/2016	29/6/2016	2.168.872,55	29/6/2016	2.168.872,55	1.179.092,41	109.384,37	1.179.092,41	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	45,64%	5,04%	Em execução		X
Trindade	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 E	PROJETO TIPO CONVENCIONAL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO BAIRRO BOM JARDIM SANTO - TRINDADE-PERNAMBUCO, CONFORME TERMO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E COMPROMISSO PAC 2 29346/2014, FIRMADO COM FNDE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA CONFORME EDITAL	FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26.780.152/0001-48	SOUZA & REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	010/2016	29/6/2016	26/12/2016	2.161.954,41	26/12/2016	2.161.954,41	539.777,72	539.777,72	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	75,03%	0,00%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 017/2018	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL PAULO SOUZA COELHO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério dos Esportes	20.296.627/0001-48	BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	291/2018	11/4/2018	8/10/2018	979.150,04	30/4/2020	2.159.982,00	1.058.625,21		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NOS LOTES I E III	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	02.173.244/0001-00	INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	006/2016	28/9/2016	27/3/2017	990.922,80	26/8/2019	2.139.408,73	868.214,11	868.214,11	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	59,42%	0,00%	Concluída		X	
PEDERA	PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO Nº 043/2015 CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	Contratação de empresa para construção do sistema de abastecimento Dágua no Poço do Boi e Poço das Ovelhas no município da Pedra-PE.	FLUNASA	03.023.016/0001-99	Simões Martins Engenharia Eireli - EPP	023/2016	1/6/2016	28/11/2016	2.056.773,11	28/11/2016	2.056.773,11			A INICIAR	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 020/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MANDACARU, PORTE II.	Ministério da Saúde	19.843.140/0001-58	NOVE ENGENHARIA LTDA - EPP	396/2018	3/7/2019	27/6/2020	912.806,79	19/3/2022	2.052.788,18	1.045.930,10		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Paulista	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de praça dos esportes e cultura - PEC 2000, localizada na Avenida Lindolfo Colôr, Paratibe, no município do Paulista/PE		00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	011/2014	26/3/2014	22/9/2014	2.051.239,28	22/9/2014	2.051.239,28			Identificada paral	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Goiana	Prefeitura municipal	Concorrência nº 004/2019 Processo Licitatório Nº 074/2019	Serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Distrito de Carne de Vaca no Município de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS	11.963.541/0001-33	DUART CONSTRUTORA		11/6/2020	27/12/2026	2.044.598,31	27/12/2026	2.044.598,31	175.249,26	175.249,26	IRA EM ANDAMEN	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	91,43%	8,57%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 011/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS.	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.545.366/0001-60	CFM CONSTRUTORA LTDA - EPP	009/2018	3/7/2018	28/6/2019	1.009.650,95	17/6/2021	2.044.376,44	701.351,12	19.897,43	664.616,00	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	67,49%	0,97%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 006/2019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO BÁSICO PARA VIAS RUAIS PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BARRIOS DO CENTRO URBANO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE. LOTES 1 E 2	Ministério das Cidades	00.758.756/0001-00	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	116/2019	21/5/2019	17/11/2019	995.527,67	13/2/2021	2.023.023,17	991.124,54		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Floresta	Prefeitura municipal	CC001/2015	Construção de Escola de 06 salas, no bairro Três Marias - FNDE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ EPP	149/2015	13/10/2015	9/7/2016	1.010.000,13	28/8/2018	2.020.000,26	-	-	INACABADA (DISTRATADA)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Inacabada	X		
Floresta	Prefeitura municipal	CC001/2015	Construção de Escola de 06 salas, no bairro Santa Rosa - FNDE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	08.174.804/0001-19	CONSTRUTORA MATRIZ EPP	149/2015	26/6/1900	1.010.000,13	15/11/1902	2.020.000,26	-	-	-	INACABADA (DISTRATADA)	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Distratada		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CP 064/2018	Contratação de Empresa de Engenharia para pavimentação em paralelo drenagem e urbanização de diversas ruas, no município do Ipojuca		08.873.963/0001-00	CONSTRUTORA AR LTDA	186/2018	1/10/2018	1/3/2019	975.357,16	28/3/2021	2.018.629,58	82.778,89	82.778,89	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,39%	4,10%	Em execução		X	
Águas Belas	Prefeitura municipal	OP 05/2015	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Barragens nas seguintes localidades: Sítio Engenho Velho, Sítio Namão, Sítio Garanhunzinho, Sítio Arneira, Sítio Garcia, Sítio Timbalá e Sítio Riachão.		05.645.366/0001-60	CFMCONSTRUTORA LTDA - EPP	055/2015	2/7/2015	30/9/2015	2.014.265,80	30/9/2015	2.014.265,80	642.423,20	642.423,20	AGUARDANDO A	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Recursos Hídricos - Barragens	68,11%	0,00%	Paralisada	X		
Santa Maria do Cambucá	Prefeitura municipal	LICITAÇÃO Nº 03/2017 PE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL EM DECORRÊNCIA DO PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 1.	FUNDO DE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	04.684.200/0001-61	PROQUALITY ENGENHARIA LTDA EPP	095/2017	21/6/2017	17/4/2018	1.907.115,40	8/12/2019	2.005.571,57	636.424,05	636.424,05	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	68,27%	0,00%	Paralisada	X		



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																							
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade de Licitação	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paratizada	Obras com Fortes Índices de Paratizada/Inacabada	
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL ADITIVOS	VALOR CONTRATO (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BARRIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 05, 06 E 07.		09.474.810/0001-51	JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PARAGISMO LTDA	02/9/2018	27/8/2020	22/8/2021	1.638.284,33	22/8/2021	1.638.284,33	191.569,22	191.569,22	191.569,22	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	88,31%	11,69%	Em execução		X
Glória do Góia	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	MINISTÉRIO DAS CIDADES (CAIXA)	17.363.675/0001-01	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/10/15	1/1/2015	30/6/2015	1.644.859,16	6/12/2019	1.628.863,26	415.084,24	496.885,68	ado liberação de r	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	69,49%	0,00%	Paratizada	X		
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 025/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VILA MARCELA, PORTE I, LOTE 3.	Ministério da Saúde	24.339.822/0001-60	ENEGCOL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	03/4/2019	27/3/2019	20/2/2020	723.948,05	18/8/2020	1.621.192,78	845.316,04		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Custódia	Prefeitura municipal	Concorrência nº 002/2018	Contratação de empresa de engenharia para construção de praça com área de eventos, bem como espaços destinados aos jovens e as famílias do município de Custódia/PE	Ministério das Cidades	07.524.547/0001-38	V & A Construtora Ltda ME	03/9/2018	26/6/2018	23/12/2018	1.616.565,68	15/6/2020	1.616.565,68	344.813,50	172.551,45	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	89,33%	0,00%	Em execução		X	
São Bento do Una	Prefeitura municipal	TP 001/2019 (PROC.013/2019)	Contratação de serviço de engenharia para Conclusão dos serviços remanescente da construção de uma Creche/Escola Projeto Frei Inácio, Tipo 1, localizado no Lotameiro Santo Afonso, no município de São Bento do Una - PE.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC)	34.075.655/0001-48	FS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	007/2020	13/1/2020	7/1/2021	1.610.510,62		1.610.510,62	9.835,11	9.835,11	9.835,11	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	99,39%	0,61%	Em execução		X
CARUARU	PREFEITURA MUNICIPAL	DI 004/2013	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC, MODELO 3.000 M², A SER LOCALIZADA NA AV. ZÉ TATU, ANTIGA AV. PROJETADA 02, BAIRRO MARIA AUXILIADORA, NESTE MUNICÍPIO.		12.087.216/0001-15	LV ENGENHARIA LTDA	008/2013	30/8/2013	26/2/2014	1.812.332,12	26/2/2014	1.605.919,64	1.380.707,65	1.380.707,65	DISTRATADO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Jucati	Prefeitura municipal	TP 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 05 SALAS DE AULA COM QUADRA	FNDE	27.068.177/0001-67	AJUNK ENGENHARIA/LTDA	73/2019	18/2/2019	7/2/2021	1.602.802,92	7/2/2021	1.602.802,92	169.109,67	169.109,67	PARALISADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	89,45%	0,00%	Paratizada	X		
Jucati	Prefeitura municipal	TP 004/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO DE 05 SALAS DE AULA COM QUADRA	FNDE	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA	73/2019	31/8/2020	21/8/2022	1.602.802,92	21/8/2022	1.602.802,92	104.664,23	104.664,23	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	93,47%	0,00%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 020/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS RIO CORRENTE - PORTE I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério da Saúde	19.843.140/0001-54	NOVE ENGENHARIA LTDA - EPP	014/2020	11/5/2020	6/5/2021	712.536,94	6/5/2021	1.602.219,63	622.896,04		Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 025/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SÃO JOSÉ, PORTE I, LOTE 2.	Ministério da Saúde	24.339.822/0001-60	ENEGCOL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	03/4/2019	13/3/2019	6/2/2020	713.795,26	7/7/2021	1.601.549,30	822.634,26		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP-017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTOIS - LOTE 1.		05.244.095/0001-03	CONSTRUTORA BG DIRETO EPP	06/2/2019	28/8/2019	22/8/2020	772.744,69	22/8/2020	1.594.614,29	134.043,88	72.819,42	72.819,42	RESCINDIDO (07	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	95,43%	4,57%	Paratizada	X	
Belém de São Francisco	Prefeitura municipal	PREGÃO ELETRÔNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA NO BAIRRO BELÓ HORIZONTE		05.005.716/0001-03	ESQUADRO CONSTRUÇÕES LTDA.	07/2/2020	13/8/2020	9/2/2021	1.580.000,00	11/8/2021	1.580.000,00			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 010/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.545.366/0001-66	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	02/3/2018	16/10/2018	11/10/2019	771.831,54	20/12/2021	1.578.283,44	756.595,13	38.047,53	722.046,20	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	54,25%	2,41%	Concluída		X
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 004/2019	REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA OFICINA DO ARTEÃO MESTRE QUINÇAS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSA	20.975.997/0001-08	AVG ENGENHARIA LTDA-EPP	19/8/2019	7/1/2019	4/9/2019	627.902,74	1/2/2020	1.569.704,55	901.277,88		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
PETROLÂNDIA	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência 002/2016	Const de quadras poliesportivas nas Esc. Municipais-ÁVULOS AROEIRA, CHAPADA, XIQUE-XIQUE, JOSÉ DE CALCANTARA E NA COMUNIDADE SERRINHA E AGRADILVA 04 B03.		04.172.218/0001-84	CONSTRUTORA RUETA LTDA-EPP	03/7/2016	6/1/2016	5/5/2016	1.568.659,64	5/5/2016	1.568.659,64			Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino					X	
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - N6, NO PROJETO SENADOR NILDO COELHO, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Ministério da Saúde	13.585.696/0001-09	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	112/2019	27/5/2019	21/4/2020	691.550,88	12/12/2021	1.556.018,63	859.935,71		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Goiânia	Prefeitura municipal	Concorrência nº 001/2017	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, LOTE 1, SEDE	FNDE	07977116/0001-24	Emanuelle Construes Ltda - Me	24/4/2018	21/9/2018		1.538.299,34	21/9/2018	1.538.299,34	1.339.481,46	1.043.540,54	1.043.540,54	SSO DE AUDITORIA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	32,16%	67,84%	Paratizada	X	
Goiânia	Prefeitura municipal	Concorrência nº 001/2017	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, LOTE 1, SEDE	FNDE	07977116/0001-24	Emanuelle Construes Ltda - Me	24/4/2018	21/9/2018		1.538.299,34	21/9/2018	1.538.299,34	1.339.481,46	1.043.540,54	1.043.540,54	SSO DE AUDITORIA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	32,16%	67,84%	Paratizada	X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 004/2019	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DA RUA ERALDO GUERROS, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE.	Recurso FINSA/ Recurso Próprio	12.790.499/0001-61	CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	19/6/2019	27/6/2019	22/2/2020	680.484,34	22/5/2021	1.531.088,34	847.453,78		Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Ipojuca	Prefeitura municipal	CC 007/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO CENTRO DE IPOJUCA, NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA/PE.		07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10/4/2020	14/9/2020	11/2/2021	1.530.071,25	11/2/2021	1.530.071,25	325.495,85	172.589,80	172.589,80	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	88,72%	11,28%	Em execução		X
Alcântara	Prefeitura municipal	PP 010/2012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM VIAS DO BAIRRO DE CAIEIRAS.	CEF/M. CIDADES.	00.510.735/0001-20	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	07/2/2012	11/6/2012	9/12/2012	1.526.286,99	8/12/2012	1.526.286,99	112.196,82	112.196,82	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	92,65%	0,00%	Inacabada	X		
Chã Grande	Prefeitura municipal	TP004/2012	INFANTE - TIPO 2200 DO PROGRAMA PRO-INFINÂNCIA - METODOLOGIA INOVADORA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FERREIRA LUIS, BAIRRO MONSENHOR CARLOS, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, COM 02 (DOIS) SALAS DE AULA, 02 (DOIS) BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES	PAC 2 TERMO DE COMPROMISSO 6461/2013	19.971.010/0001-08	F & A CONSTRUTORA LTDA	07/5/2019	15/8/2019	9/8/2020	1.513.555,32	3/10/2021	1.513.555,32	858.120,40	424.208,36	858.120,40	DA AGUARDANDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	43,30%	28,03%	Paratizada	X	
Caruaru	Prefeitura municipal	TP 002/2018	BATERIAS DE BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES LOCALIZADA NO MARSH/ MERCADO DE BARRIA, MERCADO DE GOMA E PARRÓQUIA		22.532.706/0001-39	AVMIL CONSTRUÇÕES DE SERVIÇOS URELI	002/2018	24/4/2018	19/4/2019	737.886,88	9/11/2020	1.512.526,40			FINALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Ouricuri	Prefeitura municipal	CC - 007/2012	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PAC MODELO 3000M²	MINISTÉRIO DA CULTURA	11.874.951/0001-08	TRES "R" ENGENHARIA LTDA	07/9/2012		30/12/1899	1.507.498,37	30/12/1899	1.507.498,37			CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	CN Nº 025/2018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS VALE DO GRANDE RIO, PORTE I, LOTE 1.	Ministério da Saúde	13.585.696/0001-09	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.	03/3/2019	27/3/2019	20/2/2020	670.620,24	4/6/2023	1.507.038,22	384.855,48		Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	PREFEITURA MUNICIPAL		SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO DA GAMELEIRA, SÍTIO CUNHA E BOA VISTA (07)		07.755.791/0001-09	CONSTRUTORA VALE DO JUNA LTDA		30/12/1899		1.503.831,00		1.503.831,00	74.590,20		Paratizada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Dormentes	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO	FNDE	12.212.426/0001-100	ESTRELA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10/6/2012	6/12/2012	2/9/2013	1.486.005,13	2/9/2013	1.486.005,13		1.184.756,04	identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Betânia	Prefeitura municipal	TP 001/2014	Construção de Praças e Recuperação de Prédios.	FEM 2014	11.170.243/0001-94	J I IMBERRAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	02/4/2014	23/10/2014	23/10/2014	1.478.547,73	7/10/2017	1.478.547,73	113.371,08	106.115,33	106.115,33	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	92,82%	7,18%	Concluída		X
Olinda	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019	Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução da obra de Restauração da Igreja de São Pedro Apóstolo, no bairro do Carmo em Olinda / PE	Instituto da Patrimônio Histórico e Artístico Nacional	40.786.519/0001-64	PS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	01/4/2020	4/5/2020	3/8/2020	1.468.253,24	31/3/2021	1.468.253,24			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
São Joaquim do Monte	Prefeitura municipal	TP 05/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	18.668.477/0001-08	CONSTRUTORA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - ME	09/1/2016	20/9/2016	17/6/2017	1.269.410,72	9/12/2018	1.466.809,11	699.028,42	699.028,42	DISTRATO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	52,34%	0,00%	Distratada		X	
São Bento do Una	Prefeitura municipal	TP 009/2018 (PROC.047/2018)	Contratação de Serviço de engenharia para Construção remanescente de 01 (uma) creche, tipo 2, localizada no Lotameiro Memmo Jesus de França, no município de São Bento do Una - PE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC)	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	24/3/2018	26/9/2018	24/5/2019	1.461.007,91	15/9/2020	1.461.007,91	68.077,47	68.077,47	407.460,21	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	72,11%	4,66%	Inacabada	X	
LAJEADO	PREFEITURA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA 0113	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE LAJEADO - CEAL.	Governo do Estado de Pernambuco	10.570.642/0001-90	CONSTRUTORA LEITE BARRAS LTDA	9/4/13	10/10/2013	9/3/2014	1.105.998,41	9/3/2014	1.458.241,07	1.456.016,20	1.185.355,92	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
Bodocó	Prefeitura municipal	TP Nº 005/2014	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DA COHAB, SÃO FRANCISCO, NOVO BODOCÓ, BARRIL ALVES E CLARANA	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	13.807.813/0001-14	M EMPREENDIMENTOS LTDA ME	07/9/2014		25/12/1900	1.252.427,92	10/12/1903	1.441.965,18	1.201.092,73	1.201.092,73	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	16,70%	0,00%	Concluída		X	
BREJO DA MADRE DE DEUS	PREFEITURA MUNICIPAL		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ CARLOS DE SANTANA, N/CIIDADE.		07940834/0001-26	CEIRO ENGENHARIA LTDA.	019/14	28/4/2014	22/2/2015	1.437.608,34	22/2/2015	1.437.608,34		933.259,04	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																						
Unidade da Federação	Órgão	Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
						CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)									DATA FINAL ADES ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	AMPLIAÇÃO PONTE NA RUA CARLOS GOMES NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	3.144,00	3.144,00	3.144,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	99,78%	0,22%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO CALÇADA NA TRAV. GEASE ALVES - SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	3.393,88	3.393,88	3.393,88	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,76%	0,24%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO CALÇADA NO C.S.U. EM FRENTE A CRECHE, RUA DR ALBERTO JOSÉ REZENDE - SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	11.211,00	11.211,00	11.211,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	99,20%	0,80%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO CANAL DA RUA PROF. DECLECIANO PEREIRA AL LOTT MACAPAZINHO - SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	85.810,20	85.810,20	85.810,20	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Macro drenagem - Canais e Rios	93,90%	6,10%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE MUNICIPAL E DISTRITO DE POÇO COMPRIDO	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	11.925,00	11.925,00	11.925,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,15%	0,85%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS CARLOS GOMES E II NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	1.933,00	1.933,00	1.933,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,86%	0,14%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GEASE ALVES - SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	2.430,00	2.430,00	2.430,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Prevenção em Áreas de Risco	99,83%	0,17%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE PASSARELO EM ALVENARIA DE TUBOS 30X30X12Z VELZ 24M* E CONCRETO (6,00M*) NO FINAL DA AV. MARIA EMÍLIA CAVALCANTI-SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	2.637,00	2.637,00	2.637,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,81%	0,19%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE UM CANAL NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	2.409,00	2.409,00	2.409,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Macro drenagem - Canais e Rios	99,83%	0,17%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NAS ESTRADAS DE BOQUEIRÃO E POÇO COMPRIDO	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	3.648,10	3.648,10	3.648,10	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,74%	0,26%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NO DISTRITO DE POÇO COMPRIDO	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	1.230,00	1.230,00	1.230,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,91%	0,09%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO ESCADARIA DA RUA JOÃO FCO DE MOURA QUEIROIS - SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	2.522,00	2.522,00	2.522,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	99,82%	0,18%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO NA ENTRADA DO BAIRRO DO CIRÃO AS MARGENS DA PE-89	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	1.831,00	1.831,00	1.831,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Prevenção em Áreas de Risco	99,87%	0,13%	Concluída		X
Macaparana	Prefeitura municipal	PP 002/2020	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO POR TRÁS DA CRECHE VOVO SANTINA, NA VILA MOURA CAVALCANTI - SEDE MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	VERALDO DIAS DE FRANCA	22/2020	2/3/2020	26/1/2021	1.407.408,40	26/1/2021	1.407.408,40	353,00	353,00	353,00	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	99,97%	0,03%	Concluída		X
Salaó	Prefeitura municipal	Tomada de preços 07/2020	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas da cidade de Salaó/PE	Recursos próprios	BL Construtora e serviços LTDA - ME	30/9/2020	30/9/2021	30/9/2021	1.405.736,71	30/9/2021	1.405.736,71	-	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
São Benedito do Sul	Prefeitura municipal	PRECISO 086/2013 PROCESSO LICITATORIO 033/2013	CONSTRUÇÃO QUADRA - PADRÃO FNDE	FNDE	LCR CONSTRUTORA LTDA	049/2013	20/9/2013	20/9/2014	1.377.018,08	20/9/2015	1.394.886,36	351.464,22	-	351.464,22	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	74,80%	0,00%	Paralisação	X	
Caetés	Prefeitura municipal	CC 001/2017	RECAPAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINDO A QUENTE (CQU)	FEM	INSTALLE ENGENHARIA LTDA	245/2017	9/10/2017	15/8/2018	1.393.635,12	3/1/2018	1.393.635,12	754.609,52	-	648.425,60	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	53,47%	0,00%	Paralisação	X	
BOM CONSELHO	PREFEITURA MUNICIPAL	PE 095/2012	Contratação de empresa de engenharia para construção de creche do programa proinfância tipo B, na sede do município de Bom Conselho		MVC Composites Plásticos Ltda	085/2013	30/5/2014	30/5/2015	1.392.962,20	30/5/2015	1.392.962,20	-	-	-	Não Iniciada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	-	-	-		X
Águas Belas	Prefeitura municipal	PR-030/2018	Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepípedo Granítico no Distrito de Curral Novo		H&K DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS - ME	062/2018	12/7/2018	9/3/2019	1.387.900,71	9/3/2019	1.387.900,71	119.546,27	-	1.097.874,40	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	20,90%	8,61%	Em execução		X
Tacaratu	Prefeitura municipal	Concorrência / 009/2018	Reforma da Unidade Mista Edmír Ferraz Gominho	MSAÚDE/CAIXA	Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME	004/2018	12/6/2018	7/6/2019	1.152.084,06	1/6/2020	1.384.943,79	610.380,00	-	610.380,00	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	55,92%	3,00%	Distratada		X
Foresta	Prefeitura municipal	PP 002/2018	Execução dos serviços remanescentes da Construção de Escola Municipal Tipo 6 salas, no Bairro Três Marias - FNDE	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	JN CONSTRUTORA LTDA EPP	004/2019	11/3/2019	6/2/2020	689.141,50	31/1/2021	1.378.283,00	162.485,71	-	162.485,71	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	88,21%	0,00%	Em execução		X
São Benedito do Sul	Prefeitura municipal	PRECISO 006/2013 PROCESSO LICITATORIO	CONSTRUÇÃO CRECHE TIPO B - PADRÃO FNDE	FNDE	LCR CONSTRUTORA LTDA	2013	20/9/2013	20/9/2014	1.377.018,08	20/9/2015	1.377.018,08	570.233,24	-	570.233,24	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	58,59%	13,00%	Paralisação	X	
Caruaru	Prefeitura municipal	PP 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPAMENTO ASFALTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2018	4/7/2018	29/6/2019	674.533,53	18/6/2021	1.376.224,09	316.007,15	-	185.683,65	DESCONDIÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	77,04%	0,49%	Paralisação	X	
São José do Egito	Prefeitura municipal	TP003/2017	Serviços Construção de Pavimentações de Vias Públicas para atender a Secretaria Municipal de Obras do Município	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	S&S SERVIÇOS, LOCALIDADES E CONSTRUÇÕES E LTDA EPP	001/2018	22/5/2018	19/10/2018	1.374.730,98	19/10/2018	1.374.730,98	213.508,68	-	171.213,23	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	72,01%	12,45%	Em execução		X
Alança	Prefeitura municipal	PP 013/2014	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERV. CEBELAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	CONSTRUTORA BATISTA S. VASCONCELOS LTDA.	104/2014	14/8/2014	10/2/2015	1.346.531,81	9/1/2021	1.373.713,09	955.356,35	-	955.356,35	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	30,45%	0,00%	Inacabada	X	
Correntes	Prefeitura municipal	CC 001/2011	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONSERV. CEBELAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES E O FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	SAÚDE /	GC&M Construtora e serviços Ltda	050/2011	29/9/2011	26/6/2012	1.373.581,60	26/6/2012	1.373.581,60	1.056.033,49	-	146.088,84	Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, adução, Tratamento e similares	23,12%	10,64%	Paralisação	X	
São Benedito do Sul	Prefeitura municipal	PRECISO 001/2018 PROCESSO LICITATORIO	CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	FNS	JVS CONSTRUTORA LTDA - EPP	006/2014	17/3/2014	17/3/2015	1.368.809,34	16/3/2016	1.368.809,34	714.196,70	-	714.196,70	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	47,82%	0,00%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 003/2019	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO DISTRITO DE IZALCÂNDIA, MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE	Ministério de Desenvolvimento Regional/ CODEVASF	PAVICON - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	044/2019	29/3/2019	26/8/2019	670.834,64	16/6/2021	1.368.304,99	697.470,35	-	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP015/2018	REFORMA DE 03 TRÊS ESCOLAS - TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE - ASSENTAMENTOS CATALANINHA, VITÓRIA E LUIZ GONZAGA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	CONSTRUTORA RZ TREND E RECONSTRUTORES LTDA	001/2019	25/12/1900	25/12/1900	1.368.005,43	25/12/1900	1.368.005,43	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
Santa Cruz do Cabaripe	Prefeitura municipal	TP 03/2017	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO COM MATERIAL E MAQUILAGEM DA EMPRESA	RECURSOS PRÓPRIOS	CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELE EPP	036/2017	1/6/2017	29/9/2017	1.367.385,12	13/9/2020	1.367.385,12	15.077,74	-	15.077,74	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	30,40%	1,10%	Em execução		X
Bejo Jardim	Prefeitura municipal	PP 009/2018	CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO I - BOM CONSELHO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	TRANSPORTE ESCOLAR E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELE EPP	0012/2019	25/1/2019	21/1/2019	1.347.422,52	21/1/2019	1.347.422,52	123.786,16	-	123.786,16	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	90,81%	9,19%	Em execução		X
Paudalho	Prefeitura municipal	Concorrência 002/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica (CBUQ) da Estrada de Belém e Diversas Ruas do Alto de Oba da Empreiteira	Secretaria de Infraestrutura do Estado de Pernambuco	CONSTRUTORA EIRELE EPP	09.468.539/0001-08	30/6/2014	27/12/2014	1.339.891,80	13/3/2019	1.339.891,80	720.596,42	-	720.596,42	FINALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	64,22%	0,00%	Concluída		X
Neópolis	Fundo Municipal de Educação	PP 007/2020 PROCESSO LICITATORIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SALAS, UTILIZANDO O PADRÃO FNDE - NO DISTRITO DE CAMPOS ERIOS, MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE	SAÚDE	R DOS SANTOS EIRELI ENGENHARIA EIRELE - EPP	054/2020	10/9/2020	10/9/2020	1.327.183,66	5/9/2021	1.327.183,66	56.013,35	-	56.013,35	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	95,81%	4,19%	Em execução		X
Lagoa Grande	Prefeitura municipal	PRECISO Nº 001 - 2018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	SECID	ENGENHARIA EIRELE - EPP	123-2018	23/11/2018	18/11/2019	1.331.580,66	18/11/2019	1.330.930,50	526.999,87	-	526.999,87	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	60,40%	0,00%	Em execução		X
Santa Teresinha	Prefeitura municipal	TP Nº 1 - 0002/2011	Contratação de Empresa de Engenharia Civil de Espaço Educativo Infantil Pró-Infância Tipo B e ser construído da sede do Município de Santa Teresinha - PE.	FNDE PROGRAMA PROINFANCIA	MEC - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	035/2011	12/12/2011	17/9/2012	1.327.874,98	17/9/2012	1.327.874,98	944.398,96	-	944.398,96	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	28,88%	0,00%	Paralisação	X	
Custódia	Prefeitura municipal	TP Nº 0004/2018	Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas desta municipalidade	FEM 3	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	00051/2018	24/7/2018	21/3/2019	1.325.248,45	16/1/2019	1.325.248,45	290.116,56	-	111.820,57	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	78,11%	8,44%	Em execução		X
Santa Filomena	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 007/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SECO E SOCORRO	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	JN CONSTRUTORA LTDA EPP	032/2019	30/11/2019	28/5/2020	1.321.714,98	28/5/2020	1.321.714,98</											

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																							
Unidade da Federação	Órgão	Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição	Convênio	Contratado	Contrato		Aditivo		Execução			Situação Declarada	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada				
					Nº/Ass	Data Início	Data Final	Valor Contratado (R\$)	Data Final Apos Aditivos	Valor Contrato Apos Aditivos (R\$)	Valor Médio Acumulado (R\$)									Valor Pago Acumulado no Exercício (R\$)	Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço (R\$)		
Tamandaré	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 022/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS		23.198.833/0001-04	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	026/2017	1/7/2020	26/12/2020	1.300.000,00	26/12/2020	1.300.000,00	11.130,28	11.130,28	11.130,28	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	99,14%	0,86%	Concluída		X
Condado	Prefeitura Municipal	TP 003/2011	Construção de Creche "Projeto Pró Infância" (CERU)	FNDE-MEC	40.819.708/0001-66	CONSTRUTORA CEMATEA LTDA	073/2011	29/9/2011	27/3/2012	1.049.001,30	27/3/2012	1.290.196,62	996.544,79	996.544,79	paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	22,76%	0,00%	Paralisação	X		
Tacambó	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 003/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 2 NESTE MUNICÍPIO	Ministério da Educação	18.570.749/0001-30	CHARRIROS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	012/2016		30/12/1899	1.288.750,66		1.288.750,66	373.737,69	373.737,69	DISTRATO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Tacaratu	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2020	Serviços remanescentes de construção da creche proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	MEC/FNDE	11.757.223/0001-18	WILLIEN TRAFICANTE E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	004/2020	6/5/2020	2/3/2021	1.278.451,52	2/3/2021	1.278.451,52	66.369,39	66.369,39	ada houve distrato	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	94,81%	5,19%	Paralisação	X		
Goiana	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2016	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA	FNDE	07.977.116/0001-24	Emanuelle Construções Ltda - ME		29/4/1900	1.273.805,78	29/4/1900	1.273.805,78	-	-	JARDANDO REPARAÇÃO, JUNTO AO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Paralisação	X			
Goiana	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 005/2016	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO B NOVA GOIANA	FNDE	07.977.116/0001-24	Emanuelle Construções Ltda - ME		29/4/1900	1.273.805,78	29/4/1900	1.273.805,78	-	-	JARDANDO REPARAÇÃO, JUNTO AO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Paralisação	X			
Tacaratu	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2016	Construção dos serviços remanescentes na Creche Proinfância - Escola Tipo 2, Projeto FNDE	MEC/FNDE	19.193.108/0001-54	Arkon Engenharia de Projetos Ltda - ME	008/2019	23/9/2019	19/7/2020	1.261.206,48	19/7/2020	1.261.206,48	20.935,07	20.935,07	o contrato foi dis	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	98,34%	0,00%	Distratada		X	
Caetés	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO II	FNDE	17.696.801/0001-38	J.BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	098/2016	5/4/2016	23/3/2021	1.259.468,03	18/3/2022	1.259.468,03	759.253,58	692.286,30	CONCLUIDO, AGU	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	45,03%	0,00%	Concluída		X	
Bezerros	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 040/2016	Construção de Creche Tipo B - Santo Amaro II	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.179.408/0001-99	AMPULISTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	171/2017	9/3/2017	6/9/2017	1.159.999,30	6/9/2017	1.253.319,35	406.880,99	406.880,99	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	67,54%	0,00%	Em execução		X	
Bezerros	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 040/2016	Construção de Creche Tipo B - Santo Amaro II	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.179.408/0001-99	AMPULISTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	171/2017	9/3/2017	6/9/2017	1.159.999,30	30/12/2018	1.253.319,35	406.880,99	406.880,99	Aguardando recur	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	67,54%	0,00%	Paralisação	X		
Bom Conselho	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2020	demanda, de manutenção predial programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de todos os prédios públicos da secretaria de saúde do município de Bom Conselho-PE, através de emendas parlamentares		10.771.018/0001-48	ACI Serviços & Locações Eireli-ME	023/2020	21/7/2020	31/12/2020	1.243.950,00	31/12/2020	1.243.950,00	226.066,74	226.066,74	Obra paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	81,83%	18,17%	Paralisação	X		
Floresta	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 002/2012	Construção da Creche Proinfância Tipo C	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	08.635.005/0001-00	CONSTRUMAR	024/2012	2/4/2012	28/3/2013	619.666,65	31/5/2018	1.239.333,30	714.009,25	714.009,25	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	42,39%	0,00%	Concluída		X	
AFRÂNDO	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 03/2016	CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DA ESCOLA NO SÍTIO ARAÇÁ		12.212.426/0001/98	ESTRELA CONSTRUÇÕES.SRV. LTDA			30/12/1899	1.235.091,86		1.235.091,86	-	-	Inacabada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Caruaru	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 008/2018	DEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NO AITO DO MOURA.	MINISTÉRIO DO TURISMO	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI-ME	008/2018	6/7/2018	1/7/2019	809.710,95	22/12/2020	1.233.442,65	178.771,69	178.771,69	CINDIDO POR DEC	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	85,51%	0,00%	Paralisação	X		
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 006/2013	Prestação de serviços de engenharia relativos à Urbanização e Revitalização do Ato Fluvial do município de Petrolina-PE.	Ministério do Turismo	24.339.822/0001-60	ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LUBIN	153/2013	26/6/2013	23/12/2013	1.187.007,33	23/12/2013	1.231.846,58	1.070.839,92	1.070.839,92	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Infraestrutura Urbana - Urbanização					X	
Ouricuri	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 002/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL TIPO "B" NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.704.889/0001-41	QUEIROZ RIBEIRO LTDA-EPP	012/2012	15/2/2012	15/8/2012	1.228.641,31	15/8/2012	1.228.641,31	-	-	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Serra Talhada	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 006/2017	Contratação de Pessoa Jurídica para Fomento e Instalação de Revestimento de Casa 2 ÁGUA P/ve Modista		00.120.518/0001-69	Construcao Construcao	175/2017	1/3/2018	24/7/2019	1.226.960,00	24/7/2019	1.226.960,00	84.620,00	84.620,00	Inabilidade da Sec	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	93,10%	0,00%	Nada declarado		X	
Brejo da Madre de Deus	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 005/2018	SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS DE PEDRA GRANITICA NA RUA JOSÉ PEREIRA DE ASSUNÇÃO, DISTR. SÃO DOMINGOS, N/MUNICÍPIO.		17.803.056/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA	S/N	19/2/2019	18/8/2019	1.220.187,42	14/2/2020	1.220.187,42	19.429,47	19.429,47	EM ANDAM	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	98,41%	1,59%	Em execução		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2013	Construção de UBS Sede do Município, Juá do Manso e Serra da Onça	Ministério da Saúde	41.109.612/0001-00	Z Paula Construções Limitadas	S/N	4/1/2014	3/7/2014	1.218.960,78	3/7/2014	1.218.960,78	1.007.260,84	1.007.260,84	Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	17,37%	0,00%	Paralisação	X		
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2013	Construção de UBS Sede do Município, Juá do Manso e Serra da Onça	Ministério da Saúde	41.109.612/0001-00	Z Paula Construções Limitadas	S/N	4/1/2014	3/7/2014	1.218.960,78	3/7/2014	1.218.960,78	1.007.260,84	1.007.260,84	Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	17,37%	0,00%	Paralisação	X		
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2013	Construção de UBS Sede do Município, Juá do Manso e Serra da Onça	Ministério da Saúde	41.109.612/0001-00	Z Paula Construções Limitadas	S/N	4/1/2014	3/7/2014	1.218.960,78	3/7/2014	1.218.960,78	1.007.260,84	1.007.260,84	Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	17,37%	0,00%	Paralisação	X		
Barra de Guabiruba	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 006/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA- ESCOLA FRANCISDETE TENORIO	FNDE	27.190.920/0001-76	VINICIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME	39/2018	12/11/2018	11/5/2019	1.268.834,97	4/9/2020	1.217.576,25	137.022,20	137.022,20	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	79,98%	11,25%	Em execução		X	
Chã Grande	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2016	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 017/2016 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016.	FEM-2015/CEHAB	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	011/2016	24/5/2016	20/12/2016	1.215.173,44	20/12/2016	1.215.173,44	697.805,26	697.805,26	PARALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	42,58%	13,52%	Paralisação	X		
Ouricuri	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2011	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS	MINISTÉRIO DAS CIDADES	14.138.176/0001-19	CONSTRUTORA LUMAX LTDA	079/2011	28/12/2011	28/6/2012	1.210.380,16	28/6/2012	1.210.380,16	-	-	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
GLÓRIA DO GOITÁ	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 008/2014 - FEM 14	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	032/2014	18/8/2014	15/4/2015	1.203.280,00	15/4/2015	1.208.132,58	202.911,11	202.911,11	OBRA PARALIZADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Floresta	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 005/2017	Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Nazaré do Pico	MINISTÉRIO DO ESPORTE	35.445.519/0001-68	JAZARBERGER ADRI E LOCADORA DE BENS MOVEIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	003/2018	2/3/2018	28/9/2018	600.498,08	13/8/2021	1.200.996,16	-	-	PARALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Paralisação	X		
Custódia	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 004/2016	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma creche tipo 2, projeto PROINFÂNCIA no bairro Guarany	FNDE	14.417.792/0001-09	S S Serviços, Locações e Construções - EPP	040/2016	24/10/2016	21/6/2017	1.187.554,16	21/6/2017	1.187.554,16	334.427,97	334.427,97	nos da Resolução nº	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	71,84%	28,16%	Paralisação	X		
EXU	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 004/2015	Construção de Quadras Poliesportivas em diversas localidades do município de Exu-PE		10.704.604/0001-72	S & V Construtora e Serviços LTDA - ME	293/2015	7/5/2015	7/5/2016	1.168.318,06	7/5/2016	1.168.318,06	89.870,62	89.870,62	Em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
CARIARI	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 003/2010	SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VILA DO CAIÁ	FUNASA	04.199.032/0001-19	DUARTE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA	169/2010	14/1/2011	11/8/2011	1.163.870,55	11/8/2011	1.163.870,55	461.530,35	287.538,93	PARALISADO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
Ouricuri	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO	RECURSO PROPRIO	18.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	28	19/4/2017	17/8/2017	1.154.100,56	17/8/2017	1.154.100,56	552.919,28	552.919,28	Em Execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	52,09%	0,00%	Em execução		X	
Santa Filomena	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 001/2016	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELAS EM DIVERSAS RUAS DO POÇO COMPRIDO.	FEM	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA ROBERTO MARCELO LTDA	012/2016	17/3/2016	13/9/2016	574.555,31	13/9/2016	1.149.855,40	-	-	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Paudalho	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2014	Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de Guadaluara no Município de Paudalho-PE.	FEM2/2014	05.463.276/0001-28	Vicom Construções e Montagens Ltda		2/10/2014	30/5/2015	1.145.191,11	30/5/2015	1.145.191,11	427.671,13	175.880,27	427.671,13	PARALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	62,66%	15,36%	Paralisação	X	
Santa Cruz do Cabedelo	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 05/2017	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM OBRAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	MINISTÉRIO DAS CIDADES	00.758.756/0001-00	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	091/2017	6/12/2017	1/12/2018	1.141.273,50	20/11/2020	1.141.273,50	615.948,48	615.948,48	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	42,88%	53,97%	Paralisação	X		
Ipojuca	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 012/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO DE CAMELEA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-PE.		24.161.531/0001-24	CONTRUI CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME S Construtora Albuquerque e Souza Ltda	095/2020	7/8/2020	3/2/2021	1.140.000,02	3/2/2021	1.140.000,02	63.210,29	63.210,29	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	94,46%	5,54%	Em execução		X	
CORRENTES	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO Nº 009/2010	Construção da Creche/Proinfância	FNDE	05.468.317/0001-70	ME S Construtora Albuquerque e Souza Ltda	036/2010	20/7/2010	17/3/2011	1.137.180,56	17/3/2011	1.137.180,56	985.459,25	985.459,25	Em Andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Camargabze	Prefeitura Municipal	PROJETO Nº 003/2020	Contratação de Empresa no ramo da construção civil para Execução das Obras de Pavimentação e Drenagem de Vias no Município de Camargabze - Convênio nº 869207/2018	MOR/CAIXA	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LENOR LTDA - E																	

UNIDADES DA FEDERAÇÃO		ORGAO	CONCIDENTE	CONTRATADO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL DE SALDO DE CONTRATO	PERCENTUAL PAGO EM 2020	DECLARAÇÃO	DECLARADAMENTE PARALISADA	OBRAS COM FORTES INDÍCIOS DE PARALISADA/INACABADA				
UNIDADE DA FEDERAÇÃO		ORGAO	CONCIDENTE	CONTRATADO	CONTRATO	CONTRATO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL DE SALDO DE CONTRATO	PERCENTUAL PAGO EM 2020	DECLARAÇÃO	DECLARADAMENTE PARALISADA	OBRAS COM FORTES INDÍCIOS DE PARALISADA/INACABADA				
UNIDADE DA FEDERAÇÃO		ORGAO	CONCIDENTE	CONTRATADO	CONTRATO	CONTRATO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	ADITIVO	OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL DE SALDO DE CONTRATO	PERCENTUAL PAGO EM 2020	DECLARAÇÃO	DECLARADAMENTE PARALISADA	OBRAS COM FORTES INDÍCIOS DE PARALISADA/INACABADA				
Chã de Alegria	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	RECURSO FEDERAL	ALTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	CONTRATO Nº 012/2019	3/4/2019	29/11/2019	1.099.032,27	29/11/2019	1.099.032,27	83.113,82	83.113,82	83.113,82	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	92,44%	7,56%	Em execução	X			
Trindade	Prefeitura municipal	029/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2014 E		RUAS: AGAMENON MAGALHÃES, TRAVESSA SÃO PEDRO, FABIANO PEREIRA DA SILVA, RUA SÃO JOÃO, RUA TURBINO DO NASCIMENTO, RUA CEL. PEDRO CICERO, RUA JOSÉ MARIANO, RUA JOSÉ CÂNDIDO, RUA NOVA TRINDADE.		003/2018	30/10/2014	27/2/2015	1.098.905,83	27/2/2015	1.098.905,83	218.510,06	90.700,00	218.510,06	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	80,12%	8,25%	Em execução	X		
Belém de São Francisco	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE RIACHO PEQUENO E QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO BARRIO BELO HORIZONTE		071/2020	6/9/2020	1/9/2021	1.093.576,56	30/6/2022	1.093.576,56				EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução	X		
Arcovede	Prefeitura municipal	Tomada de Preço nº 005/2018		Execução de pavimentação em paralelepípedos graníticos																			
Dormentes	Prefeitura municipal	TP 002-PMD/2019		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CÂTER CONTÍNUOS DO PRÉDIOS, ILUMINAÇÃO E LOGRADOUROS PÚBLICOS	CIP-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/PMD-RECURSOS PRÓPRIOS	08.051.919/0001-18	020/ PMD/2019	30/8/2019	29/8/2020	484.482,91	29/8/2020	1.078.207,59	142.698,00	142.698,00	204.547,51	ENCERRADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	81,03%	13,23%	Concluída	X	
Correntes	Prefeitura municipal	TP 001/2017		Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de 01 (uma) creche projeto Pro-infância tipo 2 projeto padrão no distrito de Poço Comprido;																			
Paudalho	Prefeitura municipal	Concorrência 03/2014		Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma/Requalificação do Teatro Municipal de Paudalho-PE, conforme Convênio nº002/2014, da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE	FUNDARPE	08.207.284/0001-01		7/1/2015	7/5/2015	1.072.714,00	7/5/2015	1.072.714,00	572.697,81		572.697,81	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	46,61%	0,00%	Paralisada	X	
SURUBIM	PREFEITURA MUNICIPAL	T.P. Nº002/2014 PROC. LIC. Nº021/2014		Ampliação e Reforma das Instalações Físicas da Polícia Militar do Surubim, Visando à Transformação em uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Tipo 1, Com Adequações, no Município de Surubim.		07.468.034/0001-54	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	05/5/2014	23/12/2014	21/6/2015	1.072.359,13	21/6/2015	1.072.359,13	17.206,92		657.978,46	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 011/2019		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 4		05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	06/5/2019	28/8/2019	22/8/2020	494.988,78	22/8/2020	1.069.396,61	65.426,26	16.502,35	16.502,35	D RESCINDIDO 07	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	98,46%	1,54%	Paralisada	X
Iati	Prefeitura municipal	TP nº 009/2019		Construção de Pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do município de Iati-PE.	Recursos Próprios	11.286.374/0001-31	B. I. Construtora e Serviços LTDA	001/20	1/7/2020	26/2/2021	1.068.430,06	26/2/2021	1.068.430,06										
Pesqueira	Prefeitura municipal	TP / Nº 010/2019 FME		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS REMANESCENTES DA CRECHE TIPO 2 (PADRÃO FNDE PRO-INFÂNCIA), DISTRITO DE PAPAGAIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA-PE.	FNDE	24.161.531/0001-24	CONTEL - CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	32/2020 FME	30/12/1999	30/12/1999	969.915,86	30/12/1999	1.063.288,49	59.506,11	78.419,53	78.419,53	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	92,62%	7,38%	Em execução	X
ABREU E LIMA	PREFEITURA MUNICIPAL			Reforma das Escolas em diversos locais da área Rural - Lote 1 e II		13.751.226/0001-01	Allianta Comércio e Serviços, Importação e Exportação Ltda - ME	219/2014	8/9/2014	8/9/2015	1.054.271,34	8/9/2015	1.054.271,34										
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 005/2019		IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ARRUFIAMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BARRIO QUATI, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE	Ministério de Desenvolvimento Social	28.039.559/0001-44	MWR CONSTRUTORA EIRELI - ME	06/6/2019	15/4/2019	12/10/2019	487.884,32	5/11/2020	1.053.559,77	328.121,51									
Araripina	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA 006/2016		CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM SEIS SALAS DE AULA- DR FRANCISCO DE ASSIS	MINISTERIO DA EDUCACAO	03.337.426/0001-21	PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	02/4/2014	25/9/2014	22/6/2015	1.010.039,52	15/9/2021	1.051.553,47	230.197,07	31.461,67	825.468,19	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	21,50%	2,99%	Em execução	X
ALAGONHA	PREFEITURA MUNICIPAL			CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 - CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE.	FNDE/PAR	05.568.447/0001-88	PAZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	210/2016/PMA	18/7/2016	13/7/2017	1.018.456,29	13/7/2017	1.049.504,84	14.815,21	14.815,21	429.496,23	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares				X
Altaça	Prefeitura municipal	PR 09/2012 Processo licitatório		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CACIÇAS EM VIAS SITUADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	CEF/M. CIDADES.	10.997.355/0001-54	CONSTRUTOA BARBOSA & LIMA LTDA	07/3/2012	12/6/2012	9/12/2012	1.044.210,71	9/12/2012	1.044.210,71	96.432,50		96.432,50	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	90,77%	0,00%	Inacabada	X
Afogados da Ingazeira	Prefeitura municipal	052/2019 Tomada de preços		construção de vierhas: sanitários domiciliares (tipo 1 + móvel) com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório externo de água, tanque de lavar louças, pia de cozinha, tanque de cozinha e sanitário para 02 (dois) usuários.	Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde	07.524.547/0001-35	VBA Construtora LTDA	04/4/2018	8/8/2019	5/10/2019	506.000,05	5/10/2019	1.043.901,62	268.033,76	13.591,10	372.586,63	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	64,31%	1,30%	Em execução	X
Afogados da Ingazeira	Prefeitura municipal	TP 004/2018		Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos nas seguintes localidades: Rua Prefeita Maria Celeste Simões Tracão, Rua Progresso, Rua José Leite Padilha e Traversa 2 da Rua Sete de Setembro.	Ministério das Cidades/ Caixa Econômica Federal	07.524.547/0001-35	VBA Construtora LTDA	03/5/2018	3/8/2018	30/5/2019	509.301,19	30/5/2019	1.032.193,48	239.071,92		239.071,92	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	76,84%	0,00%	Em execução	X
São Bento do Una	Prefeitura municipal	TP 010/2018 (PROC.065/2018)		Contratação de serviço de engenharia para Reforma e ampliação da Escola Ester Siqueira de Souza, no município de São Bento do Una - PE		10.550.807/0001-51	NOE RENAN OLIVEIRA ALMEIDA EPP	015/2019	27/7/2019	29/11/2019	814.443,18	24/5/2021	1.023.169,09	383.208,36		579.770,48	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	43,34%	37,45%	Inacabada	X
Chã Grande	Prefeitura municipal	TP002/2020		CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020/2020 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 002/2020, TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2020 E CONTRATO DE Nº 036/2020.		27.190.920/0001-74	SIF ENGENHARIA EIRELI EPP	30/2/2020	9/1/2020	7/7/2020	1.022.317,38	7/7/2020	1.022.317,38	95.613,64	95.613,64	95.613,64	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	90,65%	9,35%	Em execução	X
Jupi	Prefeitura municipal	TP Nº 007/2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE JUPI/PE	GOVERNO DO ESTADO	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		20/9/2018	19/3/2020	1.014.379,88	13/3/2020	1.021.359,30	145.922,13	145.922,13		EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	85,71%	14,29%	Em execução	X
Igaruary	Prefeitura municipal	PL 026/2016 TP 001/2016		Contratação de empresa especializada para catamentos em pedras graníticas irregulares: Lote 1 - Continuação da Av. Odilon Rodrigues Da Cruz (sede); Lote 2 - Rua Projeta (Distrito de Irajá) e trecho da Rua Anália Santana (sede); Lote 3 - Rua Luiz Queiroga (Distrito de Irajá); Lote 4 - Continuação da Rua Júlio Câmara (até a Ponte) e complemento da Trav. José Bezerra Câmara, Rua Maria da Conceição Perazzo Santos e Rua Projeta, na sede do Município.	Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal	13.477.111/0001-30	Construtora JPN Empreendimentos LTDA - ME	041/2016, 042/2016, 043/2016 e 044/2016	30/10/2016	29/5/2017	528.560,14	29/5/2017	1.014.632,29	410.214,71	32.226,19	407.436,70	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	59,84%	3,18%	Em execução	X
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP011/2018		RECUPERAÇÃO DA ADUTORIA DO GARÇA, LOCALIZADA NA ILHA DO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	10.629.006/0001-81	CONSTRUTORA RZ FENDE E EMPREENDIMENTOS LTDA	090/2018	6/10/2020	1/10/2020	780.898,69	6/10/2020	1.014.044,73				EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução	X
Salão	Prefeitura municipal	tomada de preços nº 07/2018		Espaço Educativo - 06 salas de aula SÍTIO SANTA VERZA	FNDE/PAR	14.780.722/0001-10	B. I. Construtora e Serviços LTDA - ME		12/7/2018	12/7/2019	1.013.462,46	12/7/2019	1.013.462,46				Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Concluída	X
Salão	Prefeitura municipal	tomada de preços nº 07/2018		Espaço Educativo - 06 salas de aula SÍTIO SANTA VERZA DA SERRA	FNDE/PAR	14.780.722/0001-10	B. I. Construtora e Serviços LTDA - ME		12/7/2018	12/7/2019	1.013.462,46	12/7/2019	1.013.462,46				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução	X
Arcovede	Prefeitura municipal	TP - SEDUC Nº 003/2014		Contratação de empresa de engenharia para construção de Escola com 06 salas, padrão FNDE, no povoado de Caravelas de Arcovede;	FNDE	08.100.434/0001-71	Nunes & Cavalcanti Construções Ltda - EPP	S/N	17/2/2015	15/9/2015	1.007.353,20	30/8/2018	1.007.353,20	480.242,47		480.242,47	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	52,33%	0,00%	Em execução	X
Tacaratu	Prefeitura municipal	Tomada de Preços / 013/2014		Urbanização e iluminação da Av. José Estevão e Des. Afonso Ferraz e Reforma e Ampliação da Praça Francisca Maria de Araújo, no Distrito de Carabreiras e Urbanização e iluminação da Av. Aristides Teles de Menezes e Av. Manoel Mourão na Sede do Município.	FEM	12.343.102/0001-90	Barbosa e Serafim Construções e serviços Ltda ME	016/2014	8/10/2014	5/2/2015	937.135,90	20/1/2019	1.002.092,73	843.303,64	110.169,17	843.303,64	Concluída e Quitada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	15,85%	10,99%	Concluída	X
AGRESTINA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 001/2012		Construção de 02 quadras	PAC	10.999.448/0001-14	T & S Engenharia Ltda		31/1/2012	31/10/2015	1.000.977,84	31/10/2015	1.000.977,84		314.418,97		distraído	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X
São José do Egito	Prefeitura municipal	TP004/2015		Serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino no Município		17.514.228/0001-74	COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0.145/2015	13/8/2015	8/6/2016	1.000.649,63	8/6/2016	1.000.649,63	550.815,36	15.601,54	566.416,90	concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	43,40%	1,56%	Concluída	X
Itacuruba	Prefeitura municipal	TP 002/2018		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA	MINISTERIO DAS CIDADES	21.627.038/0001-80	LOCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUTÓRIAS LTDA	07/2/2018	1/6/2018	28/3/2019	996.219,45	22/1/2020	996.219,45				concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída	X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 009/2019		EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS GUARAPES - LOTE II	FINISA	22.532.706/0001-30	AMVAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	052/2019	8/7/2019	6/9/2019	445.294,54	4/3/2020	993.166,55	513.456,78	50.978,45	513.456,78	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	48,30%	5,13%	Concluída	X
Santa Filomena	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 007/2015		EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II	FNDE	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA - ME	052/2017	27/9/2017	25/5/2018	925.646,06	25/5/2018	991.763,64	64.357,05	130.679,31	195.036,36	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	80,33%	13,18%	Em execução	X
Itaquitinga	PREFEITURA MUNICIPAL			CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS COM 06 SALAS DE AULA	FNDE	05.130.063/0001-88	DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	232/2014	17/9/2014	16/3/2015	986.743,35	16/3/2015	986.743,35				Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares				X
Triunfo	Prefeitura municipal	Proc. Lic. Nº 052/2019, Tomada de Preço Nº 05/2019		Valor ref a construção de piscina semi olimpica e quadra society nas escolas Pincobras e Triunfo, Contrato 93/2019 Boletim Nº 01, Nº 248.	Não houve	01.079.262/0001-50	COMPACTA CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES LTDA - EPP	93/2019	6/12/2019	3/6/2020	984.027,73	3/6/2020	984.027,73	72.034,80	72.034,80	72.034,80	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	92,68%	7,32%	Em execução	X

Unidade da Federação	Órgão	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS										SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual Pago em Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializada	Obras com Fortes Índices de Parcializada/Inacabada				
		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO													
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ass	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL ADES. ADITIVO									VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Tacambó	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2018	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL CONVENCIONAL TIPO 2 FNDE, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO RANCHO ALEGRE, TACAMBÓ PE	SIMEC	30.700.985/0001-20	GESSE DE SOUZA SANTANA	009/2019	17/1/2019	14/9/2019	875.944,91	6/1/2021	967.113,28	47.081,79	47.081,79	47.081,79	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	95,13%	4,87%	Em execução		X
Caetés	Prefeitura municipal	CC 001/2016	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	FNDE	17.696.801/0001-38	F.BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	06/7/2016	9/7/2015	10/2/2021	964.030,08	7/12/2021	964.030,08	774.394,09	774.352,09	0, AGUARDANDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	19,68%	0,00%	Concluída		X	
Gravatá	Prefeitura municipal	CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA COM VESTIÁRIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE GRAVATÁ(MANDACARU)	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da Educação	09.053.050/0001-08	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	004/2020	14/1/2020	8/1/2021	770.881,58	8/1/2021	963.545,95	359.212,14	123.691,08	123.691,08	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	87,16%	12,84%	Em execução		X
Timbaúba	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 006/2018 PROCESSO Nº 057/2018	TOMADA DE PREÇOS DE AV. PRINCIPAL DO LOTEAMENTO ELIEZER BARBOSA DE ARAUJO E RUA SANDOVAL PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TIMBAUBA-PE.	MINISTÉRIO DAS CIDADES	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	126/2019	23/10/2020	22/3/2021	954.842,30	22/3/2021	954.842,30	-	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Bonito	Prefeitura municipal		RELACIONAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDIAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BARRIO DA BÓIA VISTA, NESTA CIDADE - LOTE I - "BONITO SEDE 2ª" - C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE BONITO - PE.		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA	004/2017	13/6/2018	10/12/2018	952.202,06	10/12/2018	952.202,06	24.156,70	24.156,70	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	97,46%	0,00%	Concluída		X	
Bonito	Prefeitura municipal		RELACIONAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDIAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BARRIO DA BÓIA VISTA, NESTA CIDADE - LOTE I - "BONITO SEDE 2ª" - C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE BONITO - PE.		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA	004/2017	13/6/2018	10/12/2018	952.202,06	10/12/2018	952.202,06	23.831,51	23.831,51	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	97,50%	0,00%	Concluída		X	
Bonito	Prefeitura municipal		RELACIONAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDIAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BARRIO DA BÓIA VISTA, NESTA CIDADE - LOTE I - "BONITO SEDE 2ª" - C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE BONITO - PE.		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA	004/2017	13/6/2018	10/12/2018	952.202,06	10/12/2018	952.202,06	13.642,77	13.642,77	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	98,57%	0,00%	Concluída		X	
Bonito	Prefeitura municipal		RELACIONAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDIAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BARRIO DA BÓIA VISTA, NESTA CIDADE - LOTE I - "BONITO SEDE 2ª" - C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE BONITO - PE.		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA	004/2017	13/6/2018	10/12/2018	952.202,06	10/12/2018	952.202,06	33.043,73	33.043,73	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	96,53%	0,00%	Concluída		X	
Bonito	Prefeitura municipal		RELACIONAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDIAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BARRIO DA BÓIA VISTA, NESTA CIDADE - LOTE I - "BONITO SEDE 2ª" - C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE BONITO - PE.		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA	004/2017	13/6/2018	10/12/2018	952.202,06	10/12/2018	952.202,06	18.326,68	18.326,68	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	98,08%	0,00%	Concluída		X	
Bonito	Prefeitura municipal		RELACIONAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELACIONADOS À PAVIMENTAÇÃO EM PEDIAS GRANÍTICAS, DA RUA JERUSALÉM, NO BARRIO DA BÓIA VISTA, NESTA CIDADE - LOTE I - "BONITO SEDE 2ª" - C/ RECURSOS DO FEM III - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO FNDE E PREFEITURA DE BONITO - PE.		03.329.905/0001-08	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA	004/2017	13/6/2018	10/12/2018	952.202,06	10/12/2018	952.202,06	19.491,37	19.491,37	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	97,95%	0,00%	Concluída		X	
Belém de São Francisco	Prefeitura municipal	PREGÃO ELETRÔNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.		09.49.219/0001-51	ALFA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EIRELI-EPP	073/2020	13/8/2020	9/2/2021	950.724,31	11/8/2021	950.724,31	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
São Lourenço da Mata	Prefeitura municipal	TP 008/2021	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de manutenção contínua preventiva e corretiva de iluminação pública.		08.580.751/0001-05	CASIMATI SERVIÇOS E TÉCNICOS LTDA	001/2018	14/7/2019	8/3/2020	950.153,26	8/3/2020	950.153,26	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Iluminação Pública	100,00%	0,00%	Nada declarado		X	
Ouriçuri	Prefeitura municipal	TP - 003/2014	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO, ALARGAMENTO DE PISTA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGE DE ACESSO A OURICURI - TRECHO - ENT. BR 316 (AVENIDA ARTUR SENA)	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (FEM 2)	17.450.606/0001-21	GOMES ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	05/2014	15/9/2014	15/12/2014	947.058,97	15/12/2014	947.058,97	627.167,62	-	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
BUÍQUE	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 003/2009	Contratação de empresa para construção melhorias sanitárias domiciliares	Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde	00.721.895/0001-53	N 8 Construções Ltda	S/Nº	12/1/2010	11/7/2010	940.796,63	11/7/2010	940.796,63	420.389,22	420.389,22	Sem Informação	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento				X		
Caetés	Prefeitura municipal	CC 002/2015	CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	FNDE	17.696.801/0001-38	F.BENEVIDES DA SILVA EIRELI EPP	06/8/2015	9/7/2015	10/2/2021	939.911,59	7/12/2021	939.911,59	846.889,69	846.889,69	CONCLUIDO, AGUARDANDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	19,36%	0,00%	Concluída		X	
Saloá	Prefeitura municipal	Tomada de preço nº 013/2019	Espaço Educativo Urbano II - 06 salas de aula POVOADO SERRINHA DA PRATA	FNDE/PAR	05.654.826/0001-98	Agil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP	5/9/2019	5/9/2020	933.825,59	5/9/2020	933.825,59	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X		
Riachão das Almas	Prefeitura municipal	Tomada de preço nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM PEDIAS GRANÍTICAS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS ALMAS	X	23.018.232/0001-72	VASCONCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	010/2019	26/10/2018	25/3/2019	897.305,34	22/8/2019	933.170,85	304.336,08	14.829,03	304.336,08	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	67,39%	1,59%	Em execução		X
BOM CONSELHO	PREFEITURA MUNICIPAL	PE 093/2012	Contratação de empresa de engenharia para construção de creche de programa prioritário tipo C, no distrito de Logradouro dos Índios, município de Bom Conselho		81.424.962/0001-70	MVC Componentes Plásticos Ltda	083/2013	30/5/2014	30/5/2015	920.829,58	30/5/2015	920.829,58	-	-	Não Iniciada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
BOM CONSELHO	PREFEITURA MUNICIPAL	PE 093/2012	Contratação de empresa de engenharia para construção de creche de programa prioritário tipo C, no distrito de Rainha Isabel, município de Bom Conselho		81.424.962/0001-70	MVC Componentes Plásticos Ltda	084/2013	30/5/2014	30/5/2015	920.829,58	30/5/2015	920.829,58	299.111,20	299.111,20	Paralisada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Floresta	Prefeitura municipal	TP 001/2016	Reforma do Hospital Cel. Álvaro Ferraz - Ministério da Saúde	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.698.641/0001-11	GILBERTO CORDEIRO DA SILVA	033/2016	30/6/2016	27/12/2016	460.000,00	14/8/2019	920.000,00	8.251,49	40.251,57	454.999,87	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	50,54%	4,38%	Paralisada	X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 006/2015	Prestação de serviço de engenharia relativo à implantação do Pólo da Feira no Barro José e Maria, no município de Petrolina		12.574.539/0001-33	CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA	155/2015	7/5/2015	2/1/2016	859.887,17	2/1/2016	914.908,61	857.438,90	-	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Lagoa dos Gatos	Prefeitura municipal	TP 001/2018	Execução de serviços de pavimentação, em atendimento à secretaria de Infraestrutura do Município	***	20.687.159/0001-38	SC INCORPORADORA LTDA	S/Nº	26/3/2019	19/2/2020	492.926,77	19/2/2020	912.384,51	105.914,97	284.366,01	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	68,83%	11,61%	Em execução		X	
Aranjina	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 06/2019	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA, MANOEL LOPES MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO ALHO, ZONA RURAL, AARAPINA-PE	MINISTERIO DA EDUCACAO	23.181.164/0001-68	CONSTRUTORA ENGVAL LTDA	79/2019	8/11/2019	16/9/2020	908.431,66	10/3/2022	908.431,66	202.255,23	137.291,72	202.255,23	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	77,74%	15,11%	Paralisada	X	
CANHOTINHO	PREFEITURA MUNICIPAL	TP Nº 001/09	CONSTRUÇÃO DE 220 UNIDADES SANITÁRIAS	FUNASA	41.046.285/0001-89	A.A. de S. Jr. Eng.	020/2009	27/3/2009	27/6/2009	901.051,40	27/6/2009	901.051,40	-	-	concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento					X	
Feira Nova	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 00002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA-PE	RECURSOS PRÓPRIOS E FEM	14.341.080/0001-54	CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA-EPP	24/7/2020	20/5/2021	900.890,98	20/5/2021	900.890,98	82.381,38	82.428,38	82.428,38	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	90,85%	9,15%	Em execução		X	
Arcoverde	Prefeitura municipal	TP Nº 009/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas, Rua Vera Cruz, Vias, Gilmar de Oliveira Casiano, Travessa do Quatorze (Barro São Cristóvão), Rua Jamaica, Equador (Barro Coronel Siqueira Campos), Rua Princesa de Habsburgo (Barro São Miguel), no Município de Arcoverde.	MICIDADES	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	S/Nº	30/1/2017	25/1/2018	900.024,74	8/5/2022	900.024,74	418.277,05	418.277,05	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	53,53%	0,00%	Em execução		X	
Limoeiro	PREFEITURA MUNICIPAL	TP - 003/2016	Execução da Obra de uma Construção de 02 (duas) unidades básicas de saúde sendo 02(uma) UBS Santa Teresinha e 01(uma) UBS Juá, ambas, neste Município	Ministério da Saúde (via SISM08) Município	14417792/0001-10	S.S. Serviços de Locação e Construção Ltda-EPP	2016	17/7/2016	29/10/2016	898.872,29	29/10/2016	898.872,29	180.291,73	100.299,88	180.291,73	Paralisada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
Ipojuca	Prefeitura municipal	TP 016/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO BARRIOS DE PASSAGIÇOS EM CONCRETO ARMADO NAS PARADAS DE ÔNIBUS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE		24.161.531/0001-28	CONSTRUTORA EMPRESARIAIS EIRELI - ME	097/2020	11/8/2020	8/4/2021	890.001,78	8/4/2021	890.001,78	30.547,78	30.547,78	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	96,57%	3,43%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 002/2019	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO NOS BARRIOS OURO PRETO/ VALE DO GRANDE RIO, MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE.	Recurso FINSA/ Recurso Próprio	10.698.641/0001-11	GILBERTO CORDEIRO DA SILVA EIRELI - ME	047/2019	4/2/2019	3/8/2019	392.849,40	30/3/2020	883.565,05	489.828,12	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Algoímba	Prefeitura municipal	TP 003/2017	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.958.998/0001-18	CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP	016/2017/ PMA	24/5/2017	20/1/2017	832.285,83	8/5/2020	883.356,00	469.824,02	82.213,31	552.037,33	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	37,51%	9,31%	Em execução		X
Igaruary	Prefeitura municipal	PL 013/2016 TP 001/2016	Contratação de empresa especializada para ampliação e recuperação de projeto de Turismo e Comercialização de artesanato no sede do município de Igaruary-PE.	Ministério do Turismo / Caixa Econômica Federal	07.524.547/0001-38	VBA Construtora LTDA - ME	025/2016	20/6/2016	17/12/2016	412.589,33	17/12/2016	880.688,13	441.959,22	25.873,52	417.077,49	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	52,64%	2,94%	Em execução		X
Arcoverde	Prefeitura municipal	TP Nº 003/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO, MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE	MINISTÉRIO DO ESPORTE	1478022000110	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	-	15/7/2019	9/7/2020	875.861,43	4/7/2021	875.861,43	312.262,02	-	312.262,02	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	64,35%	0,00%	Em execução		X
Santa Terezinha	Prefeitura municipal	TP Nº 1/0004/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE Espaço Educativo Infantil Pro-infância Tipo B a ser construído da sede do Município de Santa Terezinha-PE	FNDE PROGRAMA PROINFANCIA	11.353.048/0001-08	MARIA DO SOCORRO ARAUJO ROCHA - ME	03/7/2013	31/12/2013	30/4/2014	383.304,72	22/8/2017	862.049,08	478.744,36	-	478.744,36	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	44,46%	0,00%	Paralisada	X	
Nazaré da Mata	Prefeitura municipal	TP006/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.944.573/0001-20	BZ CONSTRUÇÕES EIRELI	016/2019	16/3/2020	13/8/2020	865.1													



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Índices de Paralisa/Inacabada		
Unidade da Federação	Órgão	ID/Modalidade/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO									SITUAÇÃO DECLARADA	
						CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ass	DATA INÍCIO	Data Final	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 016/2018	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DR. SINHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ALTO DA BDA VISTA, PONTE I.	Ministério da Saúde	20.296.627/0001-48	BRACO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	318/2018	3/7/2019	30/12/2019	319.407,32	24/12/2020	701.453,49	164.174,76			Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
São João	Prefeitura municipal	TP 009/2018 (TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 1 OCORRIDA EM 2019)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AUGUSTO PEIXOTO NESTE MUNICÍPIO		05.545.366/001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	019/2019		30/12/1899	700.832,46		700.832,46				EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO	MIN. DAS CIDADES / CAIXA / PROCESSO Nº 2692.102252-91/2014	09.474.810/0001-54	IF CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAVIMENTO S/A	012/2016	8/8/2016	4/2/2017	331.709,87	27/10/2019	696.155,32	346.597,74	12.203,90	346.597,74	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	50,21%	1,75%	Concluída		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	TP 002/2015	Construção de uma quadra poliesportiva no Povoador de Placas	Ministério da Educação/FNDE	03.226.372.0001-29	VL Tecnologia Limitada	S/N	6/8/2015	2/5/2016	690.212,11	2/5/2016	690.212,11	99.464,57	99.464,57	501.722,72	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	27,31%	14,41%	Em execução		X	
PAULDALHO	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência 07/2016	Contratação de empresa de engenharia para Construção de Quadra poliesportiva coberta com vestiário - Colegio Municipal do Pauldallo	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	07.432.457/0001-14	Esfera Construções Ltda	054/2016	1/7/2016	30/12/1899	688.698,55		688.698,55	93.804,35		93.804,35	Paralisa	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino					X	
Toritama	Prefeitura municipal	Tomada de preço Nº 003/2017	Construção de uma quadra poliesportiva coberta, com vestiário, modelo padrão no Ministério de Educação/FNDE.	FNDE	01.666.477/0001-75	V SILVA ENGENHARIA LTDA EPP	164/2017	29/11/2017	24/11/2018	647.099,43	13/11/2020	687.710,96	18.019,38		542.467,24	Paralisa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	21,12%	2,62%	Paralisa	X		
Salão	Prefeitura municipal	Tomada de preço nº 01/2019	Espazo Educativo Urbano II - 05 salas de aula COHAB	FNDE/PAR	05.654.826/0001-98	Agil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP		5/9/2019	5/9/2020	687.302,93		687.302,93				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
São Vicente Ferrer	Prefeitura municipal	TP nº 05/2018	Contratação de Empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação, drenagem e sinalização em diversas ruas do município de São Vicente Ferrer - PE		03.420.484/0001-18	Construtora Marferrei LTDA	32/2018	9/11/2019	7/5/2020	680.397,89	2/5/2021	687.171,23	95.889,56	95.889,56	95.889,56	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,05%	13,95%	Em execução		X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço 032/2012	Prestação de serviços de engenharia relativos a implantação do Pátio da Feira do bairro José e Maria no município de Petrolina-PE.		12.790.499/0001-67	CONTEMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	233/2012	18/9/2012	16/1/2013	681.949,72	16/1/2013	681.949,72					Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 018/2014	Execução de serviços de engenharia civil relativos a drenagem de águas pluviais nas ruas 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália.		10.897.444/0001-25	CONSTRUTORA JMT LTDA	242/2014	30/9/2014	28/1/2015	394.894,23	28/1/2015	681.768,81	283.543,36			Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Rede de Drenagem de Águas pluviais					X	
Itapissuma	Prefeitura municipal	TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS PAULO HENRIQUE DA SILVA (ED A E11-4-50), BAIANÓPOLIS, TRICHO DA CARLA ANTÔNIA E AVENIDA NOVA ITAPISSUMA, NO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE	04.649.283/0001-58	CONSTRUTORA ALBINO TEIXEIRA LTDA - ME	330/2020	4/9/2020	2/1/2021	677.460,63	2/1/2021	677.460,63	55.292,51			EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
CORRENTES	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 007/09	Construção de 202 (duzentos e duas) Privadas Higiênicas no Município.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	02.320.253/0001-78	O & M Empreendimentos Ltda.	067/09	17/11/2009	15/7/2010	677.200,84	15/7/2010	677.200,84	320.748,44		320.748,44	Paralisa	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento					X	
AMARAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA Nº02/2012	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	FNDE / PRÓ- INFANCIA	14.960.050/0001-25	L2 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METALURGIA, E PINTURA LTDA - EPP	S/N	31/8/2012	31/5/2013	676.778,83	31/5/2013	676.778,83	267.659,54		267.659,54	ÃO E LICITADA S	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Calumbi	Prefeitura municipal	TP-002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CALUMBI.	CAIXA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI-ME			30/12/1899	675.195,65	30/12/1899	675.195,65	465.437,01		465.437,01	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	31,07%	0,00%	Em execução		X	
Lagoa Grande	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 003-2016	CONCLUSÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 8, COM 6 SALAS (PADRÃO FNDE)	FNDE	23.561.659/0001-12		030-2016	1/7/2016	27/1/2017	593.886,04	10/7/2020	675.136,28	138.030,33	76.663,12	566.381,63	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	16,11%	11,36%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 009/2019	EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LEODADIO PORTO - LOTE I	FINISA	22.532.706/0001-34	AVMIL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	051/2019	8/7/2019	6/9/2019	316.389,10	4/3/2020	674.426,04	332.409,65	15.690,24	332.409,65	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	50,71%	2,33%	Concluída		X	
Itapissuma	Prefeitura municipal	TP006/2014	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA B-BOTAFOGO (TRICHO), RUA S-BOTAFOGO, RUA P-BOTAFOGO, RUA G-BOTAFOGO (TRICHO) E RUA SÃO MIGUEL ARAUCÁRIO - LOTEAMENTO CIDADE INDUSTRIAL - CENTRO ITAPISSUMA - PE - LOTE 02		07.072.733/0001-64	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	011/2014	15/9/2014	14/3/2015	673.829,59	10/2/2021	673.829,59	548.050,13		548.050,13	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	18,67%	0,00%	Em execução		X	
Jurema	Prefeitura municipal	TP 001/2017	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA NO SÍTIO SAUDADES	FNDE	13.253.382/0001-04	JVS CONSTRUTORA LTDA	016/2017	4/3/2017	29/11/2017	669.867,24	17/2/2020	669.867,24	318.957,53		318.957,53	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	52,38%	0,00%	Em execução		X	
Timbaúba	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 002/2018 PROCESSO 021/2018	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA - LOTE II - (RUAS 23, 24, 26, 26 E 28), TODAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO OZANAM, TIMBAÚBA/PE	MINISTÉRIO DAS CIDADES	11.211.110/0001-11	M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	105/2019	28/6/2018	26/10/2018	667.124,71	18/2/2020	667.124,71	99.750,58	99.750,58	99.750,58	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	85,05%	14,95%	Em execução		X	
Quiricuri	Prefeitura municipal	TP 010/2017	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	RECURSO PROPRIO	18.28.511/0001-98	WIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	89	25/8/2017	23/11/2017	665.863,85	23/11/2017	665.863,85	347.985,52			Em Execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL		Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Reforma do Núcleo de Mobilização Regional de Jaboatão Centro - Regional 01, no Município do Jaboatão dos Guararapes		03.561.128/0001-11	Directa Engenharia & Projetos Ltda	045/2011-REGO	6/2/2012	6/5/2012	453.464,03	6/5/2012	660.464,91			372.756,05	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Ibirajuba	Prefeitura municipal	TP 006/2019	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL DA LAGOA - ETAPA 01	M. Cidades	24.361.671/0001-48	VALE DO PROJUCA CONSTRUTORA EIRELLI	021/2019	19/12/2019	8/5/2021	659.773,32	8/5/2021	659.773,32	41.884,53	94.699,80	94.699,80	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	85,65%	14,35%	Em execução		X	
Araçoiaba	Prefeitura municipal	TP 003/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução serviços de reaparelamento betuminoso e quente (CBUQ) em diversas ruas do município de Araçoiaba/PE, conforme convenio Contrato Repase nº 37807/2016, operação nº 1.035.350-80/2016/CIDADES/CAIXA.		21.638.932/0001-34	Luiza dos S. Prazinho-ME	027/2017	21/5/2018	16/5/2019	658.587,38	16/5/2019	658.587,38				DISTRATO AMGAVEL (PROCESSO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Distratada		X	
São Bento do Una	Prefeitura municipal	CP 002/2018 (PROC.052/2018)	Serviço de engenharia para Reforma da Praça General João Siqueira, centro, neste município, LOTE III	Ministerio das Cidades (MCI0)/CAIXA	13.914.966/0001-21	MEAW SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	268/2018	12/4/2018	10/8/2018	652.867,69	3/12/2019	652.867,69				Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Inacabada	X		
Tacaratu	Prefeitura municipal	Tomada de Preços / 001/2019	Construção da quadra coberta com vestiário modelo 2 - Opção 220V com sapatas, projeto padrão FNDE, na escola Veneador Claudionir Rodrigues Major	MEC/FNDE	19.192.108/0001-54	Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME	31/21/2019	25/4/2019	22/10/2019	631.555,46	22/10/2019	648.135,67	219.702,17		96.106,96	Se recursos do FNDE	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	85,17%	0,00%	Paralisa	X		
Viçência	Prefeitura municipal	TP 02/2018	Serviços de Requalificação da Praça da Rodoviária e Reforma da passarela neste município.	Ministério das Cidades/ CEF	10.324.550/0001-18	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI-EPP	47/2018	10/5/2018	10/5/2019	646.044,51	9/5/2020	646.044,51	162.308,76	81.154,38	162.308,76	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	74,88%	12,56%	Em execução		X	
Escada	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 07/2014	PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO E DRENAGEM DE 10 RUAS	FEM	04022378/0001-35	MOMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ATO Nº SN	9/13/2014	9/5/2014	645.620,57	9/5/2014	645.620,57	529.080,55		529.080,55	CONCLUÍDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	18,05%	0,00%	Concluída		X	
BRÉIO DA MADRE DE DEUS	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 001/16	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONCLUSÃO E REPAROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.		17653616/0001-64	ICM CONSTRUÇÃO DA- ME ATIRAL CONSTR. DE EDIFÍCIOS LTDA-ME		31/5/2016	28/9/2016	642.916,13	28/9/2016	642.916,13			223.218,56		Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS															Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializado	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada			
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade de Licitação	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO				ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA										
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL DOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)									VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Rio de Janeiro	Prefeitura Municipal	Tomada de preços 002/2018	PAVIMENTAÇÃO E GUAIAS (MEIO-FIO) EM PARALELO GRANÍTICO NAS SEGUINTES RUAS: RUA PROJETA DA, PROJETA DA 1, RUA ELIDA, DA SILVA, RUA ITAMAR MONTENEGRO E RUA JOSÉ FERREIRA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE IBIRAMA E RUA ITAMAR, RUA TIRIBUÁIA E RUA CARPINA (LOCALIZADAS NO DISTRITO DE QUEBEC)	Fundo Estadual de apoio ao desenvolvimento Municipal (FEM 14) - Termo de adesão 063/2014	20.520.477/0001-09	Construtora Sentira Eireli - EPP	02/2018	9/11/2018	9/3/2019	639.810,12	5/9/2019	639.810,12	84.193,05	142.652,51	592.136,62	Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	7,45%	22,30%	Paralisação	X		
SERTÂNIA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 006/2011	Construção de Creche TIPO C	FNDE	04.628.047/0001-55	Construtora Valério	085/2011	05/01/2012	3/7/2012	618.324,70	3/7/2012	637.588,09	-	-	522.654,23	INACABADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Santa Cruz da Baixa Verde	Prefeitura Municipal	TP 004/2018	QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JULIO BALBINO	FNDE	03.792.129/0001-78	EMV - SERVIÇOS LTDA - EPP	030/2018	31/7/2018	27/1/2019	610.887,78	27/1/2019	637.566,38	116.315,85	116.315,85	-	REFORMULADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	81,76%	0,00%	Em execução		X	
Salvador	Prefeitura Municipal	Tomada de preços 02/2019	Contratação de empresa de engenharia para realização de recapamento asfáltico em ruas e avenidas desta cidade de Salvador/PE.	CAIXA	05.545.366/0001-60	Csm Construtora LTDA - EPP	11/5/2019	11/5/2020		636.027,43	11/5/2020	636.027,43				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura Municipal	CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BARRIOS E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE 04		08.488.802/0001-00	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	028/2018	27/8/2020	22/8/2021	634.691,70	22/8/2021	634.691,70	75.134,04	1.343,70	1.343,70	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	99,79%	0,21%	Em execução		X	
Agrestina	Prefeitura Municipal	TP 013/2016	Reforma e ampliação do mercado público	M. Turismo	24.953.389/0001-58	Essa Construtora Eireli EPP	3/11/2016	30/6/2017	30/6/2017	631.464,17	30/6/2017	631.464,17	116.994,52	89.658,87	116.994,52	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	81,47%	14,20%	Em execução		X	
BUIQUE	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 006/2010	Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas, padaria, PUNAS colônias e Amaro	Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde	05.468.317/0001-70	Essa Construtora Albuquerque & Souza S/Nº	20/10/2010	18/4/2011	18/4/2011	627.749,89	18/4/2011	627.749,89	432.846,66	432.846,66	-	para que seja devolvida	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Habituação					X	
Ipojuca	Prefeitura Municipal	TP 008/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ENGENHO BOA CICA, NO MUNICÍPIO DO IPOJUCA.		35.684.968/0001-69	ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	07/22/2020	17/6/2020	14/12/2020	625.341,93	14/12/2020	625.341,93	-	0,00	-	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura Municipal	TP002/2019	PROFESSOR OTÁLIO BARROS DE ARAÚJO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	32.628.785/0001-38	AVM - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	058/2019	27/6/2019	24/12/2019	622.741,84	24/12/2019	622.741,84				EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
PALMARES	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência Pública nº 001/2015	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário anexa à Escola Municipal Fernando Pinto Ribeiro (Lote 3)	Governo Federal (Ministério da Educação)	22.532.706/0001-37	AVM - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05/2016	26/7/2016	23/4/2017	620.328,08	23/4/2017	620.328,08	30.626,03	30.626,03	166.420,62	Paralisação	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino					X	
Itacuruba	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção do espaço de Educação Infantil - Profranquia tipo C, padrão FNDE		35.445.519/0001-68	ADM. LARANHEIRA LTDA	2011	1/11/2011	29/2/2012	618.980,26	29/2/2012	618.980,26				Inacabada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Correntes	Prefeitura Municipal	TP 002/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação em parâmetros graníticos com recursos do FEM.		09.249.063/0001-50	Atual Construtora e Engenharia Ltda	028/2017	24/5/2017	20/11/2017	618.021,65	19/5/2018	618.021,65	266.336,23	13.042,60	266.336,23	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,91%	2,11%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura Municipal	CP 028/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BARRIO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	MINISTÉRIO DAS CIDADES	17.633.457/0001-38	EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	112/2019	13/2/2020	7/2/2021	617.044,96	7/2/2021	617.044,96	11.739,70	11.739,70	-	XO DO NOVO PROJ	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	98,10%	1,90%	Paralisação	X		
Orobó	Prefeitura Municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINHADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINHADAS, S/A, OROBÓ / PE		31.506.109/0001-29	ICONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	19/9/2020	18/3/2021	636.202,35	18/3/2021	617.043,55				Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Igarassu	Prefeitura Municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ	Ministério do Turismo	02.953.332/0001-00	IMPRESSA CONSTRUTORA PAULISTA LTDA	029 / 2015	8/6/2015	5/12/2015	616.615,39	5/12/2015	616.615,39	321.954,65			CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
CLIMURU	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 04/2011	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO, NA ESCOLA JOÃO DUARTE - DISTRITO AMÉLIXAS - CLIMURU - PE	FNDE	02.953.249/0001-08	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	181/2002	18/2/2003	17/8/2003	613.873,61	17/8/2003	613.873,61				Andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino					X	
Ipojuca	PREFEITURA MUNICIPAL		Execução de obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família(PSF) - Engenho Maranhão, no Município de Ipojuca	Ministério da Saúde	11.520.665/0001-42	CONSTRUTORA SAM LTDA	074/2014	24/1/2014	23/6/2014	612.774,11	22/6/2014	613.519,66				Identificada par	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Custódia	Prefeitura Municipal	CP nº 002/14 Proc. Licit. Nº 036/14	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de material e mão-de-obra em regime de empreitada global para a conclusão dos serviços de construção do prédio da Creche do Bairro Pinóbia	FNDE	14.310.826/0001-61	Construmar - Construtora Marivan Ltda	045/2014	11/12/2014	9/6/2015	610.548,26	30/1/2016	610.548,26	596.325,86	596.325,86	596.325,86	tentado parame	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	2,33%	97,67%	Paralisação	X		
JAQUEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS 001/2012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA	CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO	07.468.856/0001-35	CASAARTE SERVIÇOS DE COMÉRCIO LTDA	-	NÃO INICIADA	RVALORI	610.459,54		610.459,54	402.400,56	402.400,56		CONCLUIDO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Joaquim Nabuco	Prefeitura Municipal	TOMADA DE PREÇOS 018/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO DESTA MUNICÍPIO.		08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S EIRELI - EPP	151/2020	3/11/2020	1/2/2021	602.639,39	1/2/2021	602.639,39				ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Bonito	Prefeitura Municipal		VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 1º BMD DO ADITIVO, PELO EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELACIONADOS À REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MUNICIPAL JOÃO KILU, LOCALIZADA NA VILA DE ATO BONITO, NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, CONFORME CONCORDÂNCIA Nº 0002/17. LOTE II- CONTRATO Nº 0001/18, DE ACORDO CO. O 5º TERMO DE ADIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA		11.451.812/0001-70	CLORPC CONSTRUTORA LTDA-EPP	0009/18	27/7/2018	23/9/2018	601.450,54	23/9/2018	601.450,54	35.628,73	35.628,73		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	94,08%	0,00%	Em execução		X	
Paranapama	Prefeitura Municipal	TP003/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (ZONA RURAL) - ZONA RURAL - PARANAPAMA	FNDE	17.447.279/0001-59	CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA	05/2015	28/7/2015	22/7/2016	600.516,75	22/7/2016	600.516,75	147.896,76	147.896,76		EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	75,37%	0,00%	Em execução		X	
Paranapama	Prefeitura Municipal	TP005/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE LOTE 1- UNIDADE DE COMPOSTAGEM E LOTE 2- PAVIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS DA RUA VICENTE FERREIRA (SEDE), DIVERSAS RUAS NO LOTE DA FEIRA (POVOADO ALTO DA SERRA) E INTERLIGADOR DE BARRIOS	SEPLAG	15.088.207/0001-37	S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA-EPP	038/2014	28/11/2014	26/7/2015	600.375,43	26/7/2015	600.375,43	100.608,24	20.040,18	100.608,24	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	83,24%	3,34%	Paralisação	X		
Belém de São Francisco	Prefeitura Municipal	PREGÃO ELETRÔNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO RIACHO PEQUENO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO		05.005.716/0001-00	ESQUADRA CONSTRUÇÕES LTDA	078/2020	22/9/2020	21/3/2021	600.321,50	18/9/2021	600.321,50				EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X	
LAJEDO	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE DESBASTAMENTO DE ESGOTOS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS E CANTAS, NA CIDADE DE LAJEDO/PE		01.514.128/0001-38	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	06/14	6/2/2014	6/2/2015	598.166,38	6/2/2015	598.166,38	577.765,79	283.634,26		CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
João Alfredo	Prefeitura Municipal	TP 006/2018 PREC. 001/2018	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 - SÍTIO LAGOA FUNDA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PHARTEX EIRELI	S/N	2/7/2018	28/4/2019	501.669,01	24/12/2019	593.275,06	593.275,06	16.194,74			Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	2,73%	Nada declarado		X	
Camaragibe	Prefeitura Municipal	TP 08/2014	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário no novo redentor para a utilização dos alunos da Escola Municipal São José, Vera Cruz Camaragibe-PE	X	09.508.071/0001-74	CONSTRUTORA LTDA ME	05/6/2015	16/6/2015	22/9/2016	592.694,58	31/2/2018	592.694,58	180.403,94	180.403,94		Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	69,56%	0,00%	Paralisação	X		
Jurema	Prefeitura Municipal	TP 003/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	RECURSOS GOVERNO FEDERAL	26.725.233/0001-45	SIS CONSTRUTORA LTDA	019/2018	25/6/2018	13/10/2018	591.325,22	18/10/2019	591.325,22	78.045,00	78.045,00		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,80%	13,20%	Em execução		X	
Tacaratu	Prefeitura Municipal	Concorrência / 009/2018	Ampliação da Unidade Mista Edm Ferraz Gominho	MSAUDE/CAIXA	19.192.108/0001-90	Arkon Engenharia de Serviços Ltda ME	005/2018	12/6/2018	7/6/2019	544.773,43	1/6/2020	588.467,67	309.608,55	309.608,55		sa Empresa foi con	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	47,39%	0,00%	Ditratada		X	
Salvador	Prefeitura Municipal	Tomada de preços 05/2020	Contratação de empresa de engenharia para a Requalificação da Praça Agamenon Magalhães nesta cidade de Salvador/PE	Recursos próprios	14.780.722/0001-10	BL Construtora e serviços LTDA - ME		14/4/2020	31/12/2020	528.559,91	31/12/2020	583.729,06				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	TP 003/2014	Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede	Ministério da Saúde	17.211.017/0001-90	WC Construtora LTDA	S/N	8/4/2014	5/10/2014	553.117,21	5/10/2014	583.179,54	487.300,54	487.300,54		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	16,44%	0,00%	Em execução		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	TP 003/2014	Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede	Ministério da Saúde	17.211.017/0001-90	WC Construtora LTDA	S/N	8/4/2014	5/10/2014	553.117,21	5/10/2014	583.179,54	487.300,54	487.300,54		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	16,44%	0,00%	Em execução		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	TP 003/2014	Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede	Ministério da Saúde	17.211.017/0001-90	WC Construtora LTDA	S/N	8/4/2014	5/10/2014	553.117,21	5/10/2014	583.179,54	487.300,54	487.300,54		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	16,44%	0,00%	Em execução		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura Municipal	TP 003/2014	Reforma de UBS Valdemar Lima, Lagoa de João Carlos, Patos, Capivara e Sede	Ministério da Saúde	17.211.017/0001-90	WC Construtora LTDA	S/N	8/4/2014	5/10/2014	553.117,21	5/10/2014	583.179,54	487.300,54	487.300,54		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	16,44%	0,00%	Em execução		X	

UNIDADE DA FEDERAÇÃO		ÓRGÃO		INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS		CONVÊNIO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA		Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisada	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada
Identificação da Licitação	Identificação da Obra, Serviço ou Adquirição	Concedente	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº/ANO	Data Início	Data Final	Valor Contratado (R\$)	Data Final após Aditivos	Valor Contrato após Aditivos (R\$)	Valor Médio Acumulado (R\$)	Valor Pago Acumulado no Exercício (R\$)	Valor Pago Acumulado na Obra do Serviço (R\$)	Situação Declarada									
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 048/2019	EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS OZEAS ALVES LAIÉS, JEREMIAS ALVES LAGOS E CANTOR MILTON CARLOS, BARRIO SÃO JOÃO DA ESCOLA.	FINISA	07.545.464/0001-20	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	13/2/2019	29/7/2020	25/1/2021	287.280,20	25/1/2021	574.295,72	161.484,36	108.559,19	108.559,19	DE FÉRIAS COLETA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	81,10%	18,90%	Paralisada	X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço 011/2016	Construção do Centro de Coleta Seletiva, no Lotamento Recife		05.391.310/0001-06	GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17/2/2016	13/6/2016	9/4/2017	496.848,37	9/4/2017	574.012,12	525.117,80	-	-	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
Oróbio	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ORÓBIO E DO DISTRITO DE MATRINHOS	-	31.506.321/0001-99	HINNOVE SERVIÇOS DE COSTRUIÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	04/7/2020	23/10/2020	22/12/2020	569.779,46	20/2/2021	569.779,46	-	-	-	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Araripina	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 17/2019	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS SANTA LUIZ E BROSSA SENHORA DO CARMO NA VILA BRINGEL, E NAS RUAS VEREADOR ANTONIO BRAS SOBRINHO E DECIO RODRIGUES DA SILVA, CENTRO DA CIDADE DE ARARIPINA.		02.528.800/0001-04	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP	02/2/2020	20/1/2020	18/7/2020	569.744,40	18/7/2020	569.744,40	46.733,26	46.733,26	46.733,26	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	91,80%	8,20%	Em execução		X
Floresta	Prefeitura municipal	TP Nº 004/2016	Construção de 08 Melhorias Habitacionais – FUNASA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.402.703/0001-25	AMPLIA CONSULTORIA PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS	14/9/2016	30/6/2016	25/6/2017	283.071,08	17/12/2018	566.142,16	-	-	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Habitação	100,00%	0,00%	Paralisada	X	
Goiana	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 002/2013	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA CARNEIRO PEDROSA	FNDE	07.977.116/0001-24	Emanuelle Construções Ltda - ME	12/5/2013	6/2/2014		454.519,92	21/1/2017	565.802,21	340.314,96	-	340.314,96	ACÇÃO, JUNTO AO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	39,85%	0,00%	Paralisada	X	
Goiana	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 002/2013	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA CARNEIRO PEDROSA	FNDE	07.977.116/0001-24	Emanuelle Construções Ltda - Me	12/5/2013	6/2/2014		454.519,92	21/1/2017	565.802,21	340.314,96	-	340.314,96	ACÇÃO, JUNTO AO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	39,85%	0,00%	Paralisada	X	
Goiana	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 002/2013	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA	FNDE	07.977.116/0001-24	Emanuelle Construções Ltda - Me	12/5/2013	6/2/2014		454.519,92	1/6/2015	564.744,82	60.421,42	-	60.421,42	ACÇÃO, JUNTO AO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	89,30%	0,00%	Paralisada	X	
Goiana	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 002/2013	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PACTUADAS PELO MUNICÍPIO E PENDÊNCIAS LOTE 02 QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE COSTA E SILVA	FNDE	07.977.116/0001-24	Emanuelle Construções Ltda - Me	12/5/2013	6/2/2014		454.519,92	1/6/2015	564.744,82	60.421,42	-	60.421,42	ACÇÃO, JUNTO AO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	89,30%	0,00%	Paralisada	X	
São Lourenço da Mata	Prefeitura municipal	TP 001/2018	Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços de engenharia a serem realizados na reform/ requalificação das escolas municipais Ariano Sossano, Dujo Carneiro, Neves da Fátima e Trindades no município de São Lourenço da Mata.		20.520.477/0001-04	CONSTRUTORA SENTRY LTDA EPP	21/5/2018	20/8/2018	16/2/2019	563.314,45	16/2/2019	563.314,45	-	-	-		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Nada declarado		X
Itaquitinga	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO		05.130.063/0001-88	DELPHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	23/1/2014	12/9/2014	11/3/2015	562.524,12	11/3/2015	562.524,12	-	-	-	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Rede de Drenagem de águas pluviais					X
Caruaru	Prefeitura municipal	TP001/2017	Construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS Cidade Jardim	*	30.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	05/6/2017	28/12/2017	23/12/2018	455.290,10	23/12/2019	558.517,48	460.887,74	24.559,76	460.887,74	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	17,63%	4,39%	Em execução		X
Buique	Prefeitura municipal	TP- 004/2020	Contratação de empresa de engenharia para a pavimentação em paralelepíedos gratuitos no município de Buique/PE, com recurso da SUDENE	-	21.641.207/0001-18	J.M Construtora LTDA-ME	16/2/2020	9/9/2020	8/3/2021	557.069,38	8/3/2021	557.069,38	-	-	-	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Sirinhaém	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA Nº 001/2018	CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIÁRIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO – SIRINHAÉM/PE		13.347.399/0001-28	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES – ME	12/3/2018	10/1/2018	31/12/2019	533.477,40	31/12/2019	556.661,67	167.461,19	-	167.461,19	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	69,92%	0,00%	Paralisada	X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE III - RUA TURQUIA)	FINISA	05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	09/1/2019	24/10/2019	21/4/2020	260.547,05	20/6/2020	556.190,35	217.958,30	35.163,21	217.958,30	CONCLUÍDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	60,81%	6,32%	Concluída		X
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Convite nº 005/2010	Prestação de serviços de engenharia civil relativa à construção do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS.	Ministério do Desenvolvimento Social	12.574.539/0001-33	CONSTRUTORA VIVINDO LTDA	4/21/2011	12/3/2012	7/11/2012	444.761,01	7/11/2012	555.418,33	535.478,72	-	-	Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 018/2014	Execução de serviços de engenharia civil relativos à drenagem de águas pluviais nas ruas- 11, 12, 13, 14, 15 e Avenida Principal do bairro Vila Eulália.		10.897.444/0001-25	CONSTRUTORA JMT LTDA	24/2/2014	30/9/2014	28/1/2015	320.587,35	28/1/2015	552.039,83	145.041,46	-	-	Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Rede de Drenagem de águas pluviais					X
Verdejante	Prefeitura municipal	Tom Preços Lic.03/2020	Constr. De uma Quadra Coberta, no Povoador de Lagoa dos Milagres	-	31069076/0001-05	TORI ENGENHARIA ME	06/8/2020	14/9/2020	13/3/2021	550.775,17	13/3/2021	550.775,17	-	-	-	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X
BREJO DA MADRE DE DEUS	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 007/15	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VICINIDADE.		05643776/0001-43	PILAR SERVIÇOS LTDA.	10/07/15	6/3/2016		546.722,84	6/3/2016	546.722,84	-	-	164.280,01		Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Riacho das Almas	Prefeitura municipal	Tomada de Preço nº 001/2015 PE 022/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA VILA VITORINO COM COBERTA E VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	10.324.550/0001-18	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	05/4/2015	30/11/2015	28/5/2016	509.886,53	3/11/2020	541.408,09	453.831,69	57.982,37	453.831,69	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	16,18%	10,71%	Em execução		X
Agrestina	Prefeitura municipal	TP 007/2016	Pavimentação em paralelepíedos em diversas ruas	M. Cidades	07.151.221/0001-00	JMA Construções Ltda	30/12/1899		30/12/1899	536.933,07	30/12/1899	536.933,07	231.974,61	41.802,29	231.974,61	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,80%	7,79%	Em execução		X
Barra de Guabiruba	Prefeitura municipal	0057/2018 PROCESSO Nº 03/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRUBA	FNDE	24.161.531/0001-28	CONTR. CONST. REALIZ. EMPRES EIRELLI EPP	28/8/2018	24/2/2019		261.959,53	17/8/2020	535.390,96	77.583,18	-	77.583,18	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	85,51%	0,00%	Em execução		X
Araciaba	Prefeitura municipal	TP 001/2020	Contratação de empresa de engenharia para execução e serviços e pavimentação em paralelepíedos e urbanização da avenida nova, conforme contrato repasse 8914702019- alteração nº 1.056.196-97- aprovada e autorizada em LAE.		12.087.161/0001-48	Cassiano Fernandes de Jura Construtora Eireli	02/5/2020	19/8/2020	14/8/2021	532.077,62	14/8/2021	532.077,62	-	-	-	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Paranirimir	Prefeitura municipal	007/2018	MELHORIAS HABITACIONAIS - MNDC PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO, EM PARALELEPÍEDO, E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAQUATINGA/PE (RUAS 2, 3, 4 E 5) E DO LOTAMENTO JOÃO CAETANO RIBEIRO, NO DISTRITO DE BARRA DE SAÍDA, RUA INÊS TEREZA, NO POVOADO INÊS TEREZA, VINCULADOS AO CONVÊNIO DE Nº 892222/2017/MCIDADES DE ARACIABA/CONTRATO DE Nº 000000/2018	MCIDADES/CAIXA	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA - EPP	6/7/2020-6	29/5/2020	27/8/2020	531.489,21	27/8/2020	531.489,21	85.245,44	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
ITAQUATINGA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL	TR015/2014	Construção de Quadra Coberta na Escola Padre Ibiapina – Gravata do Ibiapina	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	03.930.312/0001-92	ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	14/1/2014	22/5/2014	18/1/2014	528.083,11	18/1/2014	528.083,11	189.635,65	-	189.635,65	INACABADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino					X
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 052/2019	DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DO 3º TRECHO DA RUA JOSÉ VIEIRA DE ASSIS LOCALIZADA NO BARRIO JOÃO MOTA	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI-ME	01/0/2020	2/3/2020	28/10/2020	526.601,68	25/6/2021	526.601,68	324.838,59	324.838,59	324.838,59	RESCINDIDO (30	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	38,31%	61,69%	Paralisada	X	
Sanhã	Prefeitura municipal	Processo de licitação nº 0008/16, tomada de preço nº 0009/16	Pavimentação loteamento Mãe Rainha	CAIXA	34.417.792/0001-05	SS Serviços e Locações e Construções Ltda	8/8-2016	7/6/2016	4/12/2016	524.645,67	4/12/2016	524.645,67	181.186,18	18.249,72	199.435,90	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	61,99%	3,48%	Em execução		X
ALIANÇA	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO ROSÁRIO.	FNDE/MEC	10.997.355/0001-59	CONSTRUTORA BARBOSA & LIMA TODA	15/5/2011	15/2/2012	14/7/2012	463.946,27	14/7/2012	522.933,97	-	-	455.403,66	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
ORÓBIO	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ORÓBIO/ PE LOCAL SÍTIO ESPINHO PRETO DE CIMA, SÍTIO MULUNGU, SÍTIO CAÇABAS	SUDENE	12.209.627/0001-36	RITS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23/5/2016	21/8/2016		521.829,40	21/8/2016	521.829,40	241.807,26	51.042,15	241.807,26	Distratado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
Trinidade	Prefeitura municipal	Processo nº 007/2016	REQUALIFICAÇÃO DO LOTEAMENTO DO 3º TRECHO DA RUA JOSÉ VIEIRA DE ASSIS LOCALIZADA NO BARRIO JOÃO MOTA		29.058.452/0001-00	ALI SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	11/2/2018	6/7/2018	3/11/2018	519.924,87	3/11/2018	519.924,87	357.931,32	62.017,06	357.931,32	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	31,16%	11,93%	Em execução		X
Oróbio	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ORÓBIO - PE, NA COMUNIDADE DE CAUBAUS	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	11.963.541/0001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01/4/2020	3/6/2020	1/10/2020	519.913,64	1/10/2020	519.913,64	-	-	-	Distratado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Distratada		X
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 004/2014	Prestação de serviços de engenharia relativos à implantação de Unidade de Biomassa no bairro Pedro Lindo, no município de Petrolina-PE.	Fundo Clima	15.088.207/0001-37	S.A.SOUZA CONSTRUTORA LTDA	35/2/2014	23/2/2015	24/5/2015	438.148,94	24/5/2015	518.269,08	-	-	-	Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
João Alfredo	Prefeitura municipal	TP 004/2018 PROC 027/2018	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAS DE ALENCAR (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE.	FNDE	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA	S/N	10/4/2019	7/10/2019	516.430,46	30/3/2021	516.430,46	112.870,54	75.532,77	-		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	14,63%	Nada declarado		X
CABROBÓ	PREFEITURA MUNICIPAL	TP010/2014	Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com vestiário na comunidade Mãe Rosa Interior desse município	FNDE/MEC	98.174.804/0001-19	Construtora Matriz LTDA EPP	07/2/2014	6/11/2014	6/3/2015	508.316,80	6/3/2015	515.539,30	166.785,58	7.222,50	166.785,58	em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Moreilândia	Prefeitura municipal																						

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																											
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade de Licitação	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializada	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada					
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 014/2015	Prestação de serviços de engenharia civil relativos à ampliação do cemitério Campo da Paz, no bairro Henrique Leite, no município de Petrolina - PE		05.391.310/0001-06	GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	236/2015	8/7/2015	4/1/2016	489.470,36	4/1/2016	514.807,71	514.671,81		Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X				
Dormentes	Prefeitura municipal	TP 002-PMO/2020	REFORMA DO GIÁSIO DE ESPORTE FRANCELINDO ALBUQUERQUE RODRIGUES NA CIDADE DE DORMENTES/PE	MINISTÉRIO DA CIDADANIA – PROGRAMA ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO.	08.051.919/0001-16	SÓCDAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI-ME	3-PMO/202	13/8/2020	13/8/2021	256.898,96	13/8/2021	513.797,92			EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução			X				
Salgadinho	Prefeitura municipal	TP 001/2018	Continuação da CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	05.080.814/0001-01	MONTENEGRO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP		14/3/2018	8/1/2019	512.281,88	8/1/2019	512.281,88	82.827,57		NRATO DISTRATA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	83,83%	0,00%	Distratada			X				
CASINHAS	PREFEITURA MUNICIPAL	TP Nº 001/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL P.O. Nº 10, NO SÍTIO JUNGU, NESTE MUNICÍPIO.	FNDE	17.679.352/0001-18	PROEX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	5/N	4/3/2015	31/8/2015	509.097,99	31/8/2015	512.097,99	14.597,62		EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino						X				
Ferreiros	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de melhorias sanitárias domiciliares, em diversos sítios deste município	Ministério da Saúde Funasa	11.238.777/0001-05	CONSTRUTORA E ENGENHARIA GERÁO E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÕES LTDA - EPP		036/2012	17/7/2012	14/3/2013	511.455,75	14/3/2013	511.455,75		Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento						X				
Jucati	Prefeitura municipal	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	23.593.622/0001-76	CONSTRUTORA LTDA - EPP		242/2019	4/9/2019	1/2/2020	511.342,68	1/2/2020	511.342,68	395.374,58		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	22,68%	0,00%	Em execução			X			
CANHOTINHO	PREFEITURA MUNICIPAL	TP-01/14	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO		17.447.279/0001-59	Construmar Eng. Ltda		129/14	29/12/2014	25/9/2015	509.960,10	25/9/2015	509.960,10			em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X			
PEDRA	PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO Nº 030/0314 TP 002/2014	Serviços de construção de uma Quadra escolar com vestiário, na escola João Galindo no município da Pedra - PE.	FNDE	096612850001-86	Construtora Inovar LTDA-ME		032/2014	7/3/2014	2/12/2014	509.921,60	2/12/2014	509.921,60	151.477,93		ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino						X			
Lagoa do Ouro	Prefeitura municipal	TP 001/2019 PL 014/2019	RECAPAMENTO ASFALTICO DA RUA ANANIAS ALVES	MDR/CAIXA	07.308.813/0001-91	GE EMPREENDIMENTOS LTDA			30/12/1899	24/4/1901	509.764,78	24/4/1901	509.764,78			EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução			X			
JUPI	PREFEITURA MUNICIPAL	TP Nº 008/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.556.657/0001-93	CONSTRUTORA AMBRELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA		5/N	26/02/2015	23/11/2015	509.500,02	23/11/2015	509.500,02	104.178,26		PROCESSO LICIT	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X			
Palmeirina	Prefeitura municipal	TP-003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA JUVENIO ANTONIO VIANA NESTE MUNICÍPIO.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.556.657/0001-93	CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA - EPP		019/2014	3/12/2014	1/6/2015	508.600,00	1/6/2015	508.600,00			Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Nada declarado			X				
CABROBÓ	PREFEITURA MUNICIPAL	TP011/2014	Serviços de Engenharia relativos a construção de uma Quadra Coberta Com Vestiário na comunidade quilombola Jerebi Interior desse município	FNDE/MEC	04.786.161/0001-03	ICS Construções Eireli EPP		073/2014	13/6/2014	9/1/2015	508.304,92	9/1/2015	508.304,92	328.336,87	34.298,18		em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X		
Itambé	PREFEITURA MUNICIPAL		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO	FNDE	11.622.715/0001-00	CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.B.C. - LTDA-ME		004/14	23/1/2014	20/10/2014	507.921,03	20/10/2014	507.921,03	260.742,33		Identificada par	Obra(s) identificadas(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X			
Nazaré da Mata	Prefeitura municipal	TP005/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.944.573/0001-20	82 CONSTRUÇÕES EIRELI		015/2019	21/5/2020	18/10/2020	508.222,15	15/2/2021	507.895,71	54.433,63		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução			X			
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 036/2014	Contratação de serviços de engenharia relativos à implantação de um posto de aplicação de alimentos da agricultura familiar no bairro do Quilombo II no município de Petrolina-PE	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	06.045.985/0001-58	SOLUÇÕES FORTEZ TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		397/2014	6/3/2015	2/9/2015	406.320,50	2/9/2015	506.856,14	117.565,44		EM ANDAMENTO	Obra(s) identificadas(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X			
Gloria do Goitá	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS-PORTE 1	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.324.550/0001-10	PIARTEX EIRELI-EPP			6/2/2020	2/12/2020	506.281,30	2/12/2020	506.281,30	38.896,82		Paralisada aguardando re	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Paralisada	X					
Santa Cruz do Cabrerne	Prefeitura municipal	TP 05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO COMERCIAL DE ARTESANATO NESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA.	MINISTÉRIO DO TURISMO	17.633.457/0001-38	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA-EPP		64/2017	26/6/2017	24/9/2017	506.223,54	7/3/2021	506.223,54	122.394,44		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	75,82%	0,00%	Paralisada	X					
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE XI - RUA PEDRO GALINDO)	FINSA	05.244.095/0001-01	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP		099/2019	24/10/2019	21/4/2020	236.214,58	18/10/2020	505.636,06	242.862,68	59.728,03		242.862,68	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	51,97%	11,81%	Concluída			X	
Santa Maria da Boa Vista	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA JUDITH GOMES DE BARRIOS DA SEDE	FNDE	10.573.221/0001-01	VICTOR CONSTRUÇÕES LTDA-ME		110/2014	27/10/2014	25/4/2015	504.608,94	25/4/2015	504.608,94			Identificada par	Obra(s) identificadas(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X			
Tacaimbó	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS 002/2014	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO (25,80x38m), PADRÃO FNDE, NESTE MUNICÍPIO.	Ministério da Educação	15.088.207/0001-37	AS SOUZA CONSTRUTORA LTDA EPP		038/2014	30/12/1899		504.605,40		504.605,40	252.302,71		DISTRATO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X			
BELEM DE MARIA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP/DJ2/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA	FNDE	02.853900/0001-07	MULTI EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA			2/6/2014	29/11/2014	504.443,07	29/11/2014	504.443,07	504.443,07		PARALISADA	Obra(s) identificadas(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X			
Canhotinho	Prefeitura municipal	TP 03/17	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPI	FNDE	09.249.063/0001-50	Atual Const. e S. Ltda		36/17	11/12/2017	7/9/2018	504.269,39	7/9/2018	504.269,39	37.598,04		em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	92,54%	0,00%	Em execução			X			
Tamandaré	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARAPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM URBANA DE VIAS PÚBLICAS NO LOTEAMENTO SANTO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ-PE	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PIARTEX EIRELI EPP		013/2020	13/2/2020	12/6/2020	504.099,31	10/10/2020	504.099,31	49.592,21		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	90,16%	9,84%	Em execução			X			
Lagoa dos Gatos	Prefeitura municipal	TP 003/2013	Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário - Padrão FNDE, à Rua do Comércio, Vila de Lagoa do Souza.	Ministério da Educação	09.653.769/0001-81	LOCALIZAR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.		5/N	10/9/2014	7/2/2015	503.401,46	7/2/2015	503.401,46	102.000,00		Paralisada/inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	79,74%	0,00%	Inacabada	X					
Mirandiba	Prefeitura municipal	TP002/14	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO		04.786.161/0001-03	ICS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		008/2014	18/8/2014	15/5/2015	502.800,57	15/5/2015	502.800,57			PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Paralisada	X					
BEZERROS	PREFEITURA MUNICIPAL	processo nº 051/2012 TP 005/2012	Construção de Quadra Poliesportiva com Palco na Escola Municipal Nelson Castanha	Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação	02.325.995/0001-99	PRR Construções LTDA		247/12	30/6/2012	27/12/2012	502.548,64	27/12/2012	502.548,64	90.180,38		OBRA DESTRATADA	Obra(s) identificadas(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino						X			
Vitoria de Santo Antão	Prefeitura Municipal	P.L.: 045/2015	Serviço de Reposição em Pedras Graníticas (Tapa Buraco) em Diversos Bairros da Cidade de Vitória de Santo Antão		10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda - N		062/2015	10/7/2015	6/1/2016	501.910,14	6/1/2016	501.910,14	257.038,62		FALTA PAGAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	48,79%	0,00%	Em execução			X			
Lagoa do Ouro	Prefeitura municipal	TP 001/2020 PL 006/2020	RECAPAMENTO ASFALTICO DAS RUAS DO CORRENTE E JOÃO RIBEIRO DE LIMA	MDR/CAIXA	21.636.958/0001-41	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI			30/12/1899	27/8/1900	501.594,36	27/8/1900	501.594,36			EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução			X			
Lagoa do Carro	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 002/2019	SERVICIOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO / PE	PROPRIOS	09.531.960/0001-51	IG CONSTRUTORA LTDA ME		035/2019	24/9/2019	21/5/2020	247.548,91	21/5/2020	500.931,20	74.817,47		ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	14,94%	Em execução			X			
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 2		05.244.095/0001-01	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP		063/2019	28/8/2019	22/8/2020	500.477,70	22/8/2020	500.477,70	76.962,86	22.917,81		22.917,81	RESCINDIDO (07	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	95,42%	4,58%	Paralisada	X			
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BARRIOS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 02		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA		034/2020	27/8/2020	22/8/2021	500.477,70	22/8/2021	500.477,70	4.278,76	4.278,76		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	99,15%	0,85%	Em execução			X		
LAJEDO	PREFEITURA MUNICIPAL	Concorrência 001/15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COBERTA, NA ESCOLA DOMINGOS ESPEDITO LOPES (PADRÃO FNDE)	FNDE	10.556.657/0001-93	AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME		129/15	14/9/2015	12/3/2016	499.658,26	12/3/2016	499.658,26	84.883,01		EM ANDAMENTO	Obra(s) identificadas(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino						X			



UNIDADE DA FEDERAÇÃO		ÓRGÃO	TOMADA DE PREÇOS Nº	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO		SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada				
						CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)									
Santa Filomena	Prefeitura Municipal		TOMADA DE PREÇO 002/2016	IMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DOS COLETORES E RAMIFICAÇÕES PARA LIGAS DOMICILIARES EM RUAS DO CENTRO DE SANTA FILOMENA.	FEM		10.626.617/0001-76	CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EIRELI-ME	053/2017	27/9/2017	26/3/2018	382.666,00	26/3/2018	474.944,21	267.054,59	35.114,70	267.054,59	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2018.	Saneamento	43,77%	7,39%	Concluída		X
AMARAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL		TOMADA DE PREÇOS 01/2016	TOMADA DE PREÇOS 01/2016	FNDE / PRÓ-INFÂNCIA		20.520.477/0001-05	SI CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	010/2016	9/3/2016	5/9/2016	474.574,78	5/9/2016	474.574,78	-	244.329,96	-	EM EXECUÇÃO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X
IPUBI	PREFEITURA MUNICIPAL		TP 028/2014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MATADOURO PÚBLICO NA PE 590, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA.	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM		10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	073/2014	17/10/2014	17/10/2015	472.079,34	17/10/2015	472.079,34	30.347,23	401.017,43	-	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Exu	Prefeitura Municipal		TP Nº 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NAS RUAS OS, 22 E 23, DO BARRIO WILSON MOREIRA SARAVIA, DO MUNICÍPIO DE EXU-PE.	Caixa Econômica Federal		30.496.791/0001-53	EDUARDO HENRIQUE TAVARES GUIMARÊS EIRELI-ME	235/2020	11/8/2020	9/12/2020	471.842,99	8/4/2021	471.842,99	-	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Caruaru	Prefeitura Municipal		CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA BAGÉ E RUA LINHA FERREA - RUA PROF. SODRÁ MARIÁ GENÍDIA).	FINISA		20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	098/2019	18/10/2019	15/4/2020	217.494,75	14/4/2020	468.604,48	205.173,79	44.056,46	205.173,79	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,22%	9,40%	Concluída		X
Jucati	Prefeitura Municipal		TP 004/2019	CONSTRUTORA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO	MIN. DAS CIDADES / CAIXA		29.505.771/0001-12	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	267/2019	8/10/2019	6/3/2020	465.034,36	6/3/2020	465.034,36	322.962,18	322.962,18	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	30,55%	0,00%	Em execução		X
Petrolina	Prefeitura Municipal		TP Nº 005/2020	REQUALIFICAÇÃO DO CANTIERO CENTRAL DA ORLA I, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE.	Recurso FINISA		20.975.997/0001-03	AVG ENGENHARIA LTDA-EPP	197/2020	19/5/2020	15/11/2020	186.095,92	14/1/2021	460.290,74	268.147,53	-	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Concluída		X
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		Tomada de Preços 009/2016	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma do Pátio da Feira Amaro Alves de Souza, no Centro do Município de São Lourenço da Mata/PE			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP			30/12/1999	459.729,10		459.729,10	91.601,70	91.601,70	-	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Palmeirina	PREFEITURA MUNICIPAL		TOMADA DE PREÇOS 01/2016	CONTRATAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANIAS	MINISTÉRIO DA SAÚDE		15.088.2017/0001-13	SA SOUZA CONSTRUTORA LTDA - EPP	01/2016	28/4/2016	28/4/2017	458.701,89	28/4/2017	458.701,89	333.445,21	333.445,21	-	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
Ipupi	Prefeitura Municipal		TP 002/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SERRA BRANCA	RECURSO PRÓPRIO		33.010.160/0001-78	IM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	091/2020	24/6/2020	21/12/2020	457.456,49	21/12/2020	457.456,49	27.293,81	27.293,81	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	94,03%	5,97%	Em execução		X
São Bento do Una	Prefeitura Municipal		TP 001/2017 (PROC. 008/2017)	Contratação de serviço de engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde – UBS, da Balaipa, neste município.	Ministério da Saúde		24.854.223/0001-84	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA – EPP	044/2017	28/11/2017	27/5/2018	434.885,32	22/5/2019	456.476,74	101.188,99	101.188,99	-	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	77,83%	0,00%	Inacabada	X	
Caruaru	Prefeitura Municipal		CP 011/2019	INICIATIVA, PRACA SAO JOAO DA ESCOLA, PRACA DA CRIANÇA, PRACA DO VASSOURAL, ATACADO, PRACA MARCO, PRACA PROFESSOR HELENO TORRES-ASCES, PRACA AMAZONAS, PRACA ADALGIZA NUNES, PRACA CAULICA, PRACA TRÊS BANDEIRAS, PRACA SINHOZINHO, PRACA DOM BOSCO, PRACA DA	CONVÊNIO 848822		17.633.457/0001-38	M & V EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	072/2019	2/9/2019	27/8/2020	452.390,05	23/2/2021	452.390,05	-	-	-	ADA - PANDEMIA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Paralisada	X	
Serra Talhada	Prefeitura Municipal		TP009/2017	Contratação de Pessoa Jurídica para Pavimentação em Paralelepédro Granítico em Distritos			00.120.518/0001-69	Construção Construção Ltda	183/2017	31/8/2018	28/1/2019	449.736,82	19/9/2020	449.100,19	308.010,19	308.010,19	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	31,42%	0,00%	Em execução		X
Moreilândia	Prefeitura Municipal		TP-004/2017	REFORMA DA PREFEITURASEDE) CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 125/2017, E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTANTES NO PROJETO BÁSICO			15.097.814/0001-63	BESSA CONSTRUÇÕES CIA LTDA-ME	048/2017	28/11/2017	27/5/2018	205.098,95	25/6/2020	444.830,18	125.268,71	13.342,92	125.268,71	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	71,84%	3,00%	Em execução		X
Escada	Prefeitura Municipal		TOMADA DE PREÇO Nº 06/2014	CONSTRUÇÃO DE MUIROS DE ARRIMO E ESCADARIAS	FEM		15.201.963/0001-20	CONSTRUTUAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.	ATO Nº SN	9/1/2014	9/5/2014	440.171,66	9/5/2014	440.171,66	233.836,94	233.836,94	-	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Prevenção em Áreas de Risco	46,88%	0,00%	Concluída		X
Caruaru	Prefeitura Municipal		CP 047/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA OT E RUA QUATORZE	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA		20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	001/2020	21/9/2020	20/3/2021	439.390,18	20/3/2021	439.390,18	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Sairé	Prefeitura Municipal		TOMADA DE PREÇOS 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDROS EM DIVERSAS ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO	GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG		05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP	043/2018	2/7/2018	27/3/2019	437.783,71	18/1/2020	437.783,71	141.298,77	21.551,29	162.850,06	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	62,80%	4,92%	Em execução		X
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura Municipal		TP005/2018	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESE APOSTOLO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE		05.670.659/0001-78	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	077/2018	28/9/2018	6/5/2019	293.626,65	6/5/2019	437.477,29	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Em execução		X
Itacuruba	Prefeitura Municipal		TP 003/2018	URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI NO MUNICÍPIO DE ITACURUBA	MINISTERIO DAS CIDADES		21.627.038/0001-66	LOCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA	073/2018	1/6/2018	28/1/2018	435.092,43	23/1/2019	435.092,43	116.015,73	18.918,22	18.918,22	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	95,65%	4,35%	Em execução		X
ÁGUAS BELAS	PREFEITURA MUNICIPAL		PR. 041/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família, localizado no Sítio Peba, Zona Rural de Águas Belas - PE.			20.072.033/0001-54	M & C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP		24/7/2014	21/12/2014	434.037,39	21/12/2014	434.037,39	38.491,83	38.491,83	-	ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
Orobó	Prefeitura Municipal		TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO SÃO JOSÉ	PRÉ-SAL		03.420.484/0001-18	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	28/2/2021	431.981,69	28/2/2021	431.981,69	-	-	-	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
Saloi	Prefeitura Municipal		tomada de preço nº 01/2018	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de construção de uma quadra coberta na Escola Manoel Vicente, com mão de obra e material da empresa.	FNDE/PAC		05.654.826/0001-96	Agil Empreendimentos e Serviços EIRELI-EPP		3/2/2018	3/2/2019	428.852,52	3/2/2019	428.852,52	-	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X
TUPARETAMA	PREFEITURA MUNICIPAL		TP-001/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA	Ministerio da Saude		08.561.439/0001-03	PITOMBEIRA LTDA-EPP	30/2014 - C	7/5/2014	3/11/2014	428.666,18	3/11/2014	428.666,18	-	323.012,63	-	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
Arcovede	Prefeitura Municipal		Tomada de Preço nº 008/2017	Contratação de empresa de engenharia para executar a pavimentação em paralelepípedos graníticos, em áreas e acessibilidade das vias urbanas, Rua Quinze na COHAB 2, Travessa da Rua Quinze na COHAB 2, Rua Treze na COHAB 2, Rua Maria do Carmo Nunes de Almeida, Município de Arcovede.	MCIDADES		17.830.564/0001-51	JOSÉ MARCOS DE LIMA CONSTRUTORA EPP EIRELI	S/N	29/6/2017	24/6/2018	428.039,40	13/6/2020	428.039,40	206.655,94	206.655,94	-	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	51,72%	0,00%	Em execução		X
Jucati	Prefeitura Municipal		TP 001/2017	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DA ZONA RURAL DE JUCATI	FUNASA		14.780.722/0001-18	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	30/2019	14/1/2019	9/12/2020	425.404,27	3/5/2021	425.404,27	81.738,73	81.738,73	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	80,79%	0,00%	Em execução		X
Altinho	Prefeitura Municipal		TP 003/2017	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	FNS		05.244.095/0001-00	Construtora BG Eireli EPP	-	10/11/2017	10/8/2018	424.213,56	10/8/2018	424.213,56	62.121,37	62.121,37	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	85,36%	0,00%	Paralisada	X	
Angelim	Prefeitura Municipal		TP 002/2018	Contratação de Empresa de Engenharia para executar os serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, ESPAÇO EDUCATIVO no Povoado de Quatro Bocas, Zona Rural do Município de Angelim - PE			14.521.443/0001-38	GSN ENGENHARIA LTDA EPP	001/2019	25/1/2019	24/7/2019	422.576,67	14/1/2021	422.576,67	251.820,57	41.222,99	251.820,57	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	40,41%	9,76%	Em execução		X
Igarassu	PREFEITURA MUNICIPAL			Execução de serviços de meio fio, linha d'água e postilho da estrada de Santa Luzia	0		04.649.283/0001-58	Construtora Almino Teixeira Ltda.	22/2014	26/9/2014	25/3/2015	421.323,83	25/3/2015	421.323,83	-	114.960,65	-	Identificada paral	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Infraestrutura Urbana - Urbanização					X
Goiana	Prefeitura Municipal		TP 020/2019 - Processo Licitatório 169/2019	Reforma do PSF de Catuama, Distrito de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS		33.466.758/0001-79	CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI	9/3/2020	5/10/2020	5/10/2020	419.411,43	5/10/2020	419.411,43	57.016,81	57.016,81	-	RA EM ANDAMEN	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	86,41%	13,59%	Em execução		X
Goiana	Prefeitura Municipal		TP 020/2019 - Processo Licitatório 169/2019	Reforma do PSF de Catuama, Distrito de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS		33.466.758/0001-79	CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI	9/3/2020	5/10/2020	5/10/2020	419.411,43	5/10/2020	419.411,43	57.016,81	57.016,81	-	M PROCESSO DE D	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	86,41%	13,59%	Distratada		X
Salgadinho	Prefeitura Municipal		TP 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDROS GRANÍTICOS NAS RUAS A, B, C, D, E, F E G DO BARRIO MÃE RAINHA	SECO - SECRETARIA DAS CIDADES		03.420.484/0001-18	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP	21/5/2019	18/9/2019		418.671,95	15/5/2020	418.671,95	124.776,86	-	124.776,86	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	70,20%	0,00%	Em execução		X
Terezinha	Prefeitura Municipal		Tomada de preço	Serviço de Construção de Escola de seis salas para funcionamento municipal			03.265.219/0001-08	CR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA	nº 028/2019	12/2/2019	7/2/2020	418.161,00	7/2/2020	418.161,00	-	-	-	em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
Caruaru	Prefeitura Municipal		CP 017/2019	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PRACAS, PARQUES E CANTEROS - LOTE G			05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELE G	067/2019	28/8/2019	22/8/2020	416.117,12	22/8/2020	416.117,12	-	-	-	D RESCINDIDO 07	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%				

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																							
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade de Licitação	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Porcentual de Pagamento em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada			
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL AOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)								VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TEREZINHA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 01/2015	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde			15.088.207/0001-37	S.A SOUZA CONSTRUTORA LTDA	002/2015	18/11/2015	16/5/2016	408.754,47	16/5/2016	408.754,47	81.600,00	PARALISADA	Obras Identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				X		
Cargina	Prefeitura municipal	CC 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BARRIO TRÊS MARIAS			07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	274/2020	1/10/2020	30/3/2021	342.687,68	30/3/2021	408.059,12	203.889,26	203.889,26	203.889,26	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	50,03%	49,97%	Inacabada	X
Venturosa	Prefeitura municipal	CC 003/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SAA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO PEDRA FINE - VENTUROSA - PE	M.S.D - FUNASA		13.347.399/0001-25	CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	063/2016	4/7/2016	31/12/2016	407.889,18	31/12/2016	407.889,18	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP 003/2015	CONSTRUÇÃO DE UMEDICINA DE SAÚDE DO TIPO 1 NO BARRIO SANTA LUZIA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	MINISTÉRIO DA SAÚDE - EMENDA		18.259.511/0001-98	CONSTRUTORA CENTRAL LTDA EPP	113/2015	11/12/2015	8/6/2016	407.332,35	8/6/2016	407.332,35	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Triunfo	Prefeitura municipal	43/2018, Tomada de Preços nº 001/2018	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA OCUPAÇÃO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MINISTÉRIO DO TURISMO	OCUPAÇÃO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - MINISTÉRIO DO TURISMO		01.079.262/0001-94	CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES LTDA	58/2018	15/6/2018	12/12/2018	276.393,79	12/12/2018	406.462,72	16.621,71	16.621,71	148.685,96	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020	Infraestrutura Turística	63,42%	4,09%	Em execução	X
Itaquitinga	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 007/2019	CONSTRUÇÃO DE UBS NO LOTEAMENTO AGRÓVILA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAQUATINGA		05.130.063/0001-88	DELTA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	018/2013	16/12/2013	14/6/2014	406.445,15	14/6/2014	406.445,15	127.145,12	127.145,12	Identificada par	Obras Identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				X	
Birajuba	Prefeitura municipal	TP 007/2019	RECAPETAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA TENENTE XAVIER DE ARAÚJO	FEM		08.534.529/0001-06	CVM CONSTRUTORA LTDA EPP	022/2019	17/12/2019	17/3/2020	405.200,00	17/3/2020	405.200,00	177.166,81	177.166,81	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	56,28%	43,72%	Paralisada	X	
Caiaço	Prefeitura municipal	TP 009/2018	Modernização do Estádio de Futebol Rivaldo Pastor dos Santos	Ministério dos Esportes/ Próprio		05.545.366/0001-04	CVM CONSTRUTORA LTDA EPP	009/2018	09/09/2018	29/5/1900	405.070,00	29/5/1900	405.070,00	-	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Em execução	X		
AMARAJI	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS 02/2015	CONSTRUÇÃO DO CRECHE TIPO C NA LOCALIDADE DE DEMARCAÇÃO	FNDE / PRO-INFINCA		13.765.391/0001-21	GESTÃO DE OBRA E CONSULTORIA LTDA	03/2015	5/3/2015	19/2/2015	405.061,63	19/2/2015	405.061,63	99.074,93	99.074,93	RESCINDIDO	Obras Identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares				X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preços nº003/2013	Prestação de serviços de engenharia relativas à implantação de infraestrutura esportiva no Bairro Quati II (Clube do Bairro) no Município de Petrolina-PE	Ministério do Esporte		24.339.822/0001-60	INTECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	150/2013	26/6/2013	23/11/2013	403.045,08	23/11/2013	404.319,78	404.319,78	Concluída.	Obra constante do mapa de obras de 2020	Infraestrutura Urbana - Urbanização				X		
São Caetano	Prefeitura municipal	Proc. 021/14 TP 001/14	Contratação de serviços de construção das arquibancadas e urbanização do campo de futebol municipal, neste municipal	MINISTÉRIO DO ESPORTE		10.565.011/0001-77	Planalto Paju Empreendimentos Ltda	065/2014	23/6/2014	20/12/2014	403.810,56	20/12/2014	403.810,56	79.716,28	79.716,28	Distrato	Obra constante do mapa de obras de 2020	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	80,26%	0,00%	Distratada	X	
Bodocó	Prefeitura municipal	TP Nº 005/2018	01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR INFANTIL, VILA FETORIA	FNDE		32.295.111/0001-38	JOSE WENDEL AMORIM PRAZOS SARAIVA EIRELI - ME	021/2020	5/7/2020	2/11/2020	402.884,74	30/6/2021	402.884,74	59.890,55	59.890,55	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	85,13%	14,87%	Em execução	X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 017/2019	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTOES - LOTE 3	FEM		05.244.095/0001-00	CONSTRUTORA BG EIRELI EPP	064/2019	28/8/2019	22/8/2020	402.452,25	22/8/2020	402.452,25	39.820,21	39.820,21	RESCINDIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Infraestrutura Urbana - Urbanização	90,11%	9,89%	Paralisada	X	
Timbaúba	Prefeitura municipal	ELETRÔNICO LICITAÇÃO PROCESSO	SERVIÇOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA ANA, LOCALIZADO NO BARRIO DE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA-PE	FEM		32.406.653/0001-65	METTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	098/2020	9/3/2020	5/9/2020	402.100,45	5/9/2020	402.100,45	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
CAMARAGIBE	PREFEITURA MUNICIPAL	DP 034/2011	CONSTRUÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZESES AREIRO	ESTADO DE PERNAMBUCO		10.789.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE PAZ BRASEL COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	151/2011	13/8/2012	9/2/2013	400.015,15	9/2/2013	400.015,15	164.244,74	164.244,74	INACABADA	Obra Identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Prevenção em Áreas de Risco				X	
Rio Formoso	Prefeitura municipal	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.006/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-SAÚDE	FEM		4123.198.833/0001-00	PARA BRASIL COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	005/2016	1/1/2020	26/12/2020	400.000,00	26/12/2020	400.000,00	34.551,71	31.571,51	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Edificações Administrativas Diversas	92,11%	7,89%	Concluída	X	
São Vicente Férrer	Câmara Municipal	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.006/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-SAÚDE	FEM		4123.198.833/0001-00	PARA BRASIL COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	005/2016	1/1/2020	31/12/2020	400.000,00	31/12/2020	400.000,00	34.551,71	31.571,51	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Edificações Administrativas Diversas	92,11%	7,89%	Em execução	X	
Lagoa de Itanga	Prefeitura municipal	026/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE ITANGÁ - PE	MACIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07.279.603/0001-13	HATIA SILVA LIMA	094/2019	19/7/2019	16/12/2019	398.335,26	7/8/2021	398.335,26	-	EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução	X		
Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO EM VERMELOS	MINISTÉRIO DO TURISMO		05.670.659/0001-79	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	049-2011	12/5/2011	8/11/2011	395.106,71	8/11/2011	395.106,71	318.605,92	55.673,10	EM ANDAMENTO	Obras Identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
PAUDALHO	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preços 09/2015	Contratação de Empresa de engenharia para execução dos serviços de reformar do novo Centro Administrativo de Paudalho/Antigo Mercado de Carne	Recursos Municipais		12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	-	-	30/11/1899	395.017,39	-	395.017,39	-	Não iniciou	Obra Identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X		
Venturosa	Prefeitura municipal	TP 002/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO POVOADO TARA E SÍTIO TARAZANHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VENTUROSA-PE	M.S.D - FUNASA		06.351.946/0001-89	FREIRE ARAÚJO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA	033/2019	9/10/2019	3/10/2020	391.405,34	3/10/2020	391.405,34	99.982,74	99.982,74	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Saneamento	74,46%	13,06%	Paralisada	X	
Brejão	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 002/2019	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO	SUDENE		05.468.317/0001-70	A. S. S. CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP	26/8/2014	26/6/2015	26/6/2015	389.637,70	26/6/2015	389.637,70	-	Identificada par	Obras Identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares				X		
Paudalho	Prefeitura municipal	Tomada de Preço 11/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Passagem Molhada, sobre o Rio Cababurbe no Município de Paudalho-PE, conforme o FEM - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal	FEM		08.207.284/0004-00	C.A. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	21/2015	20/7/2015	20/7/2015	388.879,34	20/7/2015	388.879,34	162.695,40	162.695,40	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - Pontos, viadutos, e similares	58,16%	13,45%	Paralisada	X	
Viçência	Prefeitura municipal	TP 02/2014	Serviços de conclusão, fechamento e coberta da quadra de esporte do distrito de borracha.	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM 02		04.393.361/0001-00	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTO LTDA	50/2014	8/12/2014	6/6/2015	329.933,76	6/6/2015	388.439,11	42.000,00	42.000,00	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	89,19%	10,81%	Concluída	X	
Casinhas	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATÓRIO Nº02/2017	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COM COBERTURA NO SÍTIO JÚNICO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE		N 20.322.903/0001-20	MACIEL BARBOSA DE SALES CONSTRUTORA	126/2017	12/9/2017	11/3/2018	388.362,93	2/9/2019	388.362,93	315.879,39	315.879,39	contrato cancelado	Obra constante do mapa de obras de 2020	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	18,66%	0,00%	Paralisada	X	
VIÇÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL	Pregão 002/2014	Unidade Básica de Saúde da Família na Travessa Álvaro Tavares Veiga no Lot. Nova Viçência			89.506.000/0001-91	MAV. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	002/2014	4/4/2014	1/9/2014	386.067,54	1/9/2014	386.067,54	335.402,68	335.402,68	EM ANDAMENTO	Obras Identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				X	
São Joaquim do Monte	Prefeitura municipal	TP 03/2015	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE	MINISTÉRIO DAS CIDADES		20.298.277/0001-75	WALTER L. DA SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	075/2015	5/10/2015	29/9/2016	385.798,23	8/9/2020	385.798,23	250.812,34	250.812,34	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	34,99%	0,00%	Concluída	X	
Bom Conselho	Prefeitura municipal	CC 002/2017	Contratação de empresa especializada de unidades básicas de saúde (UBS) dos Bairros de Bom Conselho-PE, lote I - Ubs Barra do Brejo proposta nº 10800.021/0001/16-009, lote II - Ubs de Cachoeira dos Pinhos proposta nº 10800.021/0001/16-006, lote III - Ubs Igreja Nova proposta nº 10800004/0001/16-009			15.803.425/0001-06	Venezia Construção e Locação Eireli- EPP	053/2017	31/10/2017	31/12/2017	384.826,69	31/12/2017	384.826,69	82.174,45	82.174,45	Empido com essa	Obra constante do mapa de obras de 2020	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	78,65%	21,35%	Paralisada	X	
Pombos	Prefeitura municipal	TP 002/2018	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS: A, K, L, M, Q, R, E PARTE DA RUA PROJETADA J - BARRIO CANOES	Ministério das Cidades (CAIXA)		17331335/0001-95	C & M Construtora e Prestação de Servicos LTDA	008/2019	14/3/2019	6/6/2020	384.641,41	6/6/2020	384.641,41	-	297.778,17	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	22,58%	0,00%	Em execução	X	
Goiana	Prefeitura municipal	TP 020/2019 - Processo LICITATÓRIO 169/2019	Reforma do PSF de Barra de Catuma, Distrito de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS		31.466.758/0001-76	CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI	048/2019	9/3/2020	5/10/2020	383.414,47	5/10/2020	383.414,47	39.311,37	39.311,37	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	89,75%	10,25%	Em execução	X	
Goiana	Prefeitura municipal	TP 020/2019 - Processo LICITATÓRIO 169/2019	Reforma do PSF de Barra de Catuma, Distrito de Goiana/PE.	RECURSOS PRÓPRIOS		31.466.758/0001-76	CALSERV CALDEIRARIA & SERVIÇOS EIRELI	048/2019	9/3/2020	5/10/2020	383.414,47	5/10/2020	383.414,47	39.311,37	39.311,37	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	89,75%	10,25%	Distratada	X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 005/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 02 (DUAS) RUAS, REFERENTE AO LOTE 2, LOCALIZADAS NO BARRIO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, RUAS: MANDEL FLORENCIO E MANOEL LOURINDO DA SILVA	MIN. DAS CIDADES / CAIXA		07.353.785/0001-28	CONSTRUTORA MINUAS LTDA EPP	048/2019	9/3/2020	7/6/2020	382.393,18	4/3/2021	382.393,18	-	PARALISADA - AG	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Peixeira	Prefeitura municipal	TP/Nº 003/2015	A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA DO MUNICÍPIO DE PEIXEIRA-PE	FEM		07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA CIVIL EIRELI	009/2015	22/4/2015	21/7/2015	381.986,54	21/7/2015	381.986,54	50.582,40	50.582,40	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Mobilidade urbana - vias urbanas	86,76%	0,00%	Concluída	X	
Macaparana	Prefeitura municipal	TP 001/2019	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COM VESTIÁRIO (25,80 X 38,00 m), NO SÍTIO PAQUEVIRA - NESTE MUNICÍPIO	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		07.360.005/0001-79	MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2019	13/5/2019	9/12/2019	381.943,48	6/6/2020	381.943,48	54.266,85	54.266,85	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	85,79%	14,21%	Em execução	X	
Nazare da Mata	Prefeitura municipal	TP002/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: "12", ALTEMAR DUTRA, "03" - LOT. TAMATAUPE	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08.649.523/0001-74	CONSTRUTORA PN LTDA EPP	047/2019	29/9/2019	29/2/2020	380.894,19	22/8/2021	380.222,64	7.080,43	7.080,43	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020						

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																							
Unidade da Federação	Órgão	MUNICÍPIO / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATO				ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)									VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
LUCATI	PREFEITURA MUNICIPAL	Proc. Nº 12/2015-TP 01/2015	Serviços de implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano, em comunidades rurais do município, nos seguintes sítios: viera, banquete, malhinhas, buraco d'água e pracinha.	UDEN - Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água	35.597.061/0001-62	GCM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	07/2015	23/4/2015	20/10/2015	362.972,56	20/10/2015	362.972,56	-	-	NÃO CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
SANTA FLORENA	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO 003/2015	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO		99.469.550/0001-29	DE CONSTRUÇÕES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	23/2015	29/5/2015	25/11/2015	362.052,58	25/11/2015	362.052,58	-	-	INACABADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Agrestina	Prefeitura municipal	TP 0115/2015	Construção do Pórtico de entrada da Cidade	M. Turismo	03.965.880/0001-56	Porto de Construção Ltda		2/5/2016	26/4/2017	361.969,48	26/4/2017	361.969,48	47.790,73	-	47.790,73	DISTRATADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	86,80%	0,00%	Distratada		X
Gravatá	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de uma Academia da Saúde Bairro Nossa Senhora Aparecida.	Ministério da Saúde	10.483.608/0001-73	FERNANDES MACHADO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP	05/7/2012	1/1/2012	30/4/2012	284.982,79	30/4/2012	358.004,56	-	171.754,87	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 017/2019	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6		08.488.802/0001-09	RIO UMA SERVIÇOS GERENCIAIS EIRELI LTDA	06/8/2019	28/8/2019	22/8/2020	357.974,16	17/8/2021	357.974,16	20.879,83	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Águas Belas	Prefeitura municipal	PR-026/2019	Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepípedos granítico no Distrito de Campo Grande deste Município.		14.741.760/0001-64	FERRERA L E MORAIS LTDA	09/1/2019	16/8/2019	14/12/2019	357.894,16	14/12/2019	357.894,16	36.564,29	36.564,29	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	89,78%	10,22%	Em execução		X	
Canhotinho	Prefeitura municipal	TP-04/17	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO	FNDE	23.593.622/0001-76	J&S S. e Cont. Ltda	24/5/17	22/6/2017	6/9/2020	356.132,32	6/9/2020	356.132,32	139.132,50	139.132,50	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	60,93%	10,98%	Em execução		X	
Arcovede	Prefeitura municipal	Tomada de Preço nº 003/2018	Pavimentação em paralelepípedos graníticos, das vias Trav. Fernando Ferrari, Trecho da Rua 22 de Setembro, no município de Arcoverde.	MICIDADES	14.417.792/0001-06	SS Serviços, Locações e Construções Ltda	S/N	25/6/2018	20/6/2019	353.611,21	9/6/2021	353.611,21	246.155,59	246.155,59	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	30,39%	0,00%	Em execução		X	
Ecu	Prefeitura municipal	TP Nº 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DOS PIS DO BAIRRO MOISA SENHORA APARECIDA, POSTO DA SERRA, DISTRITO DE TABOAS, BAIRRO GONZAGA, DISTRITO DE TABOAS, BAIRRO GONZAGA E RUA OLÍMPIA, DISTRITO DE VIZINHA, MUNICÍPIO DE ECU.		32.395.111/0001-84	WES WENDER AMORIM PRITO SARAIVA EIRELI - ME	14/2/2020	4/3/2020	29/12/2020	352.139,42	29/12/2020	352.139,42	-	-	concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluida		X	
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP006/2019	TRANSFORMADORES DE 23KV/CADA, DESTINADO A ADUTORA DO GARÇA, LOCALIZADA NA LHA DO SACO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	04.372.408/0001-45	ENGETELTROM ENGENHARIA ELETROMECÂNICA LTDA-ME	10/8/2019		29/5/1900	351.479,35	29/5/1900	351.479,35	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Santa Terezinha	Prefeitura municipal	TP Nº 003/2013	Execução de Serviços de Construção da Academia da Saúde do Distrito do Tigre, deste Município.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.645.149/0001-76	D & D CONSTRUTORA LTDA - ME	00/3/2013	4/1/2013	4/5/2013	170.234,76	13/4/2017	350.719,69	146.241,10	146.241,10	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	58,30%	0,00%	Paralisação	X		
Agrestina	Prefeitura municipal	CC 001/2016	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas	M. Cidades	07.151.221/0001-00	JMA Construções Ltda			30/12/1899	350.674,04	30/12/1899	350.674,04	21.493,56	21.493,56	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	71,19%	6,13%	Em execução		X	
Paudalho	Prefeitura municipal	PREÇO Nº 005/2019 LICITAÇÃO Nº	OBRAS DE INGRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DE GUADALAJARA		31.232.844/0001-18	GUDES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI		7/1/2020	5/7/2020	349.992,70	5/7/2020	349.992,70	40.066,95	40.066,95	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	88,55%	11,45%	Em execução		X	
Iati	Prefeitura municipal	TP Nº 006/2019	Construção do Calçadão da Praça do Bairro Boa Vista, no município de IATI-PE.	FNS-Fundo Nacional de Saúde	05.545.366/0001-69	CPM Construtora Ltda - EPP	01/4/19	26/6/2019	24/10/2019	347.315,49	24/10/2019	347.315,49	-	-	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Petrolina	Prefeitura municipal	TP Nº 006/2019	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM PARA OS BARRIOS LOTEAMENTO NOVA YORK/ ÁREA BRANCA, PARQUE JATIBA NO TRECHO DA RODOVIA STRADA JATIBA, CARMELO E TRECHO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO.	Recurso Próprio	08.103.958/0001-18	CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP	4/1/2019	2/3/2020	30/7/2020	173.182,37	26/1/2021	346.364,74	33.318,02	-	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	100,00%	0,00%	Concluida		X	
GOIANA	PREFEITURA MUNICIPAL		SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUSO	FEM	07.360.005/0001-78	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	04/9/2014	6/5/2014	3/9/2014	299.570,90	3/9/2014	346.134,50	-	-	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
Calçado	Prefeitura municipal	TP 008/2018 PL 003/2018	Construção de 02 (duas) Quadras Poliesportivas descoberta, sendo 01 (uma) no Sítio Pitombeira e 01 (uma) na Escola Sebastião Tiago neste Município.	Ministério dos Esportes/ Próprio	05.545.366/0001-69	CPM CONSTRUTORA LTDA EPP	008/2018		27/8/1900	345.735,77	27/8/1900	345.735,77	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Paudalho	Prefeitura municipal	PREÇO Nº 009/2017 LICITAÇÃO Nº	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DO BAIRRO DE BELEM	FEM	13.753.226/0001-05	IMPLEMENTOS PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA EIBEL - ME		27/11/2017	25/2/2018	344.114,50	22/12/2018	344.114,50	240.929,48	240.929,48	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	29,99%	70,01%	Paralisação	X		
SERRA TALHADA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP005/2011	Serviço de Construção de uma Cozinha Comunitária no Bairro Bom Jesus.	Governo Federal	09.477.628/0001-57	Imobiliária Construtora e Incorporadora Ltda.	07/1/2011	30/6/2011	27/12/2011	338.131,82	27/12/2011	337.620,64	275.955,06	275.955,06	Concluida	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X	
FLORES	PREFEITURA MUNICIPAL	PROCESSO 055/2017	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS PÚBLICOS	RECURSO PRÓPRIO	17.451.506/0001-10	ATIVA ENGENHARIA LTDA EPP	096/2017	26/6/2017	21/2/2018	337.301,08	21/2/2018	337.301,08	12.478,31	12.478,31	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
João Alfredo	Prefeitura municipal	TP 009/2017 PROC 046/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS DA ESCOLA "MIGUEL ANJOS DE ALENCAR E NA RUA PROJETADA.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP.	S/N	16/11/2017	14/2/2018	284.583,81	2/8/2020	337.229,85	281.921,15	20.922,21		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	6,20%	Nada declarado		X	
Barra de Guabiraba	Prefeitura municipal	PREÇOS Nº 004/2018 PROCESSO 010/2018 PRECATORIA	REFORMA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA	RECURSO PRÓPRIO	27.190.920/0001-76	VINÍCIUS CESAR DE SOUZA LEÃO EIRELI-ME	012/2018	6/1/2018	6/4/2018	144.112,37	27/12/2019	332.407,42	22.564,47	22.564,47	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	48,58%	6,79%	Concluida		X	
Tacambó	Prefeitura municipal	CONVITE 01/2019	MANUTENÇÕES E REFORMAS DA ESCOLA MUNICIPAL FELISMINO GUEDES, A ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINO TEIXEIRA, ESCOLA MUNICIPAL AMARO VIEIRA E CONSTRUÇÃO DE UM BARRIO ESCOLAR EM BARRIO SÃO JOSÉ SAZ.	RECURSOS PRÓPRIOS	22.749.567/0001-06	CONSTRUTORA SALVADOR FLORE EIRELI-ME	01/5/2019	19/2/2019	14/2/2020	313.456,29	14/2/2020	329.912,28	16.455,99	16.455,99	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	26,91%	4,99%	Concluida		X	
Pesqueira	Prefeitura municipal	TP Nº 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO MACIEL CHAVON, BAIRRO ANAÉPOLIS E CANTEIRO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAJAS NO CENTRO DA CIDADE.	FEM	11.819.572/0001-13	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP	00/4/2016	25/2/2016	25/5/2016	290.037,73	25/5/2016	329.459,65	189.589,39	189.589,39	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	42,45%	0,00%	Concluida		X	
Lajeado	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018	CONCLUSÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE/PAC 02/NA ESCOLA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA.	MEC / FNDE	09.053.050/0001-05	ANDRADE EPONTES ENGENHARIA E COMERCIO	156/2018	8/8/2018	4/2/2019	327.737,74	28/7/2020	327.737,74	129.539,31	129.539,31	RESCINDIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	60,47%	7,22%	Paralisação	X		
Pesqueira	Prefeitura municipal	19/ Nº 073/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA	FEM	26.542.585/0001-66	W.V.C CONSTRUTORA LTDA - EPP	098/2017	22/12/2017	21/5/2018	280.007,39	21/5/2018	325.971,15	202.673,14	202.673,14	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	37,82%	4,93%	Em execução		X	
Alfagadas da Ingerência	Prefeitura municipal	Processo licitatório 015/2020 Carta comite 001/2020	Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos e intertravado nas seguintes localidades: Rua Ezequiel Gonçalves no Bairro Manoela Valadares, Trav. São Francisco no Bairro Brotas, Trecho da Rua Berta Celly Liberal no Bairro Sobrinha Cohab e na Rua 7 Hermenegildo Mairinho no Bairro Cohab/Sobrinha conforme recursos do FEM III (SEPLAG/Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco)	FEM 2014	23.363.398/0001-28	Realiza Serviços de Construções e Reformas Ltda	02/4/2020	13/8/2020	10/1/2021	325.105,95	10/1/2021	325.105,95	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP003/2018	CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DO BARRIO MANDACARU, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	MINISTÉRIO DA SAÚDE- PROGRAMA	10.629.006/0001-88	CONSTRUTORA RZ FENIX E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/5/2018	7/4/2018	4/10/2018	325.066,27	29/9/2019	325.066,27	-	-	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluida		X	
ÁGUAS BELAS	PREFEITURA MUNICIPAL	PR-030/2016	Construção de Praças no Município de Águas Belas - Praça Lourival Freire Ferraz.		21.627.038/0001-65	MENEZES LOCAÇÕES E SERVIÇOS E CIA LTDA	02/4/2016	17/8/2016	15/12/2016	324.512,04	15/12/2016	324.512,04	17.866,26	17.866,26	Concluida	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Abreu e Lima	Prefeitura municipal	TP Nº 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE		00.431.082/0001-29	DALL - Engenharia e Serviços Ltda-EPP	00/4/2019	1/4/2019	28/9/2019	277.367,78	26/3/2020	323.613,20	-	-	Obra Paralisação	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Paralisação	X		
Bodocó	Prefeitura municipal	CV Nº 004/2020	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VIAS PÚBLICAS	?	25.205.145/0001-58	ADALBERTO ALEXANDRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	02/8/2020	21/8/2020	20/10/2020	323.145,70	16/8/2021	323.145,70	209.030,90	209.030,90	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	35,31%	64,65%	Inacabada	X		
Jurema	Prefeitura municipal	CV 002/2020	PAVIMENTAÇÃO FEM 2014	FEM 2014	26.725.233/0001-45	SIS CONSTRUTORA LTDA	008/2020	14/2/2020	14/4/2020	321.697,68	14/4/2020	321.697,68	104.904,48	-	104.904,48	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	67,39%	0,00%	Em execução		X
Silgueiro	Prefeitura municipal		Contratação de Empresa Especializada Para a Construção da Quadra Poliesportiva do Riachão, Localizada no Município de Silgueiro-PE			Construtora Master Eireli	243/2020		30/12/1899	321.280,80	30/12/1899	321.280,80	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Frei Miguelino	Prefeitura municipal	CONVITE 002/2020	Revitalização da Praça Crisógm Hipólito, Pavimentação em paralelepípedos da Rua Projeto 8 no Povoado do Alcantilado e Pavimentação em paralelepípedos da Rua do Candu no Povoado de Lagoa de João Carlos	Próprio	02.083.131/0001-05	Hammer Construções Eireli	S/N	9/8/2020	5/2/2021	320.506,20	5/2/2021	320.506,20	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Floresta	Prefeitura municipal	TP Nº 001/2014	Reforma do Prédio onde funciona o Centro de Saúde Cleonice Ferraz (CESPE)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.979.760/0001-48	MENEZES CARVALHO E CIA LTDA	008/2014	22/4/2014	21/7/2014	159.983,96	17/4/2015	319.967,92	127.701,69	127.701,69	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	60,09%	0,00%	Inacabada	X		
Igarassu	Prefeitura municipal	CV Nº042/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E CONSTRUÇÃO DE MUIROS NAS RUAS: LOTE 01 - BELÉM DE SÃO FRANCISCO, 31 e 2º Travessa Santa Catarina (Bonfim)- 2 - RUA SÉO JOÃO DIAS NA CONGRUA, MUNICÍPIO DE		31.433.398/																		

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																								
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade de Licitação	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisação	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL DOS ADITIVOS	VALOR ADICIONADO (R\$)	VALOR CONTRATO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)								
Araçoiaba	Prefeitura municipal	TP 002/2020	IMPLANTATION em paralelepípedos e urbanização das ruas São Lourenço, Avenida Brasil e bom Jesus conforme contrato repasse 89474/2019-operação e manutenção de asfalto e arborização em lote 1		12.087.164/0001-48	Cassiano Fernandes de Jesus Construtora Eireli	025/2020	19/8/2020	14/8/2021	312.040,45	14/8/2021	312.040,45				EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Moreilândia	Prefeitura municipal	PL-12/2018 CC-003/2018	AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PSF SANTA LUÍZA NO DISTRITO DE CARIBI-MIRIM		17.667.450/0001-45	CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	013/2018	19/10/2018	18/12/2018	310.702,70	2/1/2020	310.702,70	13.377,83	209.274,05		EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	32,64%	4,31%	Em execução		X	
DORMENTES	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO 010/2014	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DORMENTES	FNDE	20.183.485/0001-74	PAULO SERGIO R CIA CONSTRUÇÕES LTDA	047/2014	15/8/2014	12/5/2015	309.566,96	12/5/2015	309.566,96		309.566,96		CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Serra Talhada	Prefeitura municipal	TP 0005/2014	CONTRATAÇÃO DE Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Pavimentação em Ruas Diversas	Governo Federal - Ministério das Cidades	00.120.518/0001-69	Construça Lda	092/2018	6/7/2018	3/12/2018	307.245,93	26/5/2020	307.245,93		257.696,51		Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	16,13%	0,00%	Em execução		X	
Cumaru	Prefeitura municipal	CONVITE Nº 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 8 UNIDADES ESCOLARES	FME	10.829.193/0001-48	TOP CONSTRUTORA EIRELI	021/2019	11/7/2019	10/7/2020	306.436,27	10/7/2020	306.436,27		147.693,53	39.199,22		Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	12,79%	Nada declarado		X	
JUPI	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS Nº007/2014	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITALCLAUDIA TEIXEIRA	FEM 2 GOVERNO DE ESTADO	17.447.279/0001-59	CONSTRUMAR ENGENHARIA LTDA -ME	5/N	26/6/2015	25/8/2015	304.380,93	25/8/2015	304.380,93		241.570,38		CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 015/2019	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO		22.532.706/0001-31	AVM CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI	058/2019	30/6/2019	29/8/2019	263.201,96	26/1/2020	304.179,69	338.476,78	18.419,60	254.680,06		FINALIZADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	16,27%	6,06%	Concluída		X
Goiana	Prefeitura municipal	TP 0005/2017 - Processo Licitatório 050/2017	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DA DRENAGEM NA SEDE DE GOIANA/PE	RECURSO PRÓPRIO	12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA	26/12/2017	26/3/2018		222.449,84	26/3/2018	304.141,51	81.691,67	81.691,67	81.691,67	M VIGENCIA CONT	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	73,14%	26,86%	Paralisada	X		
Goiana	Prefeitura municipal	TP 0005/2017 - Processo Licitatório 050/2017	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DA DRENAGEM NA SEDE DE GOIANA/PE	RECURSO PRÓPRIO	12.754.237/0001-47	ABTEC ENGENHARIA LTDA	26/12/2017	26/3/2018		222.449,84	26/3/2018	304.141,51	81.691,67	81.691,67	81.691,67	OBRA SEM VIGEN	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	73,14%	26,86%	Paralisada	X		
Santa Maria da Boa Vista	Prefeitura municipal	TP001/2017	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS DA COMUNIDADE RURAL DA ZONA RURAL DO MIANIMUÍ, LOCALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA- PE	MINISTÉRIO DA SAÚDE- EMENDA	02.009.917/0001-88	CCL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA- EPP	020/2017	12/6/2017	19/3/2018	263.031,10	14/3/2019	300.924,61				CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BARRIOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE V	FINISA	07.353.785/0001-28	CONSTRUTORA INJUNIAS LTDA EPP	006/2020	15/1/2020	14/5/2020	300.045,36	14/5/2020	300.045,36	108.437,97	108.437,97	108.437,97	D RESCINDIDO (13	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	63,86%	36,14%	Paralisada	X		
ARARIPINA	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO 011/2014	REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DA VILA SANTA MARIA		41.036.765/0001-69	MAENGE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45/2014	10/9/2014	30/12/1899	299.897,88		299.897,88	16.464,89		134.610,73	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Surubim	Prefeitura municipal	PREGÃO ELET. 020/2020 PROC. ADM. 055/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRÂNTICOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE		03.420.484/0001-18	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	090/2020	25/9/2020	20/9/2021	299.255,09	20/9/2021	299.255,09				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Lagoa do Ouro	Prefeitura municipal	TP 008/2018	CONCLUSÃO DAS RECUPERAÇÕES DAS QUADRAS DE ESPORTES DA CIDADE DE LAGOA DO OURO E DO DISTRITO DE CAMPO ALLEGRO E DA CONSTRUÇÃO DO NECRÓTEIO E RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL/ FEM MUNICIPAL	23.392.263/0001-99	PIRES CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELES EPP			30/12/1899	298.517,34	20/3/1902	298.517,34				PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
Iguaracy	Prefeitura municipal	TP 001/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de pavimento em paralelepípedos graníticos, por período de 04 (quatro) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Iguaracy/PE.	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM / SEPLAG	20.422.486/0001-63	J & J Carvalho Construtora LTDA - EPP	055/2019	10/12/2019	8/4/2020	297.556,17	8/4/2020	297.556,17				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Jucati	Prefeitura municipal	TP 022/2018	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI - PE.	MIN. DO TURISMO / CAIXA	05.545.366/0001-64	CFM CONSTRUTORA LTDA	184/2019	20/5/2019	16/11/2019	296.787,42	16/11/2019	296.787,42	296.787,42		236.265,03	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	20,39%	0,00%	Concluída		X	
Dormentes	Prefeitura municipal	TP 002-FMS/2019	EXECUÇÃO DE OBRA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CAATINGA GRANDE, MUNICÍPIO DE DORMENTES/PE	FMS	11.188.168/0001-99	KRM CONSTRUÇÃO LTDA ME	1-FMS/201	30/10/2019	27/5/2020	148.232,29	27/5/2020	296.444,58				EM EXECUÇÃO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Cumaru	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE	FEM	05.244.095/0001-09	CONSTRUTORA BG EIRELI	018/2018	5/7/2018	2/11/2018	296.317,27	2/11/2018	296.317,27	87.998,34				Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Nada declarado		X	
Lagoa Grande	PREFEITURA MUNICIPAL	890/CECCO LICITATÓRIO 009/2019 CONVITE 009/2019	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO RECREIO, TANQUE SANTO ANTONIO E MALHADA BONITA, INTERIO DESTE MUNICÍPIO		03.689.756/0001-88	J & R M CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	079-2015	24/11/2015	23/3/2016	294.814,81	23/3/2016	294.814,81				identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
Belém de Maria	Prefeitura municipal	890/CECCO LICITATÓRIO 009/2019 CONVITE 009/2019	SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CORREGOS E CANAIS		27.045.960/0001-28	STERPHANNIE R B QUEIROZ	104/2019	24/7/2019	21/11/2019	294.501,00	21/11/2019	294.501,00	30.000,00	30.000,00	246.681,10	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Macro drenagem - Canais e Rios	16,24%	10,19%	Concluída		X	
Saloá	Prefeitura municipal	tomada de preço nº 07/2018	Espaço Educativo - 04 salas de aula SÍTIO SANTO ANTONIO DO GIGANTE	FNDE/PAR	14.780.722/0001-19	R. Construtora e serviços LTDA - ME		12/7/2018	12/7/2019	294.091,92	12/7/2019	294.091,92				Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Custódia	Prefeitura municipal	TP Nº 008/2012 Proc. Lic. Nº 042/2012	Contratação de empresa de engenharia para pavimentação do sistema viário em diversas ruas do município conforme convênio nº 035/2012.	Secretaria das Cidades	13.675.447/0001-06	M E Construção Ltda - ME	084/2012	26/7/2012	24/9/2012	293.887,79	28/7/2015	293.887,79	197.973,77	197.973,77		inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	32,64%	0,00%	Inacabada	X		
Serra Talhada	Prefeitura municipal	TP003/2017	Contratação de Pessoa Jurídica para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo Granítico em Diversas Ruas		01.162.892/0001-98	Renove Construções Eireli EPP	085/2017	26/6/2017	24/10/2017	227.064,03	7/3/2021	293.330,28	17.751,52	17.751,52	145.156,61	contrato rescindido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	50,51%	6,05%	Paralisada	X		
Jucati	Prefeitura municipal	TP 022/19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO.	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	32.219.949/0001-76	MULERS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	22/2019	17/1/2020	15/6/2020	293.205,72	15/6/2020	293.205,72	122.601,36	122.601,36		EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	58,19%	0,00%	Em execução		X	
Abreu e Lima	Prefeitura municipal	CONVITE Nº 015/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE VIVÊNCIA EM MADEIRA DE LEI EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONTIGOS EM VÁRIAS PRAÇAS, INDICADAS DE ACORDO COM O ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA.		28.059.950/0001-00	INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	067/2019	4/11/2019	30/8/2020	292.701,30	30/8/2020	292.701,30	161.094,89	32.438,25	161.094,89	Em Execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	44,96%	11,08%	Em execução		X	
Atinho	Prefeitura municipal	TP 03/2018	REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL E DA PRAÇA PROFESSOR ALDENIR BATISTA	FEM II	26.769.119/0001-11	JOSE ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	058/2018	24/9/2018	25/5/2019	290.185,21	25/5/2019	290.185,21	87.055,16	87.055,16		PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	70,00%	0,00%	Paralisada	X		
Bele Jardim	Prefeitura municipal	TP 0002/2020 C. REPASSE 867066/2018	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM	MINISTÉRIO DAS CIDADES	10.644.800/0001-76	KCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	044/2020	20/5/2020	18/8/2020	288.677,19	16/11/2020	288.677,19	92.655,07			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Condado	Prefeitura municipal	TP 002/2010	Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo "B" Residencial Esperança	FNDE-MEC	40.810.708/0001-69	Construtora Cimejato LTDA	022/2014	23/3/2014	24/5/2014	288.126,46	24/5/2014	288.126,46	390.238,77	390.238,77		paralisada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	-35,44%	0,00%	Paralisada	X		
Custódia	Prefeitura municipal	TP Nº 003/2016 Proc. Lic. Nº 003/2016	Contratação de empresa do ramo de engenharia visando a prestação de serviços de reparos dos pavimentos das diversas ruas do município de Custódia		14.417.793/0001-09	SS Serviços, Locações e Construções - EPP	011/2016	1/3/2016	29/7/2016	287.442,80	29/7/2016	287.442,80	206.288,11	206.288,11		inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	28,23%	71,77%	Inacabada	X		
BUÍQUE	PREFEITURA MUNICIPAL	TP - 003/2013	Contratação de empresa de engenharia para a conclusão de centro de informações turísticas (receptivo) e conclusão da pracinha de entrada da cidade de Buíque.	Programa OGU/Turismo no Brasil uma viagem para todos ministério do turismo	11.507.298/0001-47	Rental Locações e Serviços LTDA-EPP	4/nº	9/8/2013	8/9/2013	287.390,33	8/9/2013	287.390,33				Concluído	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Infraestrutura Turística					X	
Quirici	Prefeitura municipal	TP 008/2017	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CANACU E COHAB	RECURSO PRÓPRIO	38.29.511/0001-98	W.M. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	82	19/7/2017	17/10/2017	284.784,67	17/10/2017	284.784,67				Em Execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Taquaritinga do Norte	Prefeitura municipal	PL Nº 012/2019 TP nº 001/2019	PROJETOS DE DIVERSAS RUAS: LOTE MARIANO DE MENEZES, TRINTEIS NA PROJETAÇÃO 02, Trav. Sem denominação 01, Trav. Sem denominação 02, Comunidade Silva de Silva, referente ao Boletim de Medição 01	Calçamento Silva de Cima	32.495.671/0001-69	Carla Luciana Vidal Silva EPP	085/2019	26/6/2019	24/10/2019	284.376,47	24/10/2019	284.376,47	36.119,30	36.119,30	36.119,30	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	87,30%	12,70%	Em execução		X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proc. Lic. Nº 26/2020, Tomada de Preço Nº 05/2020	Valor ar a pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas Irmã Elvira Bollinger, João Pinto da Silva e Benedito Barbosa, BM 01, Nº - 314.	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	01.079.262/0001-58	COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	31/2020	11/5/2020	9/8/2020	284.088,82	9/8/2020	284.088,82	31.960,68	31.960,68		andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	88,75%	11,25%	Em execução		X	
CARIARU	PREFEITURA MUNICIPAL	DI007/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUCLIDES QUEIROZ, NO BAIRRO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO.		00.654.704/0001-88	ABI ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	009/2014	10/4/2014	8/8/2014	202.404,48	8/8/2014	283.262,36	164.111,71	64.142,68		EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
JATOBÁ	PREFEITURA MUNICIPAL	083/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICAO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ	PM JATOBÁ - RECURSO PRÓPRIO																				

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																						
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO	CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Parada	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
						CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)									DATA FINAL APOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)
Gloria do Gota	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI-GORÁRIA DE empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e acessibilidade das vias urbanas. Vinte e cinco de dezembro; na Projetada 03, Travessa projetada 02, Travessa Projetada 03, Travessa Projetada 03, no Bairro For do Sol, no Município de Azevedo.	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	E&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA - ME.	27/9/2018	25/1/2019	276.920,11	14/1/2021	276.920,11	254.834,73	92.872,37	254.834,73	Jardando Desembo	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	7,98%	33,54%	Paralisação	X			
Arcovede	Prefeitura municipal	Tomada de Preço nº 003/2017		MICIDADES	Allison Locações e Servicos	S/N	2/10/2017	27/9/2018	293.907,76	15/12/2020	274.707,75	144.039,18	-	144.039,18	Concluido	Mobilidade urbana - vias urbanas	47,57%	0,00%	Concluida		X	
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	TP 003/2015	Água para Todos	SUDENE/Ministério da Inegração	Rivaldo Lázaro da Silva Epp	S/N	16/6/2015	11/7/2016	274.228,05	11/2/2016	274.228,05	76.337,08	-	76.337,08	Paralisação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	72,16%	0,00%	Paralisação	X		
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	TP 003/2015	Água para Todos	SUDENE/Ministério da Inegração	Rivaldo Lázaro da Silva Epp	S/N	16/6/2015	11/2/2016	274.228,05	11/2/2016	274.228,05	76.337,08	-	76.337,08	Paralisação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	72,16%	0,00%	Paralisação	X		
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	TP 003/2015	Água para Todos	SUDENE/Ministério da Inegração	Rivaldo Lázaro da Silva Epp	S/N	16/6/2015	11/2/2016	274.228,05	11/2/2016	274.228,05	76.337,08	-	76.337,08	Paralisação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	72,16%	0,00%	Paralisação	X		
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	TP 003/2015	Água para Todos	SUDENE/Ministério da Inegração	Rivaldo Lázaro da Silva Epp	S/N	16/6/2015	11/2/2016	274.228,05	11/2/2016	274.228,05	76.337,08	-	76.337,08	Paralisação	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares	72,16%	0,00%	Paralisação	X		
Rio Formoso	Prefeitura municipal	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017	REFORMA E MELHORIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA	FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO	PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	002/2018	15/2/2018	14/8/2018	185.069,06	3/8/2020	272.643,16	82.894,07	-	82.894,07	CONCLUIDA	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	69,60%	0,00%	Concluida		X	
Arcovede	Prefeitura municipal	TP. Nº 002/2018	Contratação de empresa de engenharia para conclusão de Unidade Básica de Saúde, no Bairro São Geraldo (Boa Vista).	FNS	Gomes Construções, Serviços e Terceirizados Civis - ME	S/N	3/4/2018	1/8/2018	270.525,49	1/8/2018	270.525,49	54.200,44	-	54.200,44	Andamento	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	79,96%	0,00%	Em execução		X	
Águas Belas	Prefeitura municipal	PR - 022/2018	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Melhorias de Infra Estrutura do Campo de Futebol do Guarany na Aldeia Indígena Fulni-ô deste Município		HESLEY CHAYNONN DOS ANJOS CABRAL - ME	057/2018	7/6/2018	5/10/2018	270.079,76	5/10/2018	270.079,76	17.154,71	-	17.154,71	Andamento	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	93,65%	6,35%	Em execução		X	
Tacaratu	Prefeitura municipal	Tomada de Preços / 015/2013	Conclusão dos serviços remanescentes da obra coberta com vestiário padrão FNDE	MEC/FNDE	Suiço do Agreste Empreendimentos Ltda-ME	018/2018	29/12/2017	25/9/2018	268.749,22	25/9/2018	268.749,22	108.863,08	-	108.863,08	rescentes foram	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	59,49%	0,00%	Distratada		X	
São Joaquim do Monte	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 002/2015	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE	GOVERNO DO ESTADO - FEM	CONSTRUPAV - CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	23-A/2015	22/1/2016	20/7/2016	268.116,34	16/1/2017	268.116,34	31.292,39	-	31.292,39	CONCLUIDO	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	20,36%	11,67%	Concluida		X	
Paranamirim	Prefeitura municipal	018/2018	QUADRA COBERTA NO POVOADO DA QUIKABA		MESSIAS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME	018/2018	13/7/2018	8/7/2019	265.858,35	8/7/2019	265.858,35	132.008,64	-	132.008,64	EM ANDAMENTO	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	50,35%	0,00%	Em execução		X	
Ferreiros	Prefeitura municipal	TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)		E&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/5/2019	14/9/2019	239.860,67	12/1/2020	264.332,95	14.472,28	-	84.919,36	Andamento	Edificações Administrativas Diversas	67,87%	5,48%	Em execução		X	
Ferreiros	Prefeitura municipal	TP 002/2019	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DR. PAULO VIANA DE QUEIROZ (LOTE II)		E&M CONSTRUTORA E PRESTADORA	039/2019	17/5/2019	14/9/2019	239.860,67	12/1/2020	264.332,95	21.073,83	-	105.993,19	Andamento	Edificações Administrativas Diversas	59,90%	13,45%	Em execução		X	
Caruaru	Prefeitura municipal	CP 017/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINO FÉLIX DOS SANTOS E SANTINA QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NO BARRIO SÃO JOÃO DA ESCOLA		SIF ENGENHARIA EIRELI	030/2020	2/9/2020	1/3/2021	262.191,79	1/3/2021	262.191,79	58.327,28	-	58.327,28	EM PROCESSO DE	Mobilidade urbana - vias urbanas	77,75%	22,25%	Paralisação		X	
Serra Talhada	Prefeitura municipal	CV01/2018	Contratação de Pessoa Jurídica para Manutenção Asfáltica em diversas Ruas		C de Sá N Mendes - ME	108/2018	13/8/2018	11/11/2018	269.726,18	6/11/2019	261.306,24	192.561,93	-	192.561,93	Cancelado	Edificações Administrativas Diversas	26,31%	0,00%	Paralisação		X	
Tacaratu	Prefeitura municipal	Tomada de Preços / 010/2016	Pavimentação em Paralelepípedos graníticos e sinalização vertical das ruas: Rua João Vicente de Lima, Rua Nossa Sra. Da Saúde e Trav. Pedro Joaquim do Nascimento	Ministério das cidades	Nordeste Construções Instalações e locações Ltda - ME	009/2016	28/6/2016	26/9/2016	260.389,68	25/12/2016	260.389,68	196.438,28	-	196.438,28	Obra em execução	Mobilidade urbana - vias urbanas	24,56%	0,00%	Em execução		X	
Agrestina	Prefeitura municipal	TP 006/2015	Reforma do Campo de Futebol	M. Esportes	Porto da Construção Ltda	8/4/2016	3/4/2017	260.348,04	3/4/2017	260.348,04	20.226,21	-	20.226,21	DISTRATADA	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	92,23%	0,00%	Distratada		X		
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Convite nº 018/2014	Reforma da quadra poliesportiva no povoado do Cupim.		GOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	148/2014	20/6/2014	18/10/2014	115.538,31	18/10/2014	260.309,26	144.770,95	-	144.770,95	Concluida.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Ibimirim	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZACÃO DAS AVENIDAS MANOEL VICENTE E CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE	MINISTÉRIO DAS CIDADES	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI-ME	008/2018	5/4/2018	4/7/2018	256.221,39	4/7/2018	256.221,39	143.755,34	-	143.755,34	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	43,89%	0,00%	Em execução		X
Santa Cruz	Prefeitura municipal	TP Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRÁFEGO E TRANSBORDO DE LIXO NA FAZENDA VOLTA, SÍTIO ROCINHA, RDD-122,INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	063/2020	5/11/2020	3/2/2021	254.815,41	3/2/2021	254.815,41	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Ibimirim	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA CARLOS DE CARVALHO DE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE	RECURSOS ESTADUAIS/FEM E ORÇUNIDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI-ME	009/2018	5/4/2018	4/7/2018	253.236,02	4/7/2018	253.236,02	90.896,01	-	90.896,01	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	64,13%	0,00%	Em execução		X
EXU	PREFEITURA MUNICIPAL	TP Nº 006/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CHARQUEIROS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE EXU-PE		S & V Construtora e Serviços Ltda - ME	210/2017	24/4/2017	21/10/2017	250.747,24	21/10/2017	250.747,24	-	-	Desonerado	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X	
Itambé	Prefeitura municipal	Execução direta	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ITAMBÉ		Construções e Suplementos Eireli DYEGO	016/2018	26/11/2018	26/11/2019	249.016,30	26/11/2019	249.016,30	7.539,50	-	7.539,50	Concluida	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	96,97%	0,99%	Concluida		X
SÃO BENTO DO UNA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 005/2014 (PROC. 004/2014)	Contratação de Serviço de engenharia para adequação do prédio do SAMU		RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	054/2014	11/8/2014	7/2/2015	206.336,39	7/2/2015	248.624,95	30.741,17	-	30.741,17	Concluida	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
BELO JARDIM	PREFEITURA MUNICIPAL	PL Nº 034/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO " C " NOTA Nº 069 VALOR R\$ 54.851,62 " NOTA Nº 073 VALOR R\$ 104.299,13		ECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME	101/2016	15/8/2016	13/11/2016	199.578,58	13/11/2016	247.725,42	-	-	ENCERRADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Terra Nova	Prefeitura municipal	TP 003/2020	Execução de obra e serviços de engenharia relativos pavimentação asfáltica da via de acesso a Praça principal do Guarani, Distrito do Guarani do município de Terra Nova-PE	MINISTÉRIO DO TURISMO	CONSTRUTORA LUNAX LTDA	104/2018	12/8/2020	10/12/2020	247.722,71	10/12/2020	247.722,71	-	-	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Serita	Prefeitura municipal	TP010/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS SÃO NUNES MAGALHÃES, MARIA DO SOCORRO LEITE E PEDRO NOGUEIRA SAMPAIO NA SÉDE DO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, Contrato de Repasse nº 8.228/87/2015 - Ministério das Cidades	MINISTERIO DAS CIDADES	CONSTRUTORA ANULUX LTDA-ME	28/6/2016	26/10/2016	247.510,32	26/10/2016	247.510,32	9.111,80	-	9.111,80	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	96,32%	3,68%	CONCLUIDO		X	
Itapissuma	Prefeitura municipal	TP006/2014	CONSTRUÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE		L&R CONSTRUTORA LTDA - EPP	012/2014	15/9/2014	14/3/2015	219.811,05	21/3/2019	247.115,05	205.130,35	-	205.130,35	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	16,99%	0,00%	Concluida		X
Rio Formoso	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANULÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE COCÁ	CAIXA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	144/2019	21/8/2019	15/8/2020	245.523,97	10/8/2021	245.523,97	-	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisação		X	
São Vicente Férrer	Câmara Municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANULÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE COCÁ	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	144/2019	21/8/2019	15/12/2019	245.523,97	17/4/2020	245.523,97	-	-	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Paralisação		X	
Aliança	Prefeitura municipal	TP 09/2011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS SITUADAS NA USINA ALIANÇA.	CEF/MTUR	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA.	033/2012	6/2/2012	4/8/2012	244.506,96	4/8/2012	244.506,96	211.646,83	-	211.646,83	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	13,44%	0,00%	Inacabada		X
Arcovede	Prefeitura municipal	Tomada de Preço nº 004/2018	PRIMEIRA ETAPA DA PRAÇA DA BANDEIRA	MTUR	SS Serviços, Locações e Construções Ltda.	S/N	25/6/2018	23/10/2018	241.213,34	12/10/2020	244.302,36	188.078,00	-	188.078,00	Concluido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	23,01%	0,00%	Concluida		X
Santa Maria da Boa Vista	PREFEITURA MUNICIPAL		CONST. DA COBERTURA DA QUADRA POLESPORTIVA, MEDINDO 24.10X32,00m NO ASSENTAMENTO VITÓRIA	FNDE	SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA	112/2014	10/11/2014	7/8/2015	243.997,73	7/8/2015	243.997,73	82.129,72	-	82.129,72	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Santa Maria da Boa Vista	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLESPORTIVA MEDINDO 24.10X32,00m NO POVOADO DE CABANAS BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	FNDE	SANTOS & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA	113/2014	10/11/2014	7/8/2015	243.997,73	7/8/2015	243.997,73	229.848,27	-	229.848,27	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Paranamirim	Prefeitura municipal	016/2020	PSE - POVOADO ICAICABRA		CONSTRUTORA SERRA NEGRA	016/2020	21/8/2020	16/8/2021	243.439,19	16/8/2021	243.439,19	105.542,15	-	105.542,15	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	56,65%	0,00%	Em execução		X
Calumbi	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de Escola Municipal com 02 salas.	FNDE	M&P Serviços de Construções LTDA.	011/2014	22/8/2014	22/1/2015	242.186,10	22/1/2015	242.186,10	-	-	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
PAUDALHO	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço 07/2015	Contratação de Empresa de engenharia para a construção do novo campo de futebol de Guadalupe "O PRABÃO", no Município de Paudalho	FEM	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	-	-	30/12/1899	242.017,42	-	242.017,42	-	-	Não iniciou	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Igaruary	Prefeitura municipal	PL 037/2019 CV 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção de quadra poliesportiva no povoado da Caabringeria, por período de 180 (cento e oitenta) dias, visando atender a Prefeitura Municipal de Igaruary-PE	Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal	Construtora Aurelio e Cia LTDA - ME	054/2019	8/11/2019	6/5/2020	241.129,57	6/5/2020	241.129,57	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	

UNIDADE DA FEDERAÇÃO		ÓRGÃO		INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS										SITUAÇÃO DECLARADA	OBSERVAÇÕES DA AUDITORIA	CLASSIFICAÇÃO DA OBRA	PERCENTUAL DE SALDO DE CONTRATO	PERCENTUAL PAGO EM 2020	DECLARAÇÃO	DECLARAMENTO PARCELADA	OBRAS COM FORTES INDÍCIOS DE PARALISADA/INACABADA			
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL DOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)									
Agua Belas	Prefeitura municipal	PR-007/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO DAS RUAS PADRE CICERO E ALFREDO LUCIO CASIMIRO DESTA MUNICÍPIO.		31.993.560/0001-20	ARYANA BRIGIDA PEREIRA LIMA		014/2020	20/2/2020	20/5/2020	239.669,56	20/5/2020	239.669,56			EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Lagoa Grande	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016	CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) ACADEMIAS DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	20.296.627/0001-40	BRACCO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		047-2016	5/12/2016	4/4/2017	239.440,95	3/7/2017	239.440,95	160.874,89	160.874,89	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	32,81%	0,00%	Paralisada	X		
Pombos	Prefeitura municipal	TP 010/2014	CONSTRUÇÃO DE COBERTA DE QUADRA GRANDE NO COLÉGIO ANTÔNIO SIMPLICIO DE LORENA	FNDE/MEC	03.065.862/0001-96	CONSERV COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA		014/2015	3/2/2015	2/8/2015	239.117,90	12/7/2019	239.117,90	129.499,69	129.499,69	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	45,84%	0,00%	Paralisada	X		
VIÇÊNCIA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 06/2017	CONTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 LOCALIZADA SÍTIO TEJO	UBS Nº 10168335000/110007 MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.515.645/0001-49	TR Contrutora LTDA - ME		19/2012	14/5/2012	11/9/2012	238.715,26	11/9/2012	238.715,26	208.523,92	13.730,91	150.568,20	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
São Joaquim do Monte	Prefeitura municipal	TP 04/2019	CONCLUSÃO DE COBERTA DE QUADRA ESCOLAR, LOCALIZADA NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA VITÓRIA TENÓRIO, NO 2º DISTRITO DE BARRA DO RIACHÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE/PE.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	27.045.960/0001-24	TERZHANNIE R B DUJOUR		289/2019	26/8/2019	22/2/2020	219.041,61	20/8/2020	205.017,77	15.939,50	15.939,50	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	19,57%	6,78%	Concluída		X	
Salgueiro	Prefeitura municipal		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMBUÍ, SALGUEIRO-PE			J N Construtora Ltda-EPP		315/2020	31/5/2020	30/12/1899	234.558,07	30/12/1899	234.558,07	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Mirandiba	Prefeitura municipal	TP007/14	ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUEIMADAS		03.333.651/0001-77	J ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		dez-14	12/2/2014	11/8/2014	234.149,69	7/2/2015	234.149,69			PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
AFRÂNIO	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 07/2013	CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO ROBERTO LUIZ	FNS	05.670.659/0001-79	ARCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		130/2013	30/8/2013	26/6/2014	233.426,69	26/6/2014	233.426,69	153.220,81	153.220,81	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Limoeiro	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de Uma Academia de Saúde, no bairro João Edneste, neste município		02853900/0001-07	Multi Empreendimentos e Corporações Ltda		2012	4/5/2012	1/9/2012	224.074,71	1/9/2012	232.825,86	186.297,75	186.297,75	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Belo Jardim	Prefeitura municipal	PL Nº 002/16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREA DE LAZER E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		08.250.978/0001-11	SOUZA & SILVA LTDA-EPP		001/2016	15/8/2016	13/11/2016	199.467,58	12/11/2017	232.395,55	155.751,96	155.751,96	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	32,98%	0,00%	Paralisada	X		
Serra Talhada	Prefeitura municipal	TP005/2019	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM ALVES DE MAGALHÃES, BAIRRO AÁBB	Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEM	15.097.121/0001-78	Brilagem Industria e Servicos Ltda		014/2019	1/4/2019	30/7/2019	231.952,62	24/7/2020	231.952,62	122.481,27	122.481,27	Contrato reinvicido	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	39,18%	52,80%	Paralisada	X		
Calumbá	Prefeitura municipal	TP-003/2020	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	Prefeitura de Calumbá - REC. PROPRIO	17.560.794/0001-44	BRILAGEM INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI		28/2020	20/3/2020	16/9/2020	231.842,01	16/9/2020	231.842,01	49.718,46	49.718,46	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	78,56%	0,00%	Em execução		X	
Feira Nova	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO 00010/2018	CONSTRUÇÃO DA COBERTA DE 1(UMA) QUADRA ESCOLAR PEQUENA- SÍTIO SANTO MUNICÍPIO DOS PALMARES		02.320.452/0001-88	DMIZ CONSULTORIA & CONSTRUÇÕES LTDA		1/7/2019	29/10/2019	26/2/2020	231.303,80	26/2/2020	231.303,80	175.572,09	175.572,11	GUARDANDO REC	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	24,09%	75,91%	Paralisada	X		
AGRESTINA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 012/2016	Conclusão de quadra FNDE	FNDE	11.409.172/0001-30	Fazbem Construções Ltda - ME		-	27/9/2016	24/6/2017	230.305,36	24/6/2017	230.305,36	-	-	andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
AGRESTINA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 019/2015	Conclusão da Construção de 01 quadra coberta com vestiário - FNDE	FNDE	17.376.546/0001-44	Princesa do Agreste Empreendimentos Ltda		-	-	-	230.305,00	-	230.305,00	-	-	distratada	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Itaíba	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA Nº SENHORA DA CONCEIÇÃO	FEM	14.780.722/0001-14	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME		009/2004	6/1/2000	8/7/2000	230.105,12	3/7/2021	230.105,12			ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Pesqueira	Prefeitura municipal	TP Nº 038/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA EXERCÍCIO MARCEL CHACON, BARRIO ANAPOLIS E CANTERIO CENTRAL DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO CENTRO DA CIDADE.	FEM	11.819.572/0001-11	FERRAZ CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO LTDA EPP		004/2016	25/2/2016	25/5/2016	230.037,73	25/5/2016	230.037,73	88.778,07	88.778,07	CONCLUIDO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	61,41%	0,00%	Concluída		X	
Mirandiba	Prefeitura municipal	TP007/14	ESCOLA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE QUEIMADAS		03.333.651/0001-77	J ANCHIETA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		dez-14	12/2/2014	11/8/2014	229.894,63	7/2/2015	229.894,63			PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Paralisada	X		
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 058/2015	Execução de Serviços de Engenharia civil relativos à reforma da Praça no Bairro Vila Eduardo		09.203.262/0001-28	ASZ CONSTRUTORA TRANSPORT E SERVIÇOS LTDA EPP		006/2016	7/3/2016	5/7/2016	228.548,25	5/7/2016	228.548,25	200.132,53	200.132,53	Em andamento	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X	
Nazaré da Mata	Prefeitura municipal	TP 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: "A", SANTA MARTA E LUIZ GONZAGA - LOT. SERTÃOZINHO	MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08.649.523/0001-78	CONSTRUTORA PR N LTA EPP		046/2019	2/9/2019	29/2/2020	228.348,98	22/8/2021	228.348,98	4.817,04	4.817,04	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	97,89%	2,11%	Em execução		X	
Saloá	Prefeitura municipal	Tomada de preço 01/2020	Contratação de empresa de engenharia para manutenção da escola e da Quadra Manoel Tiago Mendes, no distrito de Iateac	Recursos próprios	14.780.722/0001-14	BL Construtora e serviços LTDA - ME		3/9/2020	3/9/2021	3/9/2021	185.622,39	3/9/2021	226.033,63			Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Palmares	Prefeitura municipal	PL Nº 027/2020 DISPENSA Nº 003/2019	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA ÁREA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DOS PALMARES		23.742.620/0001-00	INSTALLE ENGENHARIA LTDA		017/2019	22/10/2019	21/12/2019	104.908,32	21/12/2019	224.908,32	119.134,70	119.134,70	ENCERRADO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	47,03%	0,00%	Concluída		X	
VERTENTES	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CEHAB	08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CARTAS		45C Nº 001,	15/7/2010	13/10/2010	224.766,53	13/10/2010	224.766,53	56.191,63	56.191,63	ESTANTE DO VALO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares					X	
Araçoiaba	Prefeitura municipal	TP 005/2016	Tomada de Preço - Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia para construção de prédio próprio para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. CONVÊNIO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		10.324.550/0001-14	CONSTRUTORA PILARETZ LTDA - ME		045/2016	29/5/1900	29/5/1900	222.996,95	29/5/1900	222.996,95	138.067,11	138.067,11	KTADA CONVOCADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edifícios Administrativos Diversas	38,09%	0,00%	Detratada		X	
Jatobá	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018	Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos na Avenida Triunfo, Setor do Município		20.001.546/0001-74	Vale Top Construtora Sudoeste Ltda-ME		45/2019	25/10/2019	22/2/2020	222.671,98	22/2/2020	222.671,98			Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X	
Taquaritinga do Norte	Prefeitura municipal	Pl n° 009/2018 TP n° 002/2018	Pavimentação de Rua Amaro Monteiro Da Silva, no distrito de Pê de Açúcar e Rua II (Rádio), Silva de Baixo, referente ao Boletem de Melhorias de Quid	FEM CALÇAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR	21.527.427/0001-13	Charles Silva da Rocha / Mega Rocha		064/2018	19/3/2018	17/7/2018	220.511,67	17/7/2018	220.511,67	17.136,72	17.136,72	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	92,23%	7,77%	Em execução		X	
Angelim	Prefeitura municipal	TP 001/2018	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) NA RUA HERMENEGILDO SENA NO MUNICÍPIO DE ANGELEM- PE.		24.415.447/0001-96	MIVAO CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP		030/2018	13/9/2018	10/7/2019	218.289,12	5/5/2020	218.289,12	162.284,57	162.284,57	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	25,66%	6,03%	Em execução		X	
Barra de Guabiruba	Prefeitura municipal	PREÇO Nº 002/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	FEM 2014	27.190.920/0001-76	VINICIUS CESAR DE SA LEO EIRELI-ME		010/2018	4/11/2018	2/2/2019	98.620,61	22/12/2020	217.260,34	113.910,34	113.910,34	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	47,57%	0,00%	Em execução		X	
Bacurau	PREFEITURA MUNICIPAL		PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO	MIN. TURISMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.235.809/0001-88	JAROCRE CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA		2013	21/6/2013	18/12/2013	216.546,76	18/12/2013	216.546,76	58.197,19	58.197,19	Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edifícios Administrativos Diversas					X	
Catobó	PREFEITURA MUNICIPAL		Obras e serviços de engenharia relativo a ampliação da Unidade de Saude da Família Cadeira Branda Cavalcante Bairro Beza no	Ministerio da Saúde	15.088.207/0001-31	S A Souza Construtora Ltda-ME		009/2014	5/6/2014	3/10/2014	173.644,62	3/10/2014	176.273,69			Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X	
Arcoverde	Prefeitura municipal	TP. Nº 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM 05 (CINCO) RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE.		17.393.791/0001-06	T & D Serviços e serviços Ltda. EPP		S/N	14/9/2018	9/9/2019	226.337,85	9/9/2019	216.253,90	165.179,04	165.179,04	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	23,62%	0,00%	Em execução		X	
JUPI	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS N-001/2015	IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DA GALERIAS NO BAIRRO NOVA JUPI		10.556.657/0001-93	CONSTRUTORA AMBRIELLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA-ME		S/N	28/5/2015	24/1/2015	214.776,68	24/1/2015	214.776,68	88.183,20	88.183,20	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Rede de Drenagem de águas pluviais					X	
Agrestina	Prefeitura municipal	TP 017/2015	Requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida	M. Turismo	03.965.980/0001-55	Porto de Construção Ltda		2/5/2016	26/4/2017	26/4/2017	214.730,77	26/4/2017	214.730,77	-	-	DISTRATADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Detratada		X	
Bom Conselho	PREFEITURA MUNICIPAL		Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Giselda Vieira Bole neste Município.		10.683.278/0001-64	SS Construtora e Incorporadora Paulista Ltda		035/2012	19/3/2012	19/8/2012	213.005,75	19/8/2012	213.005,75			Identificada para	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X	
Ibitajuba	Prefeitura municipal	TP 007/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	M. Cidades	08.877.777/0001-48	EBENEZ EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		009/2018	7/1/2020	29/4/2021	212.538,46	29/4/2021	212.538,46	64.049,67	64.049,67	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	69,86%	30,14%	Paralisada	X		
Custódia	Prefeitura municipal	TP Nº 007/2012 Proc. Lic. Nº 041/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DAS RUAS:PROJETO 01,02 e 03 no Bairro Miguel Arraes de	Secretaria dos Transportes	13.675.447/0001-00	M E Construção Ltda - ME		083/2012	26/7/2012	24/10/2012														

Unidade da Federação	Órgão	INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS														SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializado	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada
		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO													
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)								
Alança	Prefeitura municipal	TP 05/2012	CONSTRUÇÃO DE 50 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO	FUNASA/MS	10.510.735/0001-00	CONSTRUTORA BATISTA & VASCOCELOS LTDA	094/2012	25/6/2012	23/9/2012	206.659,00	23/9/2012	206.659,00	214.906,91	-	214.906,91	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	-3,99%	0,00%	Inacabada	X	
Bom Conselho	Prefeitura municipal	TP 002/2017	CONTRATAÇÃO de empresa especializada para coberta de quadra poliesportiva: 19x33= 627m² na Escola São Geraldo.		15.803.425/0001-00	Venezia Construção e Locação EIRELI - EPP	023/2017	15/3/2017	15/8/2017	203.678,48	15/8/2017	203.678,48	86.406,00	86.406,00	86.406,00	rompido com essa	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	57,58%	42,42%	Paralisação	X		
Xexéu	Prefeitura municipal	Proc. Nº 023/2018 Tomada de Preços Nº 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PRÓXIMAS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE.	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA	04/2019	4/1/2019	3/7/2019	202.597,25	27/6/2020	202.597,25	37.675,35	24.699,21	37.675,35	ANDAMENTO	Mobilidade urbana - vias urbanas	81,40%	12,19%	Em execução	X		
Xexéu	Prefeitura municipal	Proc. Nº 03/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM RUAS PRÓXIMAS A ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE XEXÉU - PE.	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	27.928.441/0001-04	CLEYTON DA SILVA ENGE	43556	4/1/2019	3/7/2019	202.597,25	27/6/2020	202.597,25	37.675,35	24.699,21	37.675,35	ANDAMENTO	Mobilidade urbana - vias urbanas	81,40%	12,19%	Em execução	X		
CANHOTINHO	PREFEITURA MUNICIPAL	TP-04/09	CONSTRUÇÃO DE 48 UNIDADES SANITÁRIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO NA VILA TUPY	LUNASA	41.046.285/0001-89	A.A. de S. Jr. Eneg.	64/09	28/12/2009	28/3/2010	202.477,76	28/3/2010	202.477,76	100.988,88	-	100.988,88	concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saneamento				X	
Jacati	Prefeitura municipal	TP 005/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS REVISITÁRIOS DE PRAÇAS DESTA MUNICÍPIO	MIN. DAS CIDADES / CAIXA FUNDO	29.505.771/0001-13	CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	268/2019	9/10/2019	7/3/2020	202.093,77	7/3/2020	202.093,77	150.189,33	-	150.189,33	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	25,68%	0,00%	Concluída	X	
Igaruary	Prefeitura municipal	PL 036/2019 TP 003/2019	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação de quadra de esportes no Distrito de Jabatã, por período de 06 (seis) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Guarany-PE.	ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIME	20.422.486/0001-61	F&J Carvalho Construtora LTDA - EPP	057/2019	10/12/2019	7/6/2020	95.266,28	7/6/2020	202.065,41	-	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Concluída	X	
Cumaru	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE (CAMPO DE BURACÓ)	FMS	09.084.085/0001-08	LETAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP	003/2018	5/7/2018	1/12/2018	100.364,30	25/2/2020	201.297,25	79.097,05	10.602,90	-	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	5,27%	Nada declarado	X
Tacaratu	Prefeitura municipal	Tomada de Preços / 003/2016	Projeto executivo de engenharia de construção do complexo turístico do Monte da Serra	FEM	14.780.722/0001-08	SI Construtora e Serviços Ltda-ME	004/2016	14/4/2016	9/3/2017	199.586,16	1/1/2019	199.586,16	41.906,33	-	40.000,00	Obra em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	79,96%	0,00%	Em execução	X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL		Distrito de serviços de engenharia civil relativo à execução de uma Praça no Posto de Rajada		15.088.207/0001-37	S.A.SOLZA CONSTRUTORA LTDA	424/2015	15/1/2016	14/4/2016	162.605,26	14/4/2016	199.424,64	173.913,08	-	-	Em andamento.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
Jataúba	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)		09.084.085/0001-08	LETAL CONSTRUÇÕES LTDA.	336/2014	14/7/2014	10/1/2015	199.246,27	10/1/2015	199.246,27	84.430,23	-	-	identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				X	
Sirinhaém	Prefeitura municipal	DISPENSA Nº 008/2017	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASISTÊNTICA EXISTENTE (TAPA BURACO) NAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DE SIRINHAÉM E AGROVILA		14.780.722/0001-08	L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	085/2017	6/12/2017	6/3/2018	199.161,00	6/3/2018	199.161,00	117.087,91	-	117.087,91	NACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	41,21%	0,00%	Inacabada	X	
AFRÂNDO	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 008/2013	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO JOSE RAMOS	FMS	07.199.546/0001-62	AB ENGENHARIA LTDA	131/2013	30/8/2013	26/6/2014	198.455,64	26/6/2014	198.455,64	108.351,30	-	108.351,30	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
Surubim	Prefeitura municipal	T. P. Nº 004/2018 PROC. LIC. Nº 042/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: FUNDIÇÃO DAS SEGUNTE FORMA: LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BARRIO DA "COHAB 2"; E O LOTE II - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE LAGOA DA VACA E SUA ADAPTAÇÃO PARA UMA ACADEMIA DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.109.612/0001-00	Z.PALLA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	002/2019	2/7/2019	26/6/2020	197.587,93	21/6/2021	197.587,93	36.088,35	-	68.372,81	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	65,40%	0,00%	Em execução	X	
Triunfo	Prefeitura municipal	Proc. Lic. Nº 36/2018; C. Convite Nº 08/2018	Valor ref contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedos graníticos nas Ruas: Santa Maria, Tancredo Neves e 1ª Travessa Santa Mariana deste Município	Não houve	21.571.951/0001-90	J.L BARBOSA CONSTRUTORA LTDA ME	60/2018	13/12/2018	11/6/2019	197.408,57	4/8/2020	197.408,57	16.441,15	16.441,15	32.040,77	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	83,77%	8,33%	Em execução	X	
Santa Cruz	Prefeitura municipal	TP Nº 007/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALELEPÍPEDO GRANÍTICA EM DIVERSAS RUAS, SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		21.590.840/0001-21	CONSTRUTORA CRESCER LTDA - ME	057/2020	21/9/2020	20/12/2020	196.012,50	20/12/2020	196.012,50	-	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução	X	
Condado	Prefeitura municipal	TP 001/2016	projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitário com tratamento	GOVERNO DO ESTADO	17.772.572/0001-91	Servilhos pontes engenharia - epp	009/2016	7/6/2016	5/9/2016	195.716,72	24/11/2018	195.716,72	115.978,40	-	115.978,40	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saneamento	40,74%	0,00%	Em execução	X	
Itati	Prefeitura municipal	TP nº 004/2019	Construção de uma Academia da Saúde, localizada na sede do município de Itati-PE.	FMS-Fundo Nacional de saúde	11.286.374/0001-31	S. I. Construtora e Serviços LTDA	019/19	10/9/2019	7/4/2020	195.193,06	7/4/2020	195.193,06	-	-	-	em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução	X	
Riacho das Almas	Prefeitura municipal	Convite nº 004/2018	MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS, INDIVÍDUOS EM VÍTIOS, LOTE 1 - REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA VILA RANGEL; LOTE 1 - REVITALIZAÇÃO DO VESTIÁRIO, RECUPERAÇÃO DE PISO E PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA MARIANO DA MOTA; LOTE II - RECONSTRUÇÃO DO ACÓRDEO MUNICIPAL; LOTE IV	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E FUND. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	11.324.550/0001-00	CONSTRUTORA PLUREX EIRELI - EPP	017/2018	8/8/2018	6/12/2018	192.395,51	28/7/2020	192.395,51	123.615,51	8.349,60	123.615,51	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	35,75%	4,44%	Em execução	X	
Custódia	Prefeitura municipal	TP nº 004/13 Proc. Lic. Nº 064/13	Contratação de empresa para a execução da coberta da quadra poliesportiva coberta na Escola Mul. Manoel Rodrigues - Cohab	FNDE	03.332.651/0001-77	J. Archetti Silva Construção LTDA	127/2013	9/3/2013	8/6/2013	191.422,59	25/11/2015	191.422,59	141.476,37	141.476,37	141.476,37	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	26,09%	73,91%	Paralisação	X	
Calumbi	Prefeitura municipal	TP 001/2019	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de engenharia, a fim de executar serviços de construção da Escola Sítio Bom Jesus no Município de Calumbi - PE	FNDE	30.233.033/0001-41	FMS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	30/12/1999	30/12/1999	30/12/1999	189.675,76	30/11/1999	189.675,76	20.389,84	20.389,84	20.389,84	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	89,25%	0,00%	Em execução	X	
Limoeiro	PREFEITURA MUNICIPAL		Execução da Obra de Construção de uma Área Quadra Poliesportiva no Distrito dos Mendes	Esporte	03349259/0001-31	Camel Construtora Amorim LTDA	2011	20/5/2011	17/9/2011	189.861,99	17/9/2011	189.204,11	63.039,33	-	63.039,33	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
Águas Belas	Prefeitura municipal	PR-022/2019	Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos nas Ruas: Santa Maria, Tancredo Neves e 1ª Travessa Santa Mariana deste Município		20.113.415/0001-88	RM TERRAPLANAGEM S CONSTRUÇÕES LTDA	087/2019	26/7/2019	24/10/2019	188.795,82	24/10/2019	188.795,82	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução	X	
Venturosa	Prefeitura municipal	TP 003/2017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VENTUROSA - ESCOLA VEREADOR AFONSO BEZERRA	PAC 02 FNDE	20.687.159/0001-31	S & C INCORPORADORA LTDA	061/2017	12/5/2017	7/5/2018	188.123,19	7/5/2018	188.123,19	165.558,35	-	165.558,35	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	11,99%	0,00%	Paralisação	X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preços Nº 005/2016	Execução de Serviços de Engenharia civil relativo à reforma da Praça no Bairro Cohab Massangano		95.391.310/0001-06	SOITA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	005/2016	7/3/2016	5/7/2016	186.642,12	5/7/2016	186.642,12	186.458,31	-	186.458,31	Em andamento.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
Granito	Prefeitura municipal	004/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E PASSOS PÚBLICOS, LOCALIZADAS NAS MARGENS DA RODOVIA BR-122, S/N - POVOADO DA BELA VISTA - MUNICÍPIO DE GRANITO (PE).		33.803.187/0001-16	DMR SERVICOS E CONSTRUÇÃO - EIRELI	004/2020	5/10/2020	4/12/2020	185.719,23	3/5/2021	185.719,23	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução	X	
CHÁ GRANDE	PREFEITURA MUNICIPAL	PL 033/2016	SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRA POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS JOÃO FAUSTINO DE QUEIROZ E ESCOLA XV DE MARÇOS. CONVITE Nº 012/2016.		10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	032/2016	9/11/2016	8/1/2017	185.099,94	8/1/2017	185.099,94	132.515,32	-	132.515,32	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino				X	
São Vicente Férrer	Câmara Municipal	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018	REFORMA E MELHORIA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ROBERTO MOTA DE LIMA	FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO	4123.198.833/0001-04	PAU BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002/2018	15/2/2018	14/8/2018	185.069,06	3/8/2020	185.069,06	82.894,07	-	82.894,07	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	55,21%	0,00%	Concluída	X	
Palmeirina	Prefeitura municipal	TP-002/2014	COBERTURA DE UMA QUADRA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR JUILO DE SIQUEIRA.	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.556.657/0001-99	AMBRELLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA - EPP	018/2014	12/11/2014	10/6/2015	184.000,00	10/6/2015	184.000,00	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Nada declarado	X	
Granito	Prefeitura municipal	003/2020 - CONVITE Nº 002/2020 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO DAS RUAS PROJETADA OS PROJETOS DA RUA VEREADOR LUIZ ALEXANDRE, PARTE DA RUA JOAQUIM MONTEIRO COMPLEMENTO DA TRAVESSA SANTA LUÍZA - NA SEDE E NAS RUAS 2 DE BELA SÓDICE E PADRE CICERO - NO POVOADO DA BELA VISTA, MARGENS DAS MARGENS		15.097.814/0001-63	BESSA C & CIA LTDA	011/2020	5/10/2020	3/1/2021	183.379,30	2/6/2021	183.379,30	-	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução	X	
Catobó	PREFEITURA MUNICIPAL		Obra(s) de engenharia relativas a ampliação da Unidade Básica de Saúde de Maricó	Ministerio da Saúde	08.174.804/0001-18	Construtora Matriz LTDA EPP	052/2013	22/11/2013	22/3/2014	164.106,72	22/3/2014	182.837,59	182.837,59	-	182.837,59	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				X	
BODOCÓ	PREFEITURA MUNICIPAL	TP Nº 011/2012	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE	MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.880.407/0001-00	PEIXOTO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	134/2012	23/7/2012	20/3/2013	182.334,51	20/3/2013	182.334,51	152.495,76	-	152.495,76	PARALISADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				X	
SERTANIA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 006/2016	Construção de Muraldas nas Creches Tipo B e Tipo C	***	10.581.455/0001-66	gelo Guaberto Rufino de Siqueira - ME	130/2016	19/11/2016	17/2/2015	181.072,38	17/2/2015	181.072,38	107.177,52	-	107.177,52	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares				X	
Alança	Prefeitura municipal	TP 05/2013	COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MARIA DAS MERCES RABELO - NO POVOADO DA CHÁ DO CATOLE - DISTRITO DE TUPACACA - ALIANCEA-PE.	FNDE/MEC	09.531.960/0001-52	IG CONSTRUTORA IG LTDA	118/2013	9/10/2013	7/4/2015	179.705,71	7/4/2015	179.705,71	133.433,41	-	133.433,41	INACABADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	25,75%	0,00%	Inacabada	X	
Surubim	Prefeitura municipal	RD 005/2020 PROC. 020/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA VIA DE ACESSO AO LACERADO - ETAPA 01 E ETAPA 02 (LOTE 01 E LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE.	FEM	03.420.484/0001-14	CONSTRUTORA MAFERREI LTDA	078/2020	9/9/2020	7/1/2021														

UNIDADE DA FEDERAÇÃO		ÓRGÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Porcentual de Saldo de Contrato	Porcentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializado	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
Identificação da Licitação		CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FIM DOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Porcentual de Saldo de Contrato	Porcentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializado	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
Xeuru	Prefeitura Municipal	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 0779/2018	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE XEURU.	REFORÇ FEM	11.446.462/0001-53	SILVA & SILVA LTDA	04/04/2018	20/08/2018	16/2/2019	172.792,18	16/2/2019	172.792,18	-	-	-	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Em execução	X	
Xeuru	Prefeitura Municipal	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 0779/2018	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE XEURU.	REFORÇ FEM	11.446.462/0001-53	SILVA & SILVA LTDA	04/04/2018	20/08/2018	16/2/2019	172.792,18	16/2/2019	172.792,18	-	-	-	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	100,00%	0,00%	Em execução	X	
Igaruary	Prefeitura Municipal	PL 074/2017 TP 007/2017	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARUARY. (Rua José Vitorino de Aguiar) - Projeto de construção em paralelepípedos graníticos por período de 120 (cento e vinte) dias, para atender a Prefeitura Municipal de Igaruary-PE. (Rua José Vitorino de Aguiar) - Projeto de construção em paralelepípedos graníticos para preservação de serviços de drenagem.	ESTRUTURA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO e CIA LTDA - ME	14/3/2017	23/10/2017	20/2/2018	81.074,79	20/2/2018	171.273,19	90.198,40	81.074,79	-	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	52,66%	0,00%	Concluída	X	
Igaruary	Prefeitura Municipal	PL 031/2018 TP 003/2018	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGARUARY. (Rua José Vitorino de Aguiar) - Projeto de construção em paralelepípedos graníticos por período de 04 (quatro) meses, visando a melhoria da infraestrutura para preservação de serviços de drenagem.	ESTRUTURA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	12.912.423/0001-61	CONSTRUTORA AURELIO e CIA LTDA - ME	09/2/2018	16/8/2018	14/2/2018	167.391,25	14/2/2018	167.391,25	40.341,92	40.341,92	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	75,90%	0,00%	Em execução	X	
Barra de Guabiraba	Prefeitura Municipal	0007/2018 PROCESSO Nº 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA.	FNDE	24.161.531/0001-24	RETAIL EMPRES EIRELI EPP	07/07/2018	28/08/2018	24/2/2019	73.235,64	17/8/2020	166.591,39	72.938,81	72.938,81	-	Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	56,22%	0,00%	Concluída	X	
Triunfo	Prefeitura Municipal	30/2017 Tomada de Preço Nº 007/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PEDA BRUTA EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO.	Não houve	21.571.951/0001-99	CONSTRUTORA LTDA GONCALVES E ME	6/3/2017	6/4/2017	3/10/2017	166.265,00	3/10/2017	166.265,00	2.441,08	2.441,08	-	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	98,53%	1,47%	Em execução	X	
Triunfo	Prefeitura Municipal	30/2017 Tomada de Preço Nº 007/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PEDA BRUTA EM VÁRIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO.	Não houve	21.571.951/0001-99	CONSTRUTORA LTDA GONCALVES E ME	6/3/2017	6/4/2017	3/10/2017	166.265,00	3/10/2017	166.265,00	2.992,27	5.433,35	5.433,35	-	andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	96,73%	3,27%	Em execução	X
São Bento da Una	Prefeitura Municipal	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 007/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DA UNA.	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE-MEC)	24.363.073/0001-06	RETAIL EMPRES EIRELI	25/3/2018	29/10/2018	26/2/2019	164.354,09	21/2/2020	164.354,09	62.700,40	62.700,40	-	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	61,85%	0,00%	Inacabada	X	
Granto	Prefeitura Municipal	CONVITE Nº 0007/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRANTO.	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE-MEC)	183.007.180/0001-57	RETAIL EMPRES EIRELI	01/3/2020	16/03/2020	5/12/2020	164.150,40	3/6/2021	164.150,40	-	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução	X		
Bom Conselho	Prefeitura Municipal	CC 001/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AUMENTO DA ESTRUTURA DA SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DO DISTRITO DE CALDEIRÕES DAS GRIESES, DE ACORDO COM O PROJETO Nº 1.080.002.10004.10003.	FEM	15.803.425/0001-00	YENESS CONSTRUTORA E LAÇAO EIRELI - EPP	01/4/2016	28/3/2016	28/8/2016	163.780,07	28/8/2016	163.780,07	108.282,78	108.282,78	-	completo com essa	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	33,89%	66,11%	Paralisação	X	
Águas Belas	Prefeitura Municipal	PR-035/18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA NA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA CEL. ALFREDO DUARTE.	FEM	17.459.533/0001-38	DISCOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	06/4/2018	7/8/2018	31/10/2019	163.330,53	31/10/2019	163.330,53	8.673,88	8.673,88	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	22,14%	5,31%	Concluída	X	
Pequeira	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 007/2018	EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	RECURSOS PRÓPRIOS	07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA	13/2/2013	3/10/2013	1/1/2014	162.416,59	1/1/2014	162.416,59	123.019,66	123.019,66	-	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	-	-	Em execução	X	
Bonito	Prefeitura Municipal	PL 001/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BONITO.	FNDE	21.591.562/0001-21	A.D.S - CONSTRUTORA LTDA-ME	01/61/2017	6/12/2018	6/3/2019	160.857,54	6/3/2019	160.857,54	33.136,64	33.136,64	-	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	79,40%	0,00%	Em execução	X	
Jatobá	Prefeitura Municipal	TP 12	CALÇAMENTO RUA VELHA (VOLTA DO MOXOTO).	FEM	20.001.546/0001-74	VALE TOP CONSTRUTORA LTDA - ME	13/8/2020	11/11/2020	11/11/2020	160.724,56	11/11/2020	160.724,56	13.746,60	13.746,60	-	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	91,45%	8,55%	Concluída	X	
SÃO JOSÉ DO BELMONTE	PREFEITURA MUNICIPAL	TP-009/2008	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER, LAGO ARTIFICIAL E QUILÔMETRO NO PARQUE MUNICIPAL PEDRO LEÃO BELMONTE	FEM	01.510.073/0001-96	ENGENH0005 LTDA	03/0/2008	22/6/2010	20/9/2010	160.370,32	20/9/2010	160.370,32	55.017,18	55.017,18	-	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-	-	Em execução	X	
SÃO JOSÉ DO BELMONTE	PREFEITURA MUNICIPAL	CC-014/2012	Reforma da Praça Sá Moraes-Sede	FEM	01.96.671/0001-74	L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EMP	02/6/2012	30/5/2012	28/8/2012	145.903,20	28/8/2012	158.604,26	96.501,67	96.501,67	-	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-	-	Em execução	X	
Barra de Guabiraba	Prefeitura Municipal	0007/2018 PROCESSO Nº 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA.	FNDE	24.161.531/0001-24	RETAIL EMPRES EIRELI EPP	01/03/2018	28/08/2018	24/2/2019	67.441,34	17/8/2020	156.874,66	15.227,97	15.227,97	-	Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	57,07%	9,71%	Concluída	X	
Chã de Alegria	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 007/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO CHÃ DE ALDEIA.	Ministério dos Esportes	03.507.255/0001-31	Nova Era Construções e Incorporações Ltda.	01/5/2011	29/6/2011	26/11/2011	155.918,06	26/11/2011	156.064,61	75.794,93	75.794,93	-	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-	-	Em execução	X	
JUPI	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DO IDOSO	FEM 2	10.556.657/0001-93	AMBRILLA CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA	5/11/2014	26/7/2015	25/8/2015	135.667,67	25/8/2015	155.706,28	124.498,82	124.498,82	-	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Edificações Administrativas Diversas	-	-	Em execução	X	
Terra Nova	Prefeitura Municipal	CC 003/2019	Manutenção e construção de canteiro municipal, adequação de espaço para uso de estacionamento e construção de cercado em local onde funciona a feira de artesanato e produtos locais, visando a melhoria da infraestrutura e segurança dos participantes.	FEM	13.242.469/0001-09	MACABANA S O PASSOS	05/11/2019	23/7/2019	21/10/2019	155.484,94	19/1/2020	155.484,94	98.324,15	98.324,15	-	concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	36,76%	0,00%	Concluída	X	
SÃO LOURENÇO DA MATÁ	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATÁ.	FNDE	12.020.437/0001-76	SANTINA SERVI E EMPREEND. LTDA	30/12/1989	30/12/1989	30/12/1989	154.515,70	30/12/1989	154.515,70	-	-	OBRA NÃO INICIADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-	-	Em execução	X		
Calçado	Prefeitura Municipal	TP 001/2018 PL 002/2018	Reforma e Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, localizadas no Espaço Urbano e Rural deste Município.	FNDE	05.545.366/0001-60	PFM CONSTRUTORA LTDA EPP	002/2018	26/3/2018	24/7/2018	153.232,93	21/11/2018	153.232,93	-	-	Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	100,00%	0,00%	Em execução	X		
Camaragibe	Prefeitura Municipal	TP 07/2017	Reforma e requalificação do palco do cine teatro Bionor Mendonça Monteiro localizado na rua Pierri Collier, Vila da Fabrica Municipal de Camaragibe-PE.	FEM	12.587.177/0001-11	CONSTRUTORA CAMEL LTDA	07/2/2018	29/11/2017	28/2/2018	152.803,12	6/4/2018	152.803,12	88.575,70	88.575,70	-	encerrado	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	42,03%	0,00%	Concluída	X	
São João	Prefeitura Municipal	(TOMADA DE PREÇO DE NÚMERO 2 OCORRIDA EM 08/2020)	CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA	FEM	17.459.533/0001-38	DISCOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI	01/2/2020	18/3/2020	16/7/2020	152.016,77	16/7/2020	152.016,77	-	-	concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestruturas Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Concluída	X		
São Vicente Ferrer	Prefeitura Municipal	Cartas Convite nº 08/2020	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CRANJA NO PE. NAZARENO, REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CEMITÉRIO DE SIRIJÁ E ACESSO	FEM	24.501.458/0001-99	Penambuco Engenharia Eireli	21/2/2020	13/10/2020	11/1/2021	151.763,29	11/1/2021	151.763,29	21.060,15	21.060,15	-	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	86,12%	13,88%	Em execução	X	
Rio Formoso	Prefeitura Municipal	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-PREFEITURA	FEM	423.198.833/0001-04	PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	005/2016	1/1/2020	26/12/2020	150.000,00	26/12/2020	150.000,00	-	-	CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Concluída	X		
São Vicente Ferrer	Câmara Municipal	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2016	MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS-PREFEITURA	FEM	423.198.833/0001-04	PAU BRASIL COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME	005/2016	1/1/2020	31/12/2020	150.000,00	31/12/2020	150.000,00	-	-	ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução	X		
CAMARAGIBE	PREFEITURA MUNICIPAL	05/01/2017, TP Nº 001/2017, PROCESSO Nº 003/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinados a reforma do centro de referência de assistência social - Casa do Bairro de Vera Cruz deste Município e a empresa de construção de uma academia de saúde (modalidade intermediária) em PIRALUA.	SENFR	17.331.335/0001-95	S & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TRANSPORTES ESCOLAR EIRELI	08/01/2017	11/7/2017	9/10/2017	134.219,06	9/10/2017	149.478,07	14.390,50	14.390,50	-	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Edificações Administrativas Diversas	-	-	Em execução	X	
Oróbio	Prefeitura Municipal	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ORÓBIO.	FNDE	31.506.322/0001-96	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	06/27/2020	15/10/2020	13/1/2021	148.619,28	13/1/2021	148.619,28	-	-	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução	X		
CAMOCIM DE SÃO FELIX	PREFEITURA MUNICIPAL	DP-001/2014 (SUS)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	03.965.980/0001-55	PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	01/2/2014	6/8/2014	4/12/2014	148.504,91	4/12/2014	148.504,91	20.000,00	20.000,00	-	ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-	-	Em execução	X	
ABREU E LIMA	PREFEITURA MUNICIPAL	Convite nº 028/2014	Reforma do Estacionamento da Sede da Prefeitura do Município de Abreu e Lima	FEM	01.771.620/0001-97	Jadeco Construções Ltda - EPP	218/2014	13/10/2014	12/12/2014	148.385,58	12/12/2014	148.385,58	129.096,64	129.096,64	-	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Edificações Administrativas Diversas	-	-	Em execução	X	
FLORESTA	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJ.003/2018 PROCESSO Nº 003/2018	CONSTRUÇÃO DE 25 BANHEIROS NA ÁREA URBANA	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.644.993/0001-98	NETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	08/1/2013	8/7/2013	5/12/2013	148.049,83	5/12/2013	148.049,83	77.320,41	77.320,41	-	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-	-	Em execução	X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO Nº 025/2014	Drenagem de águas pluviais na Rua Severo Dunga (rua 19), no bairro São Gonçalo	FEM	02.725.652/0001-19	PPV - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	27/3/2014	30/9/2014	28/1/2015	123.101,13	28/1/2015	147.641,13	102.498,97	102.498,97	-	Concluída.	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018.	Rede de Drenagem de águas pluviais	-	-	Em execução	X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Convite nº 027/2012	Prestação de serviços de engenharia relativos a reforma em prédio pertencente ao município para implantação da Casa do Mel no Distrito do Capim neste município, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Rural.	FEM	10.895.444/0001-25	CONSTRUTORA JMT LTDA	14/0/2012	20/4/2012	18/8/2012	126.459,55													



INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																								
Unidade da Federação	Órgão	Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializada	Obras com Fortes Índices de Paralisação/Inacabada		
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)									VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
São Bento do Una	Prefeitura municipal	CP 002/2018 (PROC.052/2018)	Serviço de engenharia para Reforma da Praça Historiador Adalberto Paiva, centro, neste município, LOTE II	Ministerio das Cidades (MCI/ID/CA/KA)	19.314.966/0001-21	M&V SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	267/2018	12/4/2018	10/8/2018	128.021,25	3/12/2019	128.021,25	-	-	-	Inacabada	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Inacabada	X		
PANELAS	PREFEITURA MUNICIPAL	CV 010/2015	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL		17.376.546/0001-44	PRINCESA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA	133/2015	28/8/2015	24/2/2016	127.470,04	24/2/2016	127.470,04	10.400,90	10.400,90	ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X		
Arcoveide	Prefeitura municipal	Tomada de Preço SS nº 001/2020	Construção de muro de contorno e pavimentação de acesso a URS - Unidade Básica de Saúde da COHAB II, no município de Arcoveide.		21.591.562/0001-21	ADS Construtora Ltda. ME	S/N	13/7/2020	13/7/2021	127.438,58	13/7/2021	127.438,58	51.044,88	51.044,88	Andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	59,95%	0,00%	Em execução		X		
Iati	Prefeitura municipal	TP nº 008/2019	Serviços remanescentes Construção de uma praça no povoado Trapá	Recursos Próprios	11.286.374/0001-31	B I Construtora e Serviços LTDA	029/2019	9/3/2019	5/9/2019	127.102,91	5/9/2019	127.102,91	23.058,77		em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução		X		
Palmeirina	Prefeitura municipal	TP-001/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO DE CACHOEIRA DANTAS.	MINISTÉRIO DA SAÚDE	26.939.435/0001-90	MCE E MARIANS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	004/2020	17/4/2020	12/4/2021	127.020,18	12/4/2021	127.020,18				Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Nada declarado		X		
Paudinho	Prefeitura municipal	Convite 05/2015	Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e urbanização na área da televisão da Primavera e área da academia da cidade da Avenida José Carlos - Administração Zildivyora e Fátima Bezerra Bezerra	Recursos Municipais	19.454.668/0001-33	R B SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA		6/2/2015	7/5/2015	126.906,25	7/5/2015	126.906,25	82.144,57	82.144,57	FINALIZADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	35,27%	0,00%	Concluída		X		
Rio Formoso	Prefeitura municipal	Tomada de Preço Nº 002/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DA REFINARIA, RUA PROJETADA DA PRAIA E RUA DO BAIRRO SANTA EDVIGES	FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO	005.654.826/0001-00	EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI- EPP	130/2018	9/10/2018	4/10/2019	126.692,89	27/3/2021	126.692,89	36.913,96	16.613,96	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	70,86%	13,11%	Paralisada	X			
São Vicente Ferrer	Câmara Municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS DA REFINARIA, RUA PROJETADA DA PRAIA E RUA DO BAIRRO SANTA EDVIGES	FEM-2 - GOVERNO DO ESTADO	005.654.826/0001-00	AGIL EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA	130/2018	9/10/2018	6/2/2019	126.692,89	1/2/2020	126.692,89	20.300,00	20.300,00	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	83,98%	0,00%	Paralisada	X			
Terra Nova	Prefeitura municipal	TP 004/2020	Execução de obra e serviços de engenharia relativos a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS ANTONIO ALVES GONDIM E Rua Flora Lima na sede do município de Terra Nova-PE		21.641.201/0001-11	JN CONSTRUTORA LTDA ME	043/2020	11/9/2020	10/12/2020	126.578,41	10/12/2020	126.578,41			andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X		
Orocó	Prefeitura municipal	CONVITE 001/2020	contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativo a construção de uma unidade básica de saúde na comunidade de caatinginha de acordo com planilha, plantas e orçamentaria em anexo		CNPJ nº 18.037.196/0001-54	CONSTRUTORA SERGIO E ARNALDO LTDA-ME, CNPJ Nº 18.037.196/0001-54		4/3/2020	3/4/2020	126.250,26	3/4/2020	126.250,26				Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Nada declarado		X		
Belo Jardim	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA Nº 04/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA COHAB I- POLO AMPLIADO		14.593.288/0001-60	J. RODRIGUES RESERRA SERVIÇOS EIRELI - EPP	076/2016	17/10/2016	15/1/2017	108.329,98	14/7/2017	126.236,04	90.728,11	90.728,11	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	28,13%	0,00%	Em execução		X		
Saloá	Prefeitura municipal	tomada de preço nº 02/2017	Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde este município (ATIMBAU), com mão de obra e material da empresa.	Fundo Municipal de Saúde de Saloá	14.780.722/0001-10	RL Construtora e Serviços LTDA - ME		10/2/2017	10/2/2017	125.988,93	10/2/2017	125.988,93			Concluída	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X		
Jaboatão dos Guararapes	PREFEITURA MUNICIPAL		Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Reforma e Reestruturação da Quadra da Escola Antiga Piaget no Município do Iborá dos Guararapes		05.834.520/0001-11	Panorama Serviços de Construção Civil e Comercio de Materiais de Construção Ltda	040/2013-SEPSI	26/5/2014	25/7/2014	125.132,88	25/7/2014	125.132,88		82.039,98	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Quadras em Unidades de Ensino					X		
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATORIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADEÇÃO 103/2015 - FEM		23.593.622/0001-78	JHS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/6/2018	19/11/2018	124.336,54	19/11/2018	124.336,54	40.108,71	40.108,71	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	67,74%	32,26%	Paralisada	X			
Belém de Maria	Prefeitura municipal	LICITATORIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADEÇÃO 103/2015 - FEM		23.593.622/0001-78	JHS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/6/2018	19/11/2018	124.336,54	19/11/2018	124.336,54	40.108,71	40.108,71	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	67,74%	32,26%	Paralisada	X			
Belém de Maria	Prefeitura municipal	LICITATORIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADEÇÃO 103/2015 - FEM		23.593.622/0001-78	JHS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/6/2018	19/11/2018	124.336,54	19/11/2018	124.336,54	80.674,60	80.674,60	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	35,12%	64,88%	Paralisada	X			
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO LICITATORIO 027/2018 CONVITE 011/2018 - FEM 2015	PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA DE PEDRA - TERMO DE ADEÇÃO 103/2015 - FEM		23.593.622/0001-78	JHS SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	094/2018	22/6/2018	19/11/2018	124.336,54	19/11/2018	124.336,54	80.674,60	80.674,60	PARALISADA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	35,12%	64,88%	Paralisada	X			
Brejão	PREFEITURA MUNICIPAL		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA MANGABÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BREJÃO	MINISTÉRIO DA SAÚDE	07.019.204/0001-10	ALA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATEUS E FILIADOS)		2/5/2014	2/11/2014	100.085,13	2/11/2014	123.653,53	38.469,04	38.469,04	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X		
LAJEDO	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇOS 03/15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DA PAZ		20.908.601/0001-04	IMPRESION EMPREENDIMENTOS E INDÚSTRIAS LTDA-ME	114/15	1/7/2015	29/9/2015	111.030,09	29/9/2015	123.598,33	79.585,58	69.000,00	EM ANDAMENTO	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X		
Alogados da Ingezeiro	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 003/2017	Contratação de empresa especializada na construção de uma academia da saúde no povoado Sítio Varzinha	MS	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA - ME	007/2017	17/8/2017	13/2/2018	123.341,72	13/2/2018	123.341,72	123.341,72	12.247,16	103.341,72	Concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	16,22%	9,93%	Concluída		X	
Camaragibe	PREFEITURA MUNICIPAL		Serviços de construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendedores de tempero/centro, adequação do posto de venda e a construção de quatro banheiros públicos todos na rua Elza Cabral de Souza - Camaragibe-PE		11.873.262/0001-81	CONSTRE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA	030/2014	16/4/2014	13/10/2014	108.562,64	13/10/2014	122.799,18	89.527,66	89.527,66	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X		
SÃO JOSÉ DO BELMONTÉ	PREFEITURA MUNICIPAL	CC-030/2013	Construção de Arquibancada e Piso na Escola Municipal Dr. Antônio Pereira neste município.		01.966.671/0001-74	L.F.H. EMPREITEIRA LTDA-EPP	072/2013	24/9/2013	23/12/2013	121.452,00	23/12/2013	121.452,00	107.870,70	107.870,70	Concluída	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X		
ABREU E LIMA	PREFEITURA MUNICIPAL	Convite nº 010/2016	Recuperação da Coberta do Mercado Público, no Município de Abreu e Lima/PE		00.431.082/0001-29	DALL - Engenharia e Serviços Ltda-EPP	070/2016	2/1/2016	2/3/2016	121.396,18	2/3/2016	121.396,18			a iniciar	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X		
Mirandiba	Prefeitura municipal		RECUPERAÇÃO DE PSF CACHOEIRINHA, PROJETADA E TUPANCI		17.480.342/0001-59	CONSTRUTORA WENEZES EIRELI-ME		11/2/2020	11/4/2020	119.660,37	11/4/2020	119.660,37			CONCLUIDA	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X		
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL	Carta-Convite 018/2016	Contratação da Empresa de Engenharia para Construção de 20 (vinte) Pórticos em Estrutura Metálica, nas Estradas dos Bairros do Município de São Lourenço da Mata-PE		23.431.088/0001-00	M A DA SILVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP		30/12/1999		118.460,60		118.460,60			OBRA NÃO INICIADA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X		
Terezinha	Prefeitura municipal	Tomada de preço 07/2018	Executar os Serviços de Engenharia para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas da sede do Município de TEREZINHA-PE		14.741.760/0001-00	SUÍÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	07/007/2018	12/12/2018	10/6/2019	117.530,69	10/6/2019	117.530,69	71.368,75	11.370,55	71.368,75	concluído	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	39,28%	9,67%	Concluída		X	
Saloá	Prefeitura municipal	Tomada de preço 06/2020	Contratação de empresa de engenharia para construção de muro periférico para a quadra Manoel Vicente em Saloá/PE	Recursos próprios	14.780.722/0001-10	RL Construtora e Serviços LTDA - ME		14/4/2020	31/12/2020	97.272,80	31/12/2020	117.183,65			Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Quadras em Unidades de Ensino	100,00%	0,00%	Em execução		X		
Santa Cruz	Prefeitura municipal	TP Nº 009/2020	REFORMA DA PRAÇA CLAUDEMIR ALVES GUIMARAES SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		12.721.217/0001-76	SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	062/2020	4/11/2020	2/2/2021	116.867,32	2/2/2021	116.867,32			Em execução	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	100,00%	0,00%	Em execução		X		
Brejo da Madre de Deus	Prefeitura municipal	PREÇO 014/2015	AQUIS. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/EXECUÇÃO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA DA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ NAZÁRIO, N. CIDADE		22478464/0001-40	G. L. DE CARVALHO FILHO-ME	043/2019	17/7/2019	11/7/2020	114.683,95	11/7/2020	114.683,95	15.379,90	15.379,90	EM ANDAM	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	86,59%	13,41%	Em execução		X		
Chã Grande	Prefeitura municipal	TP010/2018	CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO; ESCOLA MUNICIPAL LAERTI PEDROSA DE MELO ESCOLA MUNICIPAL AMÁLIA ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 10368/2014 E CONTRATO Nº 064/2018 - ESCOLA AMÁLIA	PAC 2	21.627.038/0001-69	LDCOMOTIVE LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA	064/2018	26/12/2018	23/8/2019	114.232,78	13/2/2021	114.232,78	391.221,31	171.910,03	391.221,31	PARALISADA AGU	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	-24,48%	150,49%	Paralisada	X		
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	TP 003/2020	Construção de uma Academia da Saúde no Povoado de La gas de João Carlos.	Próprio	02.083.131/0001-08	Hammer Construções Eireli	S/N	7/7/2020	4/11/2020	113.920,97	4/11/2020	113.920,97			Em andamento	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X		
São Benedito do Sul	Prefeitura municipal	CARTA CONVITE 001/2017	REFORMA E MELHORIA DA CRECHE SUEDEA CAVALCANTE MELO	FUNDEB	26.769.119/0001-11	JOSÉ AYLSSON DA SILVA EPP	038/2017	9/8/2017	7/12/2017	113.730,32	7/12/2017	113.730,32	23.193,13	23.193,13	EM ANDAMENTO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	79,61%	0,00%	Em execução		X		
Vicência	PREFEITURA MUNICIPAL		Construção de Muro de Arrimo do Distrito de Murupé.		04.393.361/0001-00	MARCOS WASCONELOS & MANGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA		7/5/2014	6/7/2014	112.009,78	6/7/2014	112.009,78		59.794,25	Identificada par	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Prevenção em Áreas de Risco					X		
Paudinho	Prefeitura municipal	Tomada de Preço 02/2014	Contratação de Empresa de Engenharia para reforma e Ampliação do tele Centro do Município de Paudinho	Recursos Municipais	40.829.988/0001-18	Bandeira e Castro Ltda pp		7/5/2014	4/9/2014	110.483,32	4/9/2014	110.483,32			HOLVE DISTRATO	Obra constante do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Distratada		X		
ESCADA	Câmara Municipal	Processo nº 005/2017 Convite nº 001/2017	Contratação de empresa de engenharia civil para executar a reforma do prédio da Câmara Municipal de Escada		18.870.567/0001-84	JN Santos Construções - José Myglla Construções Ltda - ME	006/2017	31/8/2017	29/11/2017	110.398,38	29/11/2017	110.398,38	110.398,38	110.398,38	CONCLUIDA	Obra(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X		
Amaraji																								

INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																					
Unidade da Federação	Órgão	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO		CONTRATO		ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaramento Parcializada	Obras com Fortes Índices de Paralisação / Inacabada
				CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	DATA FINAL	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL DOS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APOS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)								
Camargibe	PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTONIO DE LUNA, CACHOIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SERGIO ROMERO - CORREGO DO SAPO		05.545.016/0001-09	SOBERGER CONST. LTDA.	054/2012	13/8/2012	11/11/2012	109.641,39	11/11/2012	109.641,39		22.697,91	Identificada par	Obras identificadas como paralisadas em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Prevenção em Áreas de Risco					X
Poção	Prefeitura municipal	PL Nº 011/2010 TP Nº 001/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇÃO- PE	GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE	37.482.838/0001-79	D.L.G CONSTRUTORA LTDA	78/2020 FM	31/11/2020	2/1/2021	109.340,17	1/7/2021	109.340,17			EM ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PARNAMIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL	Carta convite Execução de obras neste município para reforma da biblioteca e construção de passarela na unidade mista hospitalar na sede do município de Parnamirim-PE		15.224.626/0001-59	Construtora Rio Largo LTDA EPP.	036/2016	9/6/2016	30/12/1899	109.260,96		109.260,96			Concluído	Obras(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
GOIANA	PREFEITURA MUNICIPAL	SERVIÇOS INICIAIS DA PRAÇA LAURA NOGUEIRA		CNPJ: 07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	200/2015	28/12/2015	26/5/2016	107.084,31	26/5/2016	107.084,31			Identificada par	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Santa Cruz	Prefeitura municipal	TP Nº 006/2020 CONSTRUÇÃO DO MURO NO ESPAÇO EDUCATIVO JOÃO ALFREDO DE SOUZA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ		33.010.160/0001-70	JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME	056/2020	21/9/2020	20/12/2020	106.989,55	20/12/2020	106.989,55			Em execução	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Machados	Prefeitura municipal	CARTA CONVITE Nº 004/2018 DRENAGEM DA RUA DE ACESSO AO BARRIO DA COHAB	GOVERNO DO ESTADO	13.962.001/0001-06	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	026/2018	18/6/2018	15/12/2018	106.424,52	7/6/2020	106.424,52		85.913,56	EM ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Rede de Drenagem de águas pluviais	19,27%	0,00%	Em execução		X
Benito	Prefeitura municipal	SEMUNDAÇÃO DE ÁGUA, BARRIO DO MATIÃO, E IMPLANTAÇÃO VERTICAL DE RUAS: JOSÉ BATISTA S. TRAVESSA JOSEMARIA, LOCALIZADAS NO LOT. BOA VISTA, E NAS RUAS 01 E 03, LOCALIZADAS NO ARLINDO CAVALCANTE, TODOS NESTAS COMARCAS: OBRAS DE CONSERVAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO S. Boa vista ao Sítio Marreças e Sítio Mocos	FEM 1	10.569.363/0001-09	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	0007/2017	20/7/2017	16/1/2018	106.330,80	16/1/2018	106.330,80		51.335,25	CONCLUÍDO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	51,72%	0,00%	Concluída		X
CALÇADO	PREFEITURA MUNICIPAL	004/2012 Abastecimento D'água do S. Boa vista ao Sítio Marreças e Sítio Mocos	FEM 1	05.545.366/0001-60	C M P Construtora Ltda-EPP	26/8/2013	24/12/2013	106.050,26	106.050,26		106.050,26		17.254,19	concluída	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
CANHOTINHO	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 03/14 REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO	MS	03.340.259/0001-63	Const. Amorim Ltda.	31/14	7/7/2014	7/11/2014	105.106,25	7/11/2014	105.106,25		8.175,72	concluída	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas					X
Salão	Prefeitura municipal	tomada de preço nº 02/2017 Contratação de empresa de engenharia para conclusão da construção de cinco Unidades Básicas de Saúde neste município (COHAB), com mão de obra e material da empresa.	Fundo Municipal de Saúde de Salão	14.780.722/0001-18	Bl. Construtora e serviços LTDA - ME		10/2/2017	10/2/2017	104.703,68	10/2/2017	104.703,68			Concluída	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	0,00%	Concluída		X
Sairé	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS 002/2018 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS	GOVERNO DE PERNAMBUCO/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPLAG	05.244.095/0001-09	CONSTRUTORA BG EIRELI-EPP	043/2018	2/7/2018	27/2/2019	104.569,29	18/11/2020	104.569,29		40.957,11	EM ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	60,83%	0,00%	Em execução		X
Ibirajuba	Prefeitura municipal	CV 012/2012 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	S. CIDADES	13.347.399/0001-28	NORDESTE CONSTRUÇÕES	025/2012	28/6/2012	27/1/2018	104.528,41	27/1/2018	104.528,41		83.454,36	CONCLUÍDA	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	20,16%	0,00%	Concluída		X
SANTA MARIA DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL	002/2016 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE CAICARÁ, SITUADA NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO	RECURSO PRÓPRIO	16.789.171/0001-81	LIDERMAK LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	007/2016	14/4/2016	12/7/2016	104.440,70	12/7/2016	104.440,70		68.370,66	CONCLUÍDA	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
São Bento do Una	Prefeitura municipal	TP 004/2019 (PROC.039/039/2019) Contratação de serviço de engenharia para a pavimentação em bloco intertravado da Traversa do CCI (Centro de Convivência de Idosos) e Traversa 1, 2, e 3, localizada no Loteamento Santo Afonso, no município de São Bento do Una.	Fundo Estadual de Apoio aos Municípios (FEM)	34.075.655/0001-48	F S CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA EPP	037/2020	17/3/2020	1/5/2020	104.234,41	1/5/2020	104.234,41		14.017,85	Em andamento	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	85,55%	13,45%	Em execução		X
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018 CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS-TERMO DE ADESSO 103/2015 FEM		04.339.517/0001-60	FERRERA E SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	096/2018	29/6/2018	26/12/2018	103.741,16	26/12/2018	103.741,16		4.030,68	PARALISADA	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	96,11%	0,00%	Paralisada	X	
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018 CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS-TERMO DE ADESSO 103/2015 FEM		04.339.517/0001-60	FERRERA E SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	096/2018	29/6/2018	26/12/2018	103.741,16	26/12/2018	103.741,16		4.030,68	PARALISADA	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	96,11%	0,00%	Paralisada	X	
Belém de Maria	Prefeitura municipal	PROCESSO Nº 029/2018 CARTA CONVITE 013/2018 CONSTRUÇÃO DE CAMARIM E AMPLIAÇÃO DO PALCO DO PÁTIO DE EVENTOS-TERMO DE ADESSO 103/2015 FEM		04.339.517/0001-60	FERRERA E SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP	096/2018	29/6/2018	26/12/2018	103.741,16	26/12/2018	103.741,16		4.030,68	PARALISADA	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Turística	96,11%	0,00%	Paralisada	X	
SÃO JOSÉ DO BELMONTE	PREFEITURA MUNICIPAL	CC-034/2018 Construção de 02 (dois) Reservatórios de Água: 01(m) no Sítio Barreiros e 01(m) na Vila Furuta, neste município		06.280.983/0001-43	KAPRESI - Fabrica de Pre-moldados, Serwallina e Blindagem Ltda-ME	085/2013	3/12/2013	1/2/2014	103.432,00	1/2/2014	103.432,00		51.716,00	Concluída	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares					X
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço nº 053/2015 Prestação de serviço de engenharia civil relativo a Adequação das Vias de Trânsito da Av. da Integração e Mons. Angelo Sampaio		13.391.373/0001-82	OLIVEIRA DIAS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- EPP	449/2015	10/12/2015	9/3/2016	82.240,69	9/3/2016	102.800,90		70.578,89	Em andamento	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Mobilidade urbana - vias urbanas					X
São José do Belmonte	Prefeitura municipal	Tomada de preços Nº 003/2019 Implantação de redes de esgotamento sanitário em divs ruas do Município		00.120.518/0001-66	Construcao Construção Ltda	188/2019	6/11/2019	5/1/2020	102.649,34	5/1/2020	102.649,34			Sem Execução	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares	100,00%	0,00%	Em execução		X
Gravatá	Prefeitura municipal	TP004/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MARIA ALENCAR LIMA DOS SANTOS, S/NºS, ÁREA VERDE DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE		33.315.408/0001-00	REDES ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS S/VS LTDA-ME	074/2019	24/1/2020	23/4/2020	91.751,90	18/1/2021	102.384,48		71.431,99	EM ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
PAULDALHO	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço 05/2015 Contratação de empresa de engenharia para construção de Muros de Arrimo no Bairro de Chã de Pinheiro	Recursos Municipais	09.468.539/0001-44	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA.	041/2015	23/4/2015	22/7/2015	101.281,71	22/7/2015	101.281,71			NÃO INICIADA	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Prevenção em Áreas de Risco					X
POMBOS	PREFEITURA MUNICIPAL	PL 051/2014 TP 008/2014 CONSTRUÇÃO DE 10 CISTERNAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS		10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	090/2014	18/11/2014	13/11/2015	100.881,76	13/11/2015	100.881,76			NÃO INICIADA	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X
Salgueiro	Prefeitura municipal	Execução da Academia de Saúde, Localizada no Distrito de Conceição das Cruzes Município de Salgueiro-PE			L3 Empreendimentos Ltda	365/2020	30/12/1899		100.010,92	30/12/1899	100.010,92			Em andamento	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Parnamirim	Prefeitura municipal	027/2020 CALÇAMENTO MATIAS		34.151.991/0001-26	MAIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	027/2020	25/8/2020	20/8/2021	99.838,10	20/8/2021	99.838,10		59.745,66	EM ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	40,16%	0,00%	Em execução		X
AGRESTINA	PREFEITURA MUNICIPAL	TP 004/2014 Revitalização da Quadra Polissportiva Ildio Marques Galvão		17.172.853/0001-03	Skalla Incorporadora Ltda-ME	09 - INFRA	28/11/2014	17/5/2017	99.058,30	17/5/2017	99.058,30		46.444,35	andamento	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
SÃO JOAQUIM DO MONTE	PREFEITURA MUNICIPAL	CONVITE N.006/2014 CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE EM BARRA DO RIACHÃO	FUNDO A FUNDO/MINISTÉRIO DA SAÚDE	18.668.477/0001-05	CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTACCES LTDA-ME	069/2014	02/09/2014	1/3/2015	99.006,64	1/3/2015	99.006,64		34.309,37	PARALISADO	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)					X
Lagoa Grande	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2018 IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NOS CANTEIROS NA AV. MIGUEL ARAIAS	FEM	04.064.599/0001-88	TRANSCORRE CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	136/2018	12/4/2019	9/10/2019	98.849,32	9/10/2019	98.849,32		29.995,28	PARALISADA	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização	69,66%	0,00%	Paralisada	X	
Pesqueira	Prefeitura municipal	TP/ Nº 084/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO GRAMADO DO ESTÁDIO JOAQUIM DE BRITO NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE	FEM	22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	011/2018	30/1/2018	30/4/2018	98.824,79	30/4/2018	98.824,79		30.000,00	ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Edificações Administrativas Diversas	69,64%	0,00%	Em execução		X
Cumaru	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE (RIACHO DE PEDRA)	FMS	09.084.085/0001-08	ETALTA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	003/2019	5/7/2018	2/12/2018	98.408,68	25/2/2020	98.408,68		88.204,60		Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	100,00%	12,15%	Nada declarado		X
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Traversa Zénon Alexandre	FEM 2014 e EP 234/18	21.482.226/0001-46	C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA	S/N	9/12/2019	7/5/2020	93.293,80	7/5/2020	98.377,00		98.377,00	Concluído	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Traversa Zénon Alexandre	FEM 2014 e EP 234/18	21.482.226/0001-46	C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA	S/N	9/12/2019	7/5/2020	93.293,80	7/5/2020	98.377,00		98.377,00	Concluído	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Traversa Zénon Alexandre	FEM 2014 e EP 234/18	21.482.226/0001-46	C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA	S/N	9/12/2019	7/5/2020	93.293,80	7/5/2020	98.377,00		98.377,00	Concluído	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
Frei Miguelinho	Prefeitura municipal	PP 006/2019 Pavimentação em paralelepípedos na Traversa Zénon Alexandre	FEM 2014 e EP 234/18	21.482.226/0001-46	C&C Construtora e Prestadora de Serviços LTDA	S/N	9/12/2019	7/5/2020	93.293,80	7/5/2020	98.377,00		98.377,00	Concluído	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Concluída		X
Bom Conselho	PREFEITURA MUNICIPAL	Reforma e ampliação da Escola José Alexandre, localizada no Distrito de Lagradouro dos Lebes, neste Município.		10.536.997/0001-52	GTA Construção LTDA-EPP	088/2012	14/9/2012	14/12/2012	97.907,93	14/12/2012	97.907,93		48.275,36	Identificada par	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares					X
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Tomada de Preço Nº 021/2012 Prestação de serviços de engenharia relativos a reforma de Unidade Básica de Saúde da seguintes localidades: do bairro Corone e Damão, referente ao Lote 01, conforme solicitação expressa do Fundo Municipal de Saúde.		18.668.477/0001-05	CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	292/2012	13/8/2012	9/2/2013	97.799,84	9/2/2013	97.799,84			Em andamento	Obras(s) identificadas(s) como paralisadas(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)					X
Itaíba	Prefeitura municipal	TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANTICOS NA RUA SÃO CRISTÓVÃO -NEGRAS	FEM	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	007/2020	6/1/2020	4/7/2020	96.686,40	29/6/2021	96.686,40			ANDAMENTO	Obras constantes do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas	100,00%	0,00%	Em execução		X
Nazaré da Mata	Prefeitura municipal	TP009/2019 PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA FRONTAL DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	FEM	21.921.643/0001-46	JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI	03															







INFORMAÇÕES DO MAPA DE OBRAS																									
Unidade da Federação	Órgão	Modalidade/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO DECLARADA	Observações da Auditoria	Classificação da Obra	Percentual de Saldo de Contrato	Percentual Pago em 2020	Declaração	Declaradamente Paralisa	Obras com Fortes Indícios de Paralisação/ Inacabada	
					CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ass	DATA INÍCIO	Data Final	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA FINAL APOÓS ADITIVOS	VALOR CONTRATO APÓS ADITIVOS (R\$)	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)									
GRANITO	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO 3/2013	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO	333.850,00	10.600.699/0001-84	SETA CONSTRUÇÕES LTDA			30/12/1899						89.224,49	CONCLUIDA	Obras(s) identificada(s) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)						X	
JACUIRA	PREFEITURA MUNICIPAL	XXX/XXX	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B	PRO- INFANCIA/FNDE					30/12/1899							AGUAR	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares						X	
MANARI	PREFEITURA MUNICIPAL	TP	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ALZIRA (3ª ETAPA)		08.716.969/0001-75	02 BARRIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			30/12/1899						202.707,92	EM ANDAMENTO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares						X	
MANARI	PREFEITURA MUNICIPAL	TP	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA LUÍZA, ESPAÇO EDUCATIVO 04 SALAS PADRÃO FNDE, NO POVOADO SERA DO EXU		18.841.952/0001-01	KLWIN FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME			30/12/1899						84.000,00	EM ANDAMENTO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares						X	
MANARI	PREFEITURA MUNICIPAL	TP	CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO UMBUZERO DOCE		08.716.969/0001-75	N & V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			30/12/1899						160.522,00	CONCLUIDO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)						X	
MANARI	PREFEITURA MUNICIPAL	TP	CONSTRUÇÃO DE UBS NO POVOADO SERRA DO EXU		08.716.969/0001-75	N & V COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			30/12/1899						66.304,00	CONCLUIDO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)						X	
Ouricuri	Prefeitura municipal	TP - 003/2013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SANTA RITA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	04.684.914/0001-76	RONALDO MODESTO DE SOUZA E CIA LTDA		143/2013	13/12/2013	13/4/2014					13/4/2014	PARALISADA	Obras constante do mapa de obras de 2020.	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)				Paralisada	X		
Ouricuri	Prefeitura municipal	CONCORRÊNCIA 005/2011	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS/ BARRA	MINISTÉRIO DAS CIDADES	14.138.176/0001-18	CONSTRUTORA LUMAX LTDA		081/2011		30/12/1899						PARALISADA	Obras constante do mapa de obras de 2020.	Mobilidade urbana - vias urbanas				Paralisada	X		
Paranapama	Prefeitura municipal	TP003/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS						30/12/1899							213.118,62	INACABADA	Obras constante do mapa de obras de 2020.	Infraestrutura Urbana - Urbanização				Inacabada	X	
PARNAMIRIM	PREFEITURA MUNICIPAL	Carta convite	Execução de serviços de construção de 20 cisternas de alvenaria na zona rural do município						30/12/1899								Deserta	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares						X
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Pregão Presencial nº 208/2017	Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa do Bairro São Joaquim		10.523.159/0001-44	AGNELO GONÇALVES DA SILVA		345/2017	1/6/2017	30/8/2017					30/8/2017	Concluida	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Rede de Drenagem de águas pluviais						X	
PETROLINA	PREFEITURA MUNICIPAL	Dispensa de Licitação nº 737/2017	Prestação de Serviços Relativos à Drenagem, com bomba de sucção, da lagoa do Bairro São Joaquim		10.523.159/0001-44	AGNELO GONÇALVES DA SILVA		232/2017		#VALORI						Concluida	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Rede de Drenagem de águas pluviais						X	
QUIPAPÁ	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ		15.088.207/0001-37	SOUZA CONSTRUTORA LTDA			30/12/1899						31.249,64	Concluida	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
QUIPAPÁ	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE QUIPAPÁ		20.326.544/0001-55	AGRAPE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA			30/12/1899						111.730,16	Concluida	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
RIBEIRÃO	PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA 009/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NO TERREÇO DE ESPERA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL		07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA			30/12/1899						3.112,67	CONCLUIDA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
RIBEIRÃO	PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA 008/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO COM 16 CV E CAIXA D'ÁGUA NO ENGENHO PROGRESSO		10.535.973/0001-89	M.GOMES DA SILVA SCA LTDA-ME			30/12/1899						5.000,00	CONCLUIDO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares						X	
RIBEIRÃO	PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA 010/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO NA RUA MANOEL RAMULIMOND CARLOS		407.769.994-00	JOÃO CARLOS DA SILVA			30/12/1899						11.270,00	CONCLUIDA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X	
RIBEIRÃO	PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA 006/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA ABELARDO SENA		17.754.548/0001-20	JOSÉ MAURO FRANCISCO DA SILVA			30/12/1899						3.380,00	CONCLUIDO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SALGUEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL	PREGÃO Nº 047/2016	Demolição e Construção de Muro e Depósito de Alvenaria, Tapume, Instalação Elétrica e Pintura Plástica da Escola João XVIII	NÃO	21.641.207/0001-15	JN CONSTRUTORA LTDA-ME		403-A/2016	18/5/2016	16/8/2016					49.260,00		x	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares						X
SANTA MARIA DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL	025/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ASSENTAMENTO VITÓRIA	FNDE	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		045/2016		30/12/1899					38.750,12	CONCLUIDA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SANTA MARIA DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL	026/2016	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE CARAÍBAS	FNDE	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		046/2016		30/12/1899					38.750,12	CONCLUIDA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
Santa Maria da Boa Vista	PREFEITURA MUNICIPAL	TOMADA DE PREÇO Nº 007/2016	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA RELATIVO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARAÍBAS.		20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE E CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			30/12/1899						76.189,72	CONCLUIDA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SANTA MARIA DA BOA VISTA	PREFEITURA MUNICIPAL	42/2013	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 10 QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS E EQUIPADAS NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO.	FNDE	13.637.564/0001-81	CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP			30/12/1899						70.985,38	CONCLUIDA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.	MINISTERIO DO TURISMO					30/12/1899							JA ENCERRADA, CO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Infraestrutura Turística						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE URPINHA MATRIZ DA LUZ	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE					30/12/1899						151.437,31	COM A EMPRESA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTICULTURAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE					30/12/1899						182.520,43	COM A EMPRESA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO EM SÃO LOURENÇO DA MATA-MCMV	MINISTERIO DO TURISMO					30/12/1899						185.330,24	AMENTO DO CONT	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Prevenção em Áreas de Risco						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA REVITALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA DR. ARAUJO SOBRINHO	MINISTERIO DO TURISMO					30/12/1899						228.361,84	PRADO (AGUARD	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DE URPINHA IMPERIAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE					30/12/1899						1.242.531,01	COM A EMPRESA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		CONSTRUÇÃO DA PEC MODELO M2	MINISTERIO DA CULTURA					30/12/1899						2.235.033,68	R E ELABORAÇÃO	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		REFORMA DO PATIO DA FEIRA AMARO ALVES	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE					30/12/1899						91.601,70	COM A EMPRESA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Edificações Administrativas Diversas						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		REFORMA DO MERCADO DE TIJUMA	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNO DE PE					30/12/1899						182.859,74	COM A EMPRESA	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE - O PEREIRÃO - NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	MINISTERIO DE ESPORTE					30/12/1899						513.253,55	A LICITAR	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
SÃO LOURENÇO DA MATA	PREFEITURA MUNICIPAL		REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	MINISTERIO DOS ESPORTES					30/12/1899							Em elaboração de pro	Obras(s) identificadas) como paralisada(s) em 2018 e não consta(m) no mapa de obras de 2018	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)						X	
Vitória de Santo Antão	Prefeitura municipal	P.L. 086/2015 Concorrência 011/2015	Construção da Ponte da Milítria Sobre o Rio Tapacará no Loteamento Concessão no Município da Vitória de Santo Antão		22.990.537/0001-89	Gap Construtora ERELI EPP		066/2016	21/1/2016	15/1/2017					1.453.488,62	PARALISADA	Obras constante do mapa de obras de 2020.	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)				Paralisada	X		